

**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES**  
**INFORME FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS, EJERCICIO FISCAL 2018**  
**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HABITAT**  
**CUARTO INFORME TRIMESTRAL, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA APROBADO	COSTO DE LA OBRA CONTRATADO	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
280321ME001	SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE RIBERAS DE LAURELES, ENTRE CALLES RIBERA DEL SUR Y RIBERA VERDE, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 969,810.00	\$ 968,815.32	M2	935.26	935.26	13-ago-18	10-nov-18	250	299	100.00%	70%	\$680,546.31	\$288,269.01
280321ME002	SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y DIAGONAL BENITO JUAREZ, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 804,550.00	\$ 804,100.74	M2	931.39	931.39	13-ago-18	10-nov-18	250	299	100.00%	80%	\$645,189.81	\$158,910.93
280321ME003	SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	READECUACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE AZAHAR, ENTRE LATERAL CANAL RODHE Y CALLE LONDRES, FRACCIONAMIENTO CAMELIAS, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 6,930,838.00	\$ 6,928,456.72	M2	5,917.96	5,917.96	13-ago-18	10-nov-18	250	299	100.00%	90%	\$6,260,419.04	\$668,037.68
280321ME004	SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP	ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 EN CALLE VICTORIA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMARGO, COLONIA MODULO 2000, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,382,168.00	\$ 2,381,581.59	M2	2,443.00	2,443.00	13-ago-18	10-nov-18	250	299	100.00%	97%	\$2,321,465.21	\$60,116.38
280321ME005	SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP	RBL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE MAYTRAN, ENTRE CALLES MAYRAN Y CAMARGO, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,253,018.00	\$ 1,252,913.75	M2	1,424.11	1,424.11	13-ago-18	10-nov-18	250	299	100.00%	99%	\$1,245,348.06	\$7,565.69
280321ME006	SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP	RBL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE MAYTRAN, ENTRE CALLES PRINCIPAL Y MAYTRAN, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,581,050.00	\$ 1,577,877.09	M2	1,561.28	1,561.28	13-ago-18	10-nov-18	250	299	100.00%	99%	\$1,567,295.11	\$10,581.98
280321ME007	SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP	COMERCIALIZADOR A SOLDAV, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLES 6 OESTE Y 5 ESTE, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,078,566.00	\$ 6,064,247.88	M2	4,728.18	4,728.18	13-ago-18	10-nov-18	250	299	100.00%	61%	\$3,719,004.85	\$2,345,243.03
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 20,000,000.00</b>	<b>\$ 19,977,993.09</b>										<b>\$16,439,268.39</b>	<b>\$3,538,724.70</b>
															<b>\$84.00</b>	
															<b>\$13.44</b>	
															<b>\$0.00</b>	
															<b>\$2,101.13</b>	
															<b>\$5,252.85</b>	
															<b>\$16,446,719.81</b>	
															<b>\$0.00</b>	
															<b>\$149,486.77</b>	
															<b>\$85,233.46</b>	
															<b>\$641,950.59</b>	
															<b>\$21,049.72</b>	
															<b>\$663,000.31</b>	

ING. JOSÉ RAMÓN CARDENAS HERNANDEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES.



**COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES**  
**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021**

REINTEGROS	\$0.00
INTERESES CUENTA FEDERAL	\$149,486.77
INTERESES CUENTA LOCAL	\$85,233.46
SALDO CUENTA FEDERAL 15604911873	\$641,950.59
SALDO CUENTA LOCAL 15604911865	\$21,049.72
<b>SALDO</b>	<b>\$663,000.31</b>