



PRIMER INFORME TRIMETRAL DE 2023  
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2023  
EJERCICIO FISCAL 2022

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-CAPUFE-128-2022-LP	MANUEL TARRAGA, FERROCARRIL ORIENTE E INDUSTRIAL	KARLA YADIRA ZALET SALINAS	CONSTRUCCION DE CARRIL ADICIONAL INCLUYENDO DRENAJE PLUVIAL EN LIBRAMIENTO ORIENTE EN TRAMO UBICADO ENTRE CALLE CALANDRIAS Y PUENTE INTERNACIONAL HIDALGO, EN LAS COLONIAS MANUEL TARRAGA, FEROCARRIL ORIENTE E INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$13,089,340.67	\$14,568,799.00	M2	3,903	3,903	3,903.00	01/11/2022	20/12/2022	PERSONAS	704,767	100.00%	100.0%	\$14,535,369.41	\$0.00
																	\$0.00	\$0.00
				TOTAL	\$13,089,340.67	\$14,568,799.00											\$14,535,369.41	\$0.00
				MINISTRADO	\$16,078,785.92												\$121.80	
				TECHO FINANCIERO	\$16,078,785.92												\$19,496.84	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 294,136.85												\$13,926.31	
				SALDO A FAVOR	\$16,372,922.77												\$0.00	
																	\$14,568.80	
																	\$14,583,483.16	
																	\$0.01	
																	\$294,136.85	
																	\$1,789,439.62	

  
ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ  
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

  
COORDINACIÓN DE  
FONDOS  
MUNICIPALES  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2021-2024