

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-CAPUFE-116-2017-IR	CIUDAD	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y MEJORAS DE LAS VIALIDADES PARA INCENTIVAR EL USO DEL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO	\$ 860,720.00	\$ 857,233.74	\$ -	\$ 858,090.96	PROYECTO	1	26/10/2017	29/12/2017	65	PERSONAS	110	100%	100%
2	SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP	LA ESCONDIDA, AZTECA, ERNESTO ZEDILLO, JUAN ESCUTIA, DELICIAS Y PRADERAS DE ORIENTE	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO VIAL EN LIBRAMIENTO ORIENTE DESDE DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA HASTA EL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO, (CAD. 114-524.62 AL 121-160.36), COLONIAS: LA ESCONDIDA AZTECA, ERNESTO ZEDILLO, JUAN ESCUTIA, DELICIAS Y PRADERAS DE ORIENTE, EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 10,916,988.00	\$ 10,722,917.45	\$ 685,757.63	\$ 11,418,308.10	M2	26950	11/09/2017	29/12/2017	110	PERSONAS	110	100%	100%
3	SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR	PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA	EVZACE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA MIKE ALLEN (BRECHA E-99), CRUCE CON BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (CUERPO SUR) SEÑALAMIENTO DE INDUCCION A PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO, EN AVENIDA MIKE ALLEN (BRECHA E-99) ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (CUERPO NORTE) Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (CUERPO SUR)	\$ 465,327.18	\$ 463,969.85	\$ -	\$ 456,977.30	M2	340.75	26/10/2017	29/12/2017	65	PERSONAS	110	100%	100%
TOTAL					\$ 12,243,035.18	\$ 12,044,121.04	\$ 685,757.63	\$ 12,733,376.36									

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES




COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1		ZONA CENTRO		REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE COLON ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y J.B. CHAPA	\$ 2,253,970.59	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3334.5	00/01/1900	00/01/1900	0	CIUDAD	0	0%	0%
2		ZONA CENTRO		REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO Y MIGUEL ALEMAN	\$ 6,664,288.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	9700	00/01/1900	00/01/1900	0	CIUDAD	0	0%	0%
3		ZONA CENTRO		REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES ALDAMA Y VICTORIA	\$ 3,255,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	4650	00/01/1900	00/01/1900	0	CIUDAD	0	0%	0%
TOTAL					\$ 12,173,258.59	\$ -	\$ -	\$ -									


ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018