

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | COLONIA      | NOMBRE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  | MONTO APROBADO CON IVA | MONTO CONTRATADO | METAS        |                     |                     |           | FECHAS DE |         | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |          | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|-------------|-----------------|--------------|------------------------|--|------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------|----------|-----------------|----------|--------------------|------------------------|
|             |                 |              |                        |  |                        |                  | U. DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | EJERCIDAS | INICIO    | TERMINO | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC.  | FINANCIERA         | FINANCIERA             |
| 1           | CANCELADA       | ZONA CENTRO  |                        | PAVIMENTACION HIDRUALICA EN CALLE MATAMOROS ENTRE B. CHIAPA Y PORFIRIO DIAZ, DE LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.  | \$9,546,907.07         | \$0.00           | M2           | 1,364               | 0.00                | 0.00      |           |         | Personas      | CIUDA D  | 0.00%           | #1DIV/01 | \$0.00             | \$0.00                 |
| 2           | SIN LICITAR     | LA ESCONDIDA |                        | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | \$1,521,746.00         | \$0.00           | M2           | 7,889               | 0.00                | 0.00      |           |         | Personas      | 76,624   | 0.00%           | #1DIV/01 | \$0.00             | \$0.00                 |
| 3           | SIN LICITAR     | ZONA CENTRO  |                        | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y ESCOBEDO, EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                | \$4,212,000.00         | \$0.00           | M2           | 2,551               | 0.00                | 0.00      |           |         | Personas      | 635      | 0.00%           | #1DIV/01 | \$0.00             | \$0.00                 |
| 2           | SIN LICITAR     | ZONA CENTRO  |                        | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                 | \$901,000.00           | \$0.00           | M2           | 1,496               | 0.00                | 0.00      |           |         | Personas      | 230      | 0.00%           | #1DIV/01 | \$0.00             | \$0.00                 |
|             |                 |              |                        | TOTAL  | \$16,181,653.07        | \$0.00           |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$0.00             | \$0.00                 |
|             |                 |              |                        | MINISTRADO   | \$5,711,114.50         |                  |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$0.00             | \$0.00                 |
|             |                 |              |                        | TECHO FINANCIERO   | \$5,711,114.50         |                  |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$0.00             | \$0.00                 |
|             |                 |              |                        | TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | \$ 5,722,479.42        |                  |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$0.00             | \$0.00                 |
|             |                 |              |                        | SALDO A FAVOR  | \$ 5,722,479.42        |                  |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$0.00             | \$0.00                 |
|             |                 |              |                        |  |                        |                  |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$0.00             | \$0.00                 |
|             |                 |              |                        |  |                        |                  |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$0.00             | \$0.00                 |
|             |                 |              |                        |  |                        |                  |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$11,364.92        | \$11,364.92            |
|             |                 |              |                        |  |                        |                  |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |          | \$5,722,479.42     | \$5,722,479.42         |

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO



COORDINACION DE  
**FONDOS MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2018-2021