



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
1		MANUEL TARRAGA, FERROCARRIL ORIENTE E INDUSTRIAL		CONSTRUCCION DE CARRIL ADICIONAL INCLUYENDO DRENAJE PLUVIAL EN LIBRAMIENTO ORIENTE EN TRAMO UBICADO ENTRE CALLE CALANDRIAS Y PUENTE INTERNACIONAL HIDALGO, EN LAS COLONIAS MANUEL TARRAGA, FERROCARRIL ORIENTE E INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$13,205,044.00	\$0.00	M2	3,500	0	0.00			PERSONAS	704,767	0.00%	0.0%	\$0.00	\$0.00	
2																	\$0.00	\$0.00	
				TOTAL	\$13,205,044.00	\$0.00											SUB TOTAL PAGADO	\$0.00	\$0.00
				MINISTRADO	\$8,466,490.20												COMISIONES PAGADAS	\$0.00	
				TECHO FINANCIERO	\$8,466,490.20												PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR AMIC	\$0.00	
																	PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR IVC	\$0.00	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 8,603,227.47												PAGO DE RETENCIONES 7 AL MILLAR CMIC	\$0.00	
				SALDO A FAVOR	\$ 8,603,227.48												PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)	\$0.00	
																	TOTAL PAGADO	\$0.00	
																	DEPOSITO	\$0.01	
																	INTERESES BANCARIOS	\$136,737.27	
																	SALDO EN CUENTA	\$8,603,227.48	

  
ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ  
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

  
COORDINACIÓN DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2021-2024