

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-CAPUFE--096-2021-LP	ZONA CENTRO	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES MATAMOROS ENTRE MINA Y GENERAL BRAVO; Y JUAREZ ENTRE MORELOS Y REVOLUCION DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$6,333,857.44	\$5,558,068.50	M2	12,683	12,683	12,683.00	16/08/2021	14/09/2021	Personas	8,141	100.00%	100.0%	\$5,558,068.50	\$0.00
2	SOP-REY-CAPUFE--097-2021-LP	ZONA CENTRO	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE JB CHAPA ENTRE TIBURCIO GARZA ZAMORA Y MATAMOROS DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,344,758.92	\$2,212,210.13	M2	3,128	3,128	3,128.00	16/08/2021	14/09/2021	Personas	35,802	100.00%	96.4%	\$2,131,498.80	\$80,711.33
3	SOP-REY-CAPUFE--109-2021-IR	ZONA CENTRO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE MARIA J. GONZALEZ (ANTES LIBRAMINTO LUIS ECHEVERRIA) ENTRE CALLES ALDAMA Y LATERAL NORTE DE CANAL ANZALDUAS DE LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,978,467.25	\$3,613,781.81	M2	7,546	7,546	7,545.60	08/12/2021	28/12/2021	Personas	4,153	100.00%	0.0%	\$0.00	\$3,613,781.81
				TOTAL	\$11,657,083.61	\$11,384,060.44							SUB TOTAL PAGADO				\$7,689,567.30	\$3,694,493.14
				MINISTRADO	\$9,702,988.40								COMISIONES PAGADAS				\$40.60	
				TECHO FINANCIERO	\$9,702,988.40								PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR AMIC				\$23,784.97	
													PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR IVC				\$29,731.21	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 9,831,235.37								PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM				\$0.00	
				SALDO A FAVOR	\$ 2,075,829.47								PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)				\$12,283.82	
													TOTAL PAGADO				\$7,755,407.90	
													DEPOSITO				\$2.00	
													INTERESES BANCARIOS				\$128,246.97	
													SALDO EN CUENTA				\$2,075,829.47	

ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES