


PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2017

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
1	SOP-REY-CONT-137-15-AD	VISTA HERMOSA	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	REPAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA VISTA HERMOSA ENTRE AVENIDA DE LOS COLORINES ORIENTE Y CALLE 22, COLONIA VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	349479,2	349479,2		347370,27	M2	940	03/09/2015	02/10/2015	20	PERSONAS	158	100%	100%	
2	SOP-REY-CONT-136-15-IR	VILLA FLORIDA	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	REPAVIMENTACION EN AVENIDA DE LOS PINOS ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA, FRACCIONAMIENTO VILLA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS,	458665,08	458665,08		455808,5	M2	1108,5	30/10/2015	19/11/2015	20	PERSONAS	70	100%	100%	
3	SOP-REY-CONT-139-15-IR	FUENTES SECCION LOMAS	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	REPAVIMENTACION EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE CIRCUITO INDEPENDENCIA Y TRES PICOS, COLONIA FUENYES SECCION LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS,	489038,24	489038,24		442341,3	M2	1798,09	30/10/2015	19/11/2015	20	PERSONAS	66	100%	100%	
4	SOP-REY-CONT-144-15-AD	ZONA CENTRO	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES TERAN Y MINA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS,	341582,45	341582,45		302856,88	M2	700	24/11/2015	29/12/2015	25	PERSONAS	46	100%	100%	
<b>TOTAL</b>					<b>\$1'638,764.97</b>	<b>\$1'638,764.97</b>		<b>\$1'548,376,90</b>										

CUENTA NO. 15604585267 (SCOTIABANK)



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA  
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACION DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2016 - 2018

*Proyecto de Tercer*