

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
1		LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS I Y CAPITAN CARLOS CANTU	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA AV. RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLES HEROES DE REFORMA Y J. RODRIGUEZ GONZALEZ EN LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS I Y CAPITAN CARLOS CANTU, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$51,450,000.00	\$0.00	\$0.00	M2	58,800.00	XX	XX	XX	PERSONAS	704,767	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
2		EL OASIS	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLES SANTA RITA Y HEROES DE LA REFORMA EN LA COLONIA EL OASIS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$3,552,000.00	\$0.00	\$0.00	M2	1,920.00	XX	XX	XX	PERSONAS	2,055	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
3		EJIDO ALFREDO V. BONFIL	MODULOS SANITARIOS	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE MAYO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO ALFREDO V. BONFIL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$919,200.00	\$0.00	\$0.00	M2	48.00	XX	XX	XX	PERSONAS	320	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
4		EJIDO ALFREDO V. BONFIL	BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE MAYO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO ALFREDO V. BONFIL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$816,000.00	\$0.00	\$0.00	ML	120.00	XX	XX	XX	PERSONAS	320	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
5		ALIANZA SOCIAL, VALLE MODELO, LOMAS DE LA TORRE, SAN JORGE Y RODOLFO TORRE CANTU	PAVIMENTACION HIDRAULICA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CAMINO REAL Y ROBERTO HERNANDEZ ENTRE CALLES LAS TORRES Y TAMPICO EN LAS COLONIAS ALIANZA SOCIAL, VALLE MODELO, LOMAS DE LA TORRE, SAN JORGE Y RODOLFO TORRE CANTU, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$30,322,300.00	\$0.00	\$0.00	M2	16,392.00	XX	XX	XX	PERSONAS	11,859	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
6		PEDRO JOSE MENDEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIETE ENTRE CALLES PEDRO HUGO GONZALEZ Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA PEDRO JOSE MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,136,500.00	\$0.00	\$0.00	M2	2,520.00	XX	XX	XX	PERSONAS	2,170	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
7		ARCOIRIS	PAVIMENTACION HIDRAULICA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AZUL ENTRE CALLES CRISTAL Y PLATA EN LA COLONIA ARCOIRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$7,770,000.00	\$0.00	\$0.00	M2	4,200.00	XX	XX	XX	PERSONAS	7,259	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
8		EJIDO LOS CAVAZOS	BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ART. 27 CONSTITUCIONAL EN CALLE JUAN B. TIJERINA EN EJIDO LOS CAVAZOS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,360,000.00	\$0.00	\$0.00	ML	200.00	XX	XX	XX	PERSONAS	500	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	
TOTAL							\$0.00										\$0.00	\$0.00	
MINISTRADO					\$36,675,204.00													\$0.00	\$0.00
MINISTRADO + INTERES GENERADO					\$36,978,080.52													\$0.00	\$0.00
TECHO FINANCIERO					\$122,250,678.00													\$0.00	\$0.00
TECHO FINANCIERO + INTERESES					\$122,553,554.52													\$0.00	\$0.00
															SUB TOTAL PAGADO		\$0.00	\$0.00	
															COMISIONES PAGADAS		\$0.00	\$0.00	
															TOTAL PAGADO		\$0.00	\$0.00	
															APERTURA DE CUENTA		\$0.00	\$0.00	
															INTERESES BANCARIOS		\$302,876.52	\$302,876.52	
															SALDO EN CUENTA		\$36,978,080.52	\$36,978,080.52	

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. NOHEMI ALEMÁN HERNÁNDEZ
COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO
REYNOSA 2021-2024

