REYNOSA

RAMO 033 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL OBRAS, ACCIONES Y AVANCES PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2018 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2018 EJERCICO FISCAL 2018



| | | | | | | 1 | EJERCICIO F | SCAL 2018 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------------|-------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------|-----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| No. DE | No. DE | | NOMBRE DEL | | COSTO DE LA | MONTO | INVERSION ASIGNADA EN EL 2018 | | METAS | | | FECH | AS DE | BENEFICIARIOS | | PORC. DE AVANCE | | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO | |
| OBRA | CONTRATO | COLONIA | CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | OBRA SIN IVA | CONTRATADO SIN IVA | TOTAL SIN IVA | FEDERAL CON IVA | U.DE | CANTIDAD | CANTIDAD | | | | U.DE | | | | | |
| 1 | | 15 DE ENERO | | CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTTÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS, ENTRE CALLES 21 DE MARZO CON 10 DE MANOY Y 3 DE ENFRO | \$ 512,931.04 | | \$ 512,931.04 | \$ 595,000.01 | ML | PROGRAMADA 170 | CONTRATADA | EJERCIDAS | INICIO | TERMINO | Personas | 365 | RSICO | 0.00% | \$0.00 | \$595,000.01 |
| 2 | | 15 DE ENERO | | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS, ENTRE CALLES 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO | \$ 617,241.38 | \$ 617,241.38 | \$ 617,241.38 | \$ 716,000.00 | M2 | 96 | | | | | Personas | 365 | | 0.00% | \$0.00 | \$716,000.00 |
| 3 | | ACTRICES MEXICANAS | | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA RIBEREÑA ENTRE ESTACIÓN DE BOMBEO RANCHO GRANDE Y ACCESO A COLONIA ACTRICES MEXICANAS | \$ 10,180,371.48 | \$ 10,180,371.48 | \$ 10,180,371.48 | \$ 11,809,230.92 | ML | 3,782 | | | | | Personas | 10,000 | | 0.00% | \$0.00 | \$11,809,230.92 |
| 4 | | ACTRICES MEXICANAS | | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA DE NUEVA CREACION CONAFE, EN COLONIA ACTRICES MEXICANAS | \$ 655,172.41 | \$ 655,172.41 | \$ 655,172.41 | \$ 760,000.00 | M2 | 96 | | | | | Personas | 120 | | 0.00% | \$0.00 | \$760,000.00 |
| 5 | | AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ESPINOSA | \$ 886,637.93 | \$ 886,637.93 | \$ 886,637.93 | \$ 1,028,500.00 | M2 | 935 | | | | | Personas | 630 | | 0.00% | \$0.00 | \$1,028,500.00 |
| 6 | | AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE | \$ 1,569,206.90 | \$ 1,569,206.90 | \$ 1,569,206.90 | \$ 1,820,280.00 | M2 | 1,665 | | | | | Personas | 5,946 | | 0.00% | \$0.00 | \$1,820,280.00 |
| 7 | | CONSTITUCIÓN | | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLEJON 1 Y CALLEJON SIN NOMBRE | \$ 538,793.10 | \$ 538,793.10 | \$ 538,793.10 | \$ 625,000.00 | M2 | 250 | | | | | Personas | 450 | | 0.00% | \$0.00 | \$625,000.00 |
| 8 | | EJIDO LA UNIÓN | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN CALLE 21 DE FEBRERO | \$ 517,241.38 | \$ 517,241.38 | \$ 517,241.38 | \$ 600,000.00 | M2 | 48 | | | | | Personas | 120 | | 0.00% | \$0.00 | \$600,000.00 |
| 9 | | ERNESTO ZEDILLO | | CONSTRUCCIÓN DE DRENAIE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y ENCINOS | \$ 5,862,241.38 | \$ 5,862,241.38 | \$ 5,862,241.38 | \$ 6,800,200.00 | M2 | 6,182 | | | | | Personas | 1,627 | | 0.00% | \$0.00 | \$6,800,200.00 |
| 10 | | ERNESTO ZEDILLO | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ENCINOS ENTRE CALLES LOS EBANOS Y SÉPTIMA | \$ 2,732,795.09 | \$ 2,732,795.09 | \$ 2,732,795.09 | \$ 3,170,042.30 | - | 2,884 | | | | | Personas | 954 | | 0.00% | \$0.00 | \$3,170,042.30 |
| 11 | | FRACC. EL CAMPANARIO | | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 18, UBICADO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PUENTE PHARR ENTRE CALLES DATACOM | \$ 1,767,241.38 | \$ 1,767,241.38 | \$ 1,767,241.38 | \$ 2,050,000.00 | LOT E | 1 | | | | | Personas | 4,660 | | 0.00% | \$0.00 | \$2,050,000.00 |
| 12 | | FRACC. PIRAMIDES | | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 580,000.00 | ML | 165 | | | | | Personas | 200 | | 0.00% | \$0.00 | \$580,000.00 |
| 13 | | GUADALUPE VICTORIA | | CONSTRUCCIÓN DE DRENAIE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE TERCERA ENTRE CALLES LATERAL CANAL Y LIMITE | \$ 3,311,379.31 | \$ 3,311,379.31 | \$ 3,311,379.31 | \$ 3,841,200.00 | M2 | 4,268 | | | | | Personas | 2,531 | | 0.00% | \$0.00 | \$3,841,200.00 |
| 14 | | HUMBERTO VALDEZ RICHAUD | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAMIRO ROSALES ENTRE CALLES AVE. LAS TORRES Y REGIDORES | \$ 2,376,000.00 | \$ 2,376,000.00 | \$ 2,376,000.00 | \$ 2,756,160.00 | M2 | 3,062 | | | | | Personas | 2,109 | | 0.00% | \$0.00 | \$2,756,160.00 |
| 15 | | LA ESCONDIDA | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VEINTE ENTRE CALLES TERCERA Y CUARTA | \$ 1,059,051.72 | \$ 1,059,051.72 | \$ 1,059,051.72 | \$ 1,228,500.00 | M2 | 1,365 | | | | | Personas | 976 | | 0.00% | \$0.00 | \$1,228,500.00 |
| 16 | | LA ESCONDIDA | | REHABILITACIÓN COLECTOR Y REPARACIÓN DE CAÍDO EN CALLE EFRAÍN MARTÍNEZ RENDÓN ENTRE CALLES CELEDONIO JUNCO Y LIBRAMIENTO ORIENTE | \$ 9,092,809.25 | \$ 9,092,809.25 | \$ 9,092,809.25 | \$ 10,547,658.73 | ML | 442 | | | | | Personas | 5,500 | | 0.00% | \$0.00 | \$10,547,658.73 |
| 17 | | LA NOPALERA | | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CONAFE DE LA COLONIA NOPALERA, UBICADA EN CALLE SERGIO PÉREZ | \$ 517,241.38 | \$ 517,241.38 | \$ 517,241.38 | \$ 600,000.00 | M2 | 48 M2 | | | | | Personas | 120 | | 0.00% | \$0.00 | \$600,000.00 |
| 18 | | LOMAS DEL PEDREGAL | | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO CÁRCAMO NO. 34, IBICADO EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLES MURRIETA Y OBRAS PÚBLICAS | \$ 2,650,107.03 | \$ 2,650,107.03 | \$ 2,650,107.03 | \$ 3,074,124.15 | LOT E | 1 | | | | | Personas | 4,350 | | 0.00% | \$0.00 | \$3,074,124.15 |
| 19 | | LUIS DONALDO COLOSIO | | CONSTRUCCIÓN DE DRENAIE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÉN CAVAZOS ENTRE CALLES RÍO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL | \$ 5,040,459.28 | \$ 5,040,459.28 | \$ 5,040,459.28 | \$ 5,846,932.76 | M2 | 4,334 | | | | | Personas | 1,674 | | 0.00% | \$0.00 | \$5,846,932.76 |
| 20 | | VILLAS DEL ROBLE | | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ARQUÍMEDES CABALLERO CABALLERO EN CALLE NINFA DE ANDAR MARTÍNEZ ENTRE CALLES DANIELA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | \$ 618,103.45 | \$ 618,103.45 | \$ 618,103.45 | \$ 717,000.00 | ML | 204 | | | | | Personas | 90 | | 0.00% | \$0.00 | \$717,000.00 |
| 21 | | 20 DE NOVIEMBRE | | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - COLECTOR EN CALLE LATERAL SUR DREN EL MORILLO ENTRE CALLES LEÓN GUZMÁN Y ZACATECAS | \$ 3,375,000.00 | \$ 3,375,000.00 | \$ 3,375,000.00 | \$ 3,915,000.00 | ML | 500 | | | | | Personas | 25,000 | | 0.00% | \$0.00 | \$3,915,000.00 |
| 22 | | LUIS DONALDO COLOSIO | | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE EN CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y ÓSCAR ALEXANDRE | \$ 4,436,310.24 | \$ 4,436,310.24 | \$ 4,436,310.24 | \$ 5,146,119.88 | LOT E | 1 | | | | | Personas | 15,000 | | 0.00% | \$0.00 | \$5,146,119.88 |
| | | | | TOTAL | \$ 58,816,335.13 | \$ 50,386,921.44 | \$ 50,386,921.44 | \$ 68,226,948.75 | | | | | | SUB TOTAL PAGADO | | | | \$0.00 | \$68,226,948.75 | |
| \vdash | | | | MINISTRADO TECHO FINANCIERO | | - | | \$ 22,804,666.79 \$ 76,015,376,00 | - | | | | | PACC | COMISIONES PAGADAS PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC | | | | | |
| | | | | TECHO FINANCIERO | | | | 5 /6,015,376.00 | | | | | | | PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAGO DI | PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAGO DE | PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | | \$0.00 | | |
| <u> </u> | | | | | | | | | - | | - | | | REINTEGROS INTERESES BANCARIOS | | | \$0.00 | | | |
| \vdash | | | | | | | | | - | | | | | SALDO EN CUENTA | | | \$125,673.79 \$22,930,340,58 | | | |

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA