

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP	NUEVO AMANECER	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIMÓN DE LA GARZA ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENITO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,952,847.51	\$ 1,952,847.51	\$ 1,952,847.51	\$ 2,265,303.11	M2	2,280.66	2,280.66	29/05/2017	25/10/2017	Personas	277	100.00%	96.06%	\$2,175,993.62	\$89,309.49
2	SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP	NUEVO AMANECER	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MANUEL POTRERO DEL LLANO Y FRANCISCO ZARCO, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,234,507.19	\$ 4,234,507.19	\$ 4,234,507.19	\$ 4,912,028.34	M2	4,191.00	4,336.05	29/05/2017	26/08/2017	Personas	1,209	100.00%	98.42%	\$4,834,305.75	\$77,722.59
3	SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP	NUEVO AMANECER	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO N° 10, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CERCANÍA DEL DREN DESALINADOR EL MORILLO Y DREN EL ANHELO, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 28,275,384.30	\$ 28,275,384.30	\$ 28,275,384.30	\$ 32,799,445.79	LOTE	1.00	1.00	15/06/2017	11/11/2017	Personas	250,000	100.00%	93.09%	\$33,829,572.44	\$2,510,849.70
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 3,052,565.82	\$ 3,052,565.82	\$ 3,052,565.82	\$ 3,540,976.35											
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP	\$ 31,327,950.12	\$ 31,327,950.12	\$ 31,327,950.12	\$ 36,340,422.14											
4	SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP	NUEVO AMANECER	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALTERNO SECTOR ORIENTE EN LADO SUR DE DREN EL MORILLO ENTRE CÁRCAMO DE BOMBEO N° 10 Y CALLE LEÓN GUZMÁN, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 12,796,380.67	\$ 12,796,380.67	\$ 12,796,380.67	\$ 14,843,801.58	ML	1,024.00	1,188.06	15/06/2017	11/11/2017	Personas	120,000	100.00%	99.22%	\$14,728,634.13	\$115,167.45
5	SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR	NUEVO AMANECER	RAMIRO GARCÍA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE NUEVO AMANECER, CALLE FRANCISCO ZARCO, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 310,344.58	\$ 310,344.58	\$ 310,344.58	\$ 359,999.71	M2	79.20	81.50	10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	100.00%	98.74%	\$355,446.32	\$4,553.39
6	SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR	NUEVO AMANECER	QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN KÍNDER CAIC EN CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 310,342.80	\$ 310,342.80	\$ 310,342.80	\$ 359,997.65	M2	79.20	30.05	10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	100.00%	98.75%	\$355,515.30	\$4,482.35
7	SOP-REY-FAISMUN-027-2017-IR	AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ	ARTURO MONCADA VILLASANA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA CALLE REYNOSA Y PRIMERA PETROLERA, COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 326,699.45	\$ 326,699.45	\$ 326,699.45	\$ 378,971.36	M2	60.00	34.32	10/07/2017	07/10/2017	Personas	450	74.00%	40.33%	\$152,847.15	\$226,124.21
8	SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR	RAMÓN PÉREZ	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE EN CALLE QUINTA, COLONIA RAMÓN PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 309,596.96	\$ 309,596.96	\$ 309,596.96	\$ 359,132.47	M2	79.20	79.57	10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	100.00%	94.36%	\$338,871.29	\$20,261.18

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FSICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
9	SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR	MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE	EDIFICACIONES AT. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN EN LA CALLE SERAPIO RENDÓN Y PRINCIPAL, COLONIA MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 466,328.88	\$ 466,328.88	\$ 466,328.88	\$ 540,941.50	M2	93.60	79.88	10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	100.00%	97.12%	\$525,372.55	\$15,568.95
10	SOP-REY-FAISMUN-030-2017-AD	FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 197,209.86	\$ 197,209.86	\$ 197,209.86	\$ 228,763.44	M2	270.00	180.00	10/07/2017	07/09/2017	Personas	200	100.00%	99.22%	\$226,988.56	\$1,774.88
11	SOP-REY-FAISMUN-031-2017-AD	FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES	EDIFICACIONES AT. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 835,293.06	\$ 835,293.06	\$ 835,293.06	\$ 968,939.95	M2	331.00	461.25	10/07/2017	07/10/2017	Personas	200	100.00%	98.50%	\$954,422.08	\$14,517.87
12	SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP	AMPLIACIÓN ARCOIRIS	CONSTRUCTORA CAZV S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LAS CALLES: TURQUESA ENTRE RUBÍ Y ESMERALDA; ESMERALDA ENTRE TURQUESA Y ROSA, COLONIA AMPLIACIÓN ARCOIRIS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,493,798.64	\$ 1,493,798.64	\$ 1,493,798.64	\$ 1,732,806.42	M2	1,750.00	1,625.55	25/10/2017	28/12/2017	Personas	263	100.00%	96.07%	\$1,664,675.98	\$68,130.44
13	SOP-REY-FAISMUN-113-2017-IR	LA ESCONDIDA	EDRESTH, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, UBICADA EN CALLE 10 ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y TERCERA, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 926,243.19	\$ 926,243.19	\$ 926,243.19	\$ 1,074,442.10	M2	504.00	504.00	26/10/2017	29/12/2017	Personas	390	70.00%	30.00%	\$322,332.63	\$752,109.47
14	SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR	EL CAMPANARIO	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN AVENIDA CHAPULTEPEC, COLONIA EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 792,349.67	\$ 792,349.67	\$ 792,349.67	\$ 919,125.62	M2	410.75	434.42	26/10/2017	29/12/2017	Personas	360	100.00%	7.22%	\$66,398.37	\$852,727.25
15	SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR	PEDRO J. MENDEZ	MANUEL FISCAL ARREDONDO	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (CAÍDO) EN CALLE PEDRO HUGO GONZÁLEZ ENTRE CALLES 12 Y 13, COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 341,133.13	\$ 341,133.13	\$ 341,133.13	\$ 395,714.43	ML	59.60	59.60	26/10/2017	29/12/2017	Personas	500	100.00%	83.71%	\$331,269.64	\$64,444.79
16	FISM/01/2017	JACINTO LÓPEZ II	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN JUAN RODRÍGUEZ, NO. 400	\$ 390,819.62	\$ 390,819.62	\$ 390,819.62	\$ 453,350.76	LOTE	1.00	1.00	18/09/2017	31/12/2017	Personas	9,532	100.00%	100.00%	\$453,350.76	\$0.00
17		16 DE SEPTIEMBRE	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN BOULEVARD JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA/GASEODUCTO DE PEMEX, S/N	\$ 422,509.25	\$ 422,509.25	\$ 422,509.25	\$ 490,110.73	LOTE	1.00	1.00			Personas	8,732	100.00%	100.00%	\$490,110.61	\$0.12
18	FISM/02/2017	PRODIM	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO)	\$ 1,168,149.57	\$ 1,168,149.57	\$ 1,168,149.57	\$ 1,355,053.50	LOTE	6.00	6.00	18/09/2017	31/12/2017	Personas	78	100.00%	100.00%	\$1,355,053.52	-\$0.02

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
				TOTAL	\$ 89,930,454.27	\$ 89,930,454.27	\$ 89,930,454.27	\$ 67,978,904.81											\$63,161,160.70	\$4,817,744.11
				MINISTRADO				\$ 67,752,677.00										\$424.56		
				TECHO FINANCIERO				\$ 67,752,677.00										\$114,134.23		
																		\$101,612.46		
																		\$266,552.90	\$63,643,460.29	
																		\$65,680.39		
																		\$568,410.77		
																		\$275,737.70		
																		\$64,553,713.71		
																		\$0.00		
																		\$577,112.58		
																		\$3,776,075.87		

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA

