

Nº DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS	PORC. DE AVANCE			INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	VARIACIÓN DE EJERCICIO FINANCIERA	
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJECUTADAS	INICIO	TERMINO		U. DE MEDIDA	CANTIDAD	PERC.			FINANC.
1	SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP	NUEVO AMANECEER	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIMÓN DE LA GARZA ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENTO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,952,847.51	\$ 1,952,847.51	\$ 1,952,847.51	\$ 2,265,303.11	M2	2,280.66				29/05/2017	25/10/2017	Personas	277	35.00%	#####	\$679,590.93	\$1,585,712.18
2	SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP	NUEVO AMANECEER	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENTO JUÁREZ ENTRE MANUEL POTRERO DEL LLANO Y FRANCISCO ZARCO, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,234,507.19	\$ 4,234,507.19	\$ 4,234,507.19	\$ 4,912,028.34	M2	4,191.00				29/05/2017	26/08/2017	Personas	1,209	25.00%	#####	\$1,473,608.50	\$3,438,419.84
3	SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP	NUEVO AMANECEER	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO N° 10, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CERCANÍA DEL DREN DESALINADOR EL MORELLO Y DREN EL ANIELA, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 28,275,384.30	\$ 28,275,384.30	\$ 28,275,384.30	\$ 32,799,445.79	LOT E	1.00				15/06/2017	11/11/2017	Personas	250,000	0.00%	#####	\$9,839,833.74	\$22,959,612.05
4	SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP	NUEVO AMANECEER	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALTERNO SECTOR ORIENTE EN LADO SUR DE DREN EL MORELLO ENTRE CÁRCAMO DE BOMBO N° 10 Y CALLE LEÓN GUZMÁN, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 12,796,380.67	\$ 12,796,380.67	\$ 12,796,380.67	\$ 14,843,801.58	ML	1,024.00				15/06/2017	11/11/2017	Personas	120,000	1.00%	#####	\$4,453,140.47	\$10,390,661.11
5		NUEVO AMANECEER		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE NUEVO AMANECEER, CALLE FRANCISCO ZARCO	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 360,000.00	M2	79.20						Personas	120				\$360,000.00
6		NUEVO AMANECEER		CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN KINDER CAIC EN CALLE BENTO JUÁREZ	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 360,000.00	M2	79.20						Personas	120				\$360,000.00
7		AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA CALLE REYNOSA Y PRIMERA PETROLERA	\$ 327,586.21	\$ 327,586.21	\$ 327,586.21	\$ 380,000.00	M2	60.00						Personas	450				\$380,000.00
8		RAMÓN PÉREZ		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE EN CALLE QUINTA	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 360,000.00	M2	79.20						Personas	120				\$360,000.00
9		MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN EN LA CALLE SERAPIO RENDÓN Y PRINCIPAL	\$ 467,194.04	\$ 467,194.04	\$ 467,194.04	\$ 541,945.09	M2	93.60						Personas	120				\$541,945.09
10		FRACC. PIRÁMIDES		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12	\$ 197,793.62	\$ 197,793.62	\$ 197,793.62	\$ 229,440.60	M2	270.00						Personas	200				\$229,440.60
11		FRACC. PIRÁMIDES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12	\$ 836,364.43	\$ 836,364.43	\$ 836,364.43	\$ 970,182.74	M2	331.00						Personas	200				\$970,182.74
12		ARCOÍRIS		PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BLANCA ENTRE CALLES RUBI Y TURQUESA; CALLE TURQUESA ENTRE BLANCA Y ROSA	\$ 1,034,482.76	\$ 1,034,482.76	\$ 1,034,482.76	\$ 1,200,000.00	M2	1,750.00						Personas	263				\$1,200,000.00
13		20 DE NOVIEMBRE		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y TRICE; CALLE TRICE ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y AVE. REVOLUCIÓN	\$ 2,586,206.90	\$ 2,586,206.90	\$ 2,586,206.90	\$ 3,000,000.00	ML	1,968.93						Personas	740				\$3,000,000.00
TOTAL					\$ 53,639,782.12	\$ 53,639,782.12	\$ 53,639,782.12	\$ 62,222,147.26								TOTAL			\$16,446,173.64	\$45,775,973.62	
MINISTRADO								\$ 40,651,608.00								INTERES GENERADO				\$24,756.09	
TECNO FINANCIERO								\$ 67,752,677.00							SALDO EN LA CUENTA				\$24,230,190.45		

FISM 2016 (PROGRAMACIÓN DE REMANENTE)

1	SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	NOHEMI ALEMÁN HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTUBADO EN CALLE RIBERA DE NOGALLES, RIBERA DE CABANAS Y RIBERA DE BUCANAS DE 45 CM Y 30 CM, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,310,313.48	\$ 3,310,313.48	\$ 3,310,313.48	\$ 3,839,963.64	ML	2,073.00				29/05/2017	25/09/2017	Personas	1,422	12.00%	#####	\$1,151,989.09	\$2,687,974.55
---	-----------------------------	--------------------------	-------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----	----------	--	--	--	------------	------------	----------	-------	--------	-------	----------------	----------------

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ

LIC. JOSÉ ALFREDO CASTRO OLGUÍN

C.P. ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRALOR MUNICIPAL

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

LIC. ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA