

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
1	SOP-REY-FISMUN-022-2023-LP	EJIDO LOS CAVAZOS	BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ART. 27 CONSTITUCIONAL EN CALLE JUAN B. TIJERINA EN EJIDO LOS CAVAZOS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,360,000.00	\$659,451.14	\$764,963.32	ML	200.00	200.00	11/04/2023	09/06/2023	PERSONAS	500	95.00%	33333.33%	\$229,489.00	\$535,474.32	
2	SOP-REY-FISMUN-026-2023-LP	LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS I Y CAPITAN CARLOS CANTU	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA AV. RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLES HEROES DE REFORMA Y J. RODRIGUEZ GONZALEZ EN LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS I Y CAPITAN CARLOS CANTU, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$51,450,000.00	\$43,100,169.94	\$49,996,197.13	M2	58,800.00	58,800.00	24/04/2023	20/09/2023	PERSONAS	704,767	17.00%	31942.96%	\$15,651,710.97	\$34,344,486.16	
3	SOP-REY-FISMUN-027-2023-LP	ALIANZA SOCIAL, VALLE MODELO, LOMAS DE LA TORRE, SAN JORGE Y RODOLFO TORRE CANTU	PAVIMENTACION HIDRAULICA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CAMINO REAL Y ROBERTO HERNANDEZ ENTRE CALLES LAS TORRES Y TAMPICO EN LAS COLONIAS ALIANZA SOCIAL, VALLE MODELO, LOMAS DE LA TORRE, SAN JORGE Y RODOLFO TORRE CANTU, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$30,322,300.00	\$23,647,293.63	\$27,430,860.61	M2	16,392.00	16,392.00	24/04/2023	20/09/2023	PERSONAS	11,859	11.85%	32774.15%	\$8,369,663.85	\$19,061,196.76	
4	SOP-REY-FISMUN-028-2023-LP	PEDRO JOSE MENDEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIETE ENTRE CALLES PEDRO HUGO GONZALEZ Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA PEDRO JOSE MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,136,500.00	\$4,407,134.51	\$5,112,276.03	M2	2,520.00	2,520.00	24/04/2023	22/07/2023	PERSONAS	2,170	15.00%	33333.33%	\$1,533,682.81	\$3,578,593.22	
TOTAL							\$83,304,297.09												
MINISTRADO					\$73,350,408.00														
TECHO FINANCIERO					\$122,250,678.00														
TECHO FINANCIERO + INTERESES					\$123,380,445.71														
SUB TOTAL PAGADO																	\$25,784,546.63		
DEDUCTIVAS																	\$899.31		
COMISIONES PAGADAS																	\$34.80		
TOTAL PAGADO																	\$25,785,480.74		
APERTURA DE CUENTA																	\$0.00		
INTERESES BANCARIOS																	\$1,129,767.71		
SALDO EN CUENTA																	\$48,694,694.97		

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. NOHEM ALEMÁN HERNÁNDEZ

