

EJERCICIO FISCAL 2017																				
No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO			FINANC.
1	SOP-REV-FAISMUN-012-2017-LP	NUEVO AMANECEER	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIMÓN DE LA GARZA ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENITO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 1,952,847.51	\$ 1,952,847.51	\$ 1,952,847.51	\$ 2,265,303.11	M2	2,280.66	2,280.66		29/05/2017	25/10/2017	Personas	277	98.00%	76.33%	\$1,729,047.47	\$536,255.64
2	SOP-REV-FAISMUN-013-2017-LP	NUEVO AMANECEER	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MANUEL POTERO DEL LLANO Y FRANCISCO ZARCO, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 4,234,507.19	\$ 4,234,507.19	\$ 4,234,507.19	\$ 4,912,028.34	M2	4,191.00	4,336.05		29/05/2017	26/08/2017	Personas	1,209	100.00%	74.41%	\$3,654,901.90	\$1,257,126.44
3	SOP-REV-FAISMUN-016-2017-LP	NUEVO AMANECEER	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAUULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO N° 10, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CERCANÍA DEL DREN DESALINADOR EL MORILLO Y DREN EL ANHELO, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 28,275,384.30	\$ 28,275,384.30	\$ 28,275,384.30	\$ 32,799,445.79	LOTE	1.00	1.00		15/06/2017	11/11/2017	Personas	250,000	54.81%	54.54%	\$17,887,450.76	\$14,911,995.03
4	SOP-REV-FAISMUN-017-2017-LP	NUEVO AMANECEER	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALTERNIO SECTOR ORIENTE EN LADO SUR DE DREN EL MORILLO ENTRE CÁRCAMO DE BOMBO N° 10 Y CALLE LEÓN GUZMÁN, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 12,796,380.67	\$ 12,796,380.67	\$ 12,796,380.67	\$ 14,843,801.58	ML	1,024.00	1,188.06		15/06/2017	11/11/2017	Personas	120,000	20.00%	40.77%	\$6,052,239.81	\$8,791,561.77
5	SOP-REV-FAISMUN-025-2017-IR	NUEVO AMANECEER	RAMIRO GARCÍA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE NUEVO AMANECEER, CALLE FRANCISCO ZARCO, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 310,344.58	\$ 310,344.58	\$ 310,344.58	\$ 359,999.71	M2	79.20	81.50		10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	66.00%	30.00%	\$107,999.91	\$251,999.80
6	SOP-REV-FAISMUN-026-2017-IR	NUEVO AMANECEER	OROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN KINDER CAIC EN CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 310,342.80	\$ 310,342.80	\$ 310,342.80	\$ 359,997.65	M2	79.20	78.48		10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	63.00%	30.00%	\$107,999.30	\$251,998.35
7	SOP-REV-FAISMUN-027-2017-IR	AMPL. PEDRO J. MENDEZ	ARTURO MONCADA VILLASANA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA CALLE REYNOSA Y PRIMERA PETROLERA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 326,699.45	\$ 326,699.45	\$ 326,699.45	\$ 378,971.36	M2	60.00	34.32		10/07/2017	07/10/2017	Personas	450	45.00%	30.00%	\$113,691.41	\$265,279.95
8	SOP-REV-FAISMUN-028-2017-IR	RAMÓN PÉREZ	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE EN CALLE QUINTA, COLONIA RAMÓN PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 309,596.96	\$ 309,596.96	\$ 309,596.96	\$ 359,132.47	M2	79.20	79.65		10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	65.00%	30.00%	\$107,739.74	\$251,392.73
9	SOP-REV-FAISMUN-029-2017-IR	MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN EN LA CALLE SERAPIO RENDÓN Y PRINCIPAL, COLONIA MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 466,328.88	\$ 466,328.88	\$ 466,328.88	\$ 540,941.50	M2	93.60	79.88		10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	80.00%	62.59%	\$338,566.15	\$202,375.35
10	SOP-REV-FAISMUN-036-2017-AD	FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 197,209.86	\$ 197,209.86	\$ 197,209.86	\$ 228,763.44	M2	270.00	180.00	176.08	10/07/2017	07/09/2017	Personas	200	100.00%	88.81%	\$203,166.44	\$25,597.00
11	SOP-REV-FAISMUN-031-2017-AD	FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	\$ 835,293.06	\$ 835,293.06	\$ 835,293.06	\$ 968,939.95	M2	331.00	461.25		10/07/2017	07/10/2017	Personas	200	85.00%	77.66%	\$752,461.14	\$216,478.81
12		Arcoiris		Pavimentación hidráulica en calle Blanca entre calles Rubí y Turquesa; calle Turquesa entre Blanca y Rosa	\$ 1,503,337.17	\$ 1,503,337.17	\$ 1,503,337.17	\$ 1,743,871.12	M2	1,750.00					Personas	263				
13		La Escondida		Construcción de techumbre en escuela Primaria La Corregidora, ubicada en calle 10 entre las calles Segunda y Tercera	\$ 939,306.15	\$ 939,306.15	\$ 939,306.15	\$ 1,089,595.13	M2	504.00					Personas	390				
14		El Campanario		Construcción de techumbre en escuela Primaria Nueva Creación, ubicada en Avenida Chapultepec	\$ 836,206.90	\$ 836,206.90	\$ 836,206.90	\$ 970,000.00	M2	410.75					Personas	360				

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FINANC.	FINANCIERA
15		Pedro J. Mendez		Rehabilitación de red de drenaje (caído) en calle Pedro Hugo González entre calles 12 y 13	\$ 341,839.42	\$ 341,839.42	\$ 341,839.42	\$ 396,533.73	ML	59.60					Personas	500		
16		Jacinto López II		Equipamiento de Centro de Salud, ubicado en Boulevard Joaquín Hernández Galicia/Gasoducto de Penex, S/N	\$ 390,819.62	\$ 390,819.62	\$ 390,819.62	\$ 453,350.76	LOTE	1.00					Personas	9,532		
17		16 de Septiembre		Equipamiento de Centro de Salud, ubicado en Boulevard Joaquín Hernández Galicia/Gasoducto de Penex, S/N	\$ 423,025.98	\$ 423,025.98	\$ 423,025.98	\$ 490,710.14	LOTE	1.00					Personas	8,732		
18		PRODIM		Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Adquisición de equipo de Computo)	\$ 1,168,149.57	\$ 1,168,149.57	\$ 1,168,149.57	\$ 1,355,053.50	LOTE	6.00					Personas	78		
				TOTAL	\$ 55,617,620.07	\$ 55,617,620.07	\$ 55,617,620.07	\$ 64,516,439.28								SUB TOTAL PAGADO	\$31,055,264.03	\$26,962,060.87
				MINISTRADO				\$ 60,977,412.00								COMISIONES PAGADAS	\$146.16	
				TECHO FINANCIERO				\$ 67,752,677.00								PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC	\$6,737.80	
																PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC	\$6,737.80	
																PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM	\$16,844.46	
																PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)	\$0.00	
																TOTAL PAGADO	\$31,085,730.25	
																RENTUEGROS	\$0.00	
																INTERESES BANCARIOS	\$166,643.30	
																SALDO CUENTA 156460063	\$30,058,325.05	

FISM 2016

1	SOP-REV-FAISMUN-014-2017-LP	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTUBADO EN CALLE RIBERA DE NOGALES, RIBERA DE CABAÑAS Y RIBERA DE BUCANAS DE 45 CM Y 30 CM, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,310,313.48	\$ 3,310,313.48	\$ 3,310,313.48	\$ 3,839,963.64	ML	2,073.00	1,870.17		29/05/2017	25/09/2017	Personas	1,422	69.82%	41.00%	\$1,574,286.04	\$2,265,677.60
2	SOP-REV-FAISM-051-16-LP	MILPAS II	GOGACO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, COLONIA LAS MILPAS 1, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,883,227.57	\$ 2,883,227.57	\$ 2,883,227.57	\$ 3,344,543.98	TANQUE	1.00	1.00		28/06/2016	25/09/2016	Personas	300	100.00%	63.07%	\$2,531,475.27	\$1,481,977.51
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 576,645.52	\$ 576,645.52	\$ 576,645.52	\$ 668,908.80												
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REV-FAISM-051-16-LP	\$ 3,459,873.09	\$ 3,459,873.09	\$ 3,459,873.09	\$ 4,013,452.78												
3	SOP-REV-FAISM-052-16-LP	RAMON PEREZ GARCIA III	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, COLONIA RAMÓN PÉREZ GARCÍA III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,714,192.89	\$ 3,714,192.89	\$ 3,714,192.89	\$ 4,308,463.75	TANQUE	1.00	1.00		28/06/2016	25/09/2016	Personas	350	100.00%	71.22%	\$3,682,034.83	\$1,488,121.68
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 742,838.58	\$ 742,838.58	\$ 742,838.58	\$ 861,692.75												
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REV-FAISM-052-16-LP	\$ 4,457,031.47	\$ 4,457,031.47	\$ 4,457,031.47	\$ 5,170,156.51												
4	SOP-REV-FAISM-053-16-LP	TAMAULIPAS IV- NUEVO MILENIO	HOFATHE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, COLONIA TAMAULIPAS NUEVO MILENIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,017,142.71	\$ 3,017,142.71	\$ 3,017,142.71	\$ 3,499,885.54	TANQUE	1.00	1.00		28/06/2016	25/09/2016	Personas	600	100.00%	99.22%	\$4,340,914.11	\$33,942.82
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 754,285.68	\$ 754,285.68	\$ 754,285.68	\$ 874,971.39												
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REV-FAISM-053-16-LP	\$ 3,771,428.39	\$ 3,771,428.39	\$ 3,771,428.39	\$ 4,374,856.93									SALDO CUENTA 1560460063		\$5,354,418.46	

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018