

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ECONOMÍAS	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
									U. DE MEDIDA	PROGRAMADA	CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1	SOP-REY-FAISMUN-017-2020-LP	VILLAS DEL ROBLE	MIGUEL ÁNGEL OBREGÓN RAMÍREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE NINFA MARTINEZ DE ANDAR Y LÍMITE DE COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,856,775.00	\$2,553,828.56	\$2,962,441.13	\$1,894,333.87	M2	3,045.00	2,999.26	2,672.83	01/04/20	09/07/20	PERSONAS	5,506	100.00%	97.27%	\$2,881,434.31	\$81,006.82		
2	SOP-REY-FAISMUN-018-2020-LP	GUADALUPE VICTORIA	KARLA YADIRA ZALETA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE TERCERA ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,920.00	\$708,154.64	\$821,459.38	\$156,460.62	M2	1,768.00	1,135.43	1,310.79	01/04/20	09/07/20	PERSONAS	3,033	100.00%	97.77%	\$803,135.91	\$18,323.47		
3	SOP-REY-FAISMUN-019-2020-LP	PEDRO JOSE MÉNDEZ	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y MIGUEL ALEMÁN EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,150,641.40	\$7,024,066.81	\$8,147,917.50	\$2,723.90	M2	5,110.12	5,184.62		01/04/20	29/07/20	PERSONAS	3,914	100.00%	72.47%	\$5,904,769.70	\$2,243,147.80		
4	SOP-REY-FAISMUN-020-2020-LP	LOPEZ PÓRTILLO III	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y ABELARDO RODRÍGUEZ, EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,626,900.00	\$896,455.91	\$1,039,888.86	\$587,011.14	M2	1,020.00	533.44		01/04/20	09/07/20	PERSONAS	1,726	100.00%	66.45%	\$691,052.09	\$348,836.77		
5	SOP-REY-FAISMUN-021-2020-LP	TAMAULIPAS I	LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SÉPTIMA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA TAMAULIPAS I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$11,205,737.75	\$8,327,518.86	\$9,659,921.88	\$1,545,815.87	M2	6,237.00	5,506.10		01/04/20	29/07/20	PERSONAS	2,967	73.89%	45.65%	\$4,409,801.91	\$5,250,119.97		
6	SOP-REY-FAISMUN-022-2020-LP	RAMÓN PÉREZ III	KARLA YADIRA ZALETA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CAIC RAMÓN PÉREZ, UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS Y RETORNO I, EN COLONIA RAMÓN PÉREZ III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$748,000.00	\$577,768.18	\$670,211.09	\$77,788.91	ML	140.00	258.00	254.32	01/04/20	19/07/20	PERSONAS	150	100.00%	93.09%	\$623,927.54	\$46,283.55		
7	SOP-REY-FAISMUN-023-2020-LP	AEROPUERTO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE "C" ENTRE LÍMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA AEROPUERTO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,244,360.00	\$3,399,355.74	\$3,943,252.66	\$1,301,107.34	M2	3,288.00	2,836.21	3,412.71	01/04/20	29/06/20	PERSONAS	436	100.00%	98.18%	\$3,871,488.25	\$71,764.41		
8	SOP-REY-FAISMUN-024-2020-LP	ARCO IRIS	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBÍ, DRENAJE PLUVIAL DESDE CALLE TURQUESA HASTA CANAL RODHE, DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÍ ENTRE VIOLETA Y LATERAL DE CANAL RODHE, EN LA COLONIA ARCO IRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,462,600.42	\$3,499,349.85	\$4,059,245.83	\$1,403,354.59	LOTE	1.00	Sanitario 140 ML - Pluvial 47.82 m3 - Pluvial superficial 2095.77 M2		01/04/20	29/07/20	PERSONAS	4,663	84.00%	66.29%	\$2,690,871.81	\$1,368,374.02		
9	SOP-REY-FAISMUN-045-2020-LP	HIDALGO	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VÁLVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L. MI.	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRÁN, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,650,000.00	\$9,909,159.76	\$11,494,625.32	\$1,155,374.68	LOTE	1.00	1.00		15/04/20	11/10/20	PERSONAS	1,589	75.00%	38.92%	\$4,474,279.61	\$7,020,345.71		
10	SOP-REY-FAISMUN-046-2020-LP	EJIDO LA ESCONDIDA	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA, EN EL EJIDO LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,654,300.00	\$2,287,833.14	\$2,653,886.44	\$413.56	M2	2,540.00	1,758.42		15/04/20	12/08/20	PERSONAS	2,075	100.00%	81.30%	\$2,157,582.20	\$496,304.24		
11	SOP-REY-FAISMUN-047-2020-LP	AQUILES SERDÁN	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON LONGORIA ENTRE CHIHUAHUA Y BORDO DE PROTECCIÓN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,301,437.50	\$8,387,991.05	\$9,730,069.62	\$2,571,367.88	M2	7,712.50	5,817.50		15/04/20	11/09/20	PERSONAS	64,559	75.00%	47.93%	\$4,663,482.76	\$5,066,586.86		
12	SOP-REY-FAISMUN-048-2020-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,682,187.50	\$4,898,355.16	\$5,682,091.99	\$95.51	M2	3,562.50	4,298.93		15/04/20	12/08/20	PERSONAS	3,843	58.00%	38.90%	\$2,210,324.39	\$3,471,767.60		

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ECONOMÍAS	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
									U. DE MEDIDA	PROGRAMADA	CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
13	SOP-REY-FAISMUN-070-2020-LP	AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,885,420.00	\$2,488,111.79	\$2,886,209.68	\$999,210.32	M2	2,436.00	1,427.47		18/05/20	25/08/20	PERSONAS	3,634	90.00%	39.68%	\$1,145,363.75	\$1,740,845.93
14	SOP-REY-FAISMUN-071-2020-LP	LA ESCONDIDA Y EJIDO LA ESCONDIDA	ROSBEL MATA PORTILLO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ESCONDIDA, DESDE SU CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MATAMOROS HASTA SU CRUCE CON LIBRAMIENTO ORIENTE EN COLONIA LA ESCONDIDA Y EJIDO LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$9,350,000.00	\$7,198,088.51	\$8,349,782.67	\$1,000,217.33	M2	10,000.00	794.95 M3		18/05/20	25/08/20	PERSONAS	2,075	82.00%	76.52%	\$6,389,553.55	\$1,960,229.12
15	SOP-REY-FAISMUN-111-2020-LP	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	INGENIERÍA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRESSES ENTRE CENTRAL Y RIBERA CENTRAL, EN LA COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,592,200.00	\$5,581,892.16	\$6,474,994.91	\$1,117,205.09	M2	4,760.00	3,502.63		22/06/20	19/10/20	PERSONAS	3,711	12.00%	30.00%	\$1,942,498.47	\$4,532,496.44
16	SOP-REY-FAISMUN-146-2020-LP	FRACC. PUERTA DEL SOL	INMOVILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE, FRACC. PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$14,208,354.20	\$12,246,269.42	\$14,205,672.53	\$2,681.67	ALBERGUE	1.00	1.00		14/09/20	22/12/20	PERSONAS	800	0.00%	0.00%	\$0.00	\$14,205,672.53
TOTAL					\$106,596,833.77	\$79,984,199.54	\$92,781,671.47												\$44,859,566.25	
MINISTRADO							\$85,753,125.00												\$71,964.62	
MINISTRADO + INTERES GENERADO							\$86,463,563.26												\$57,085.96	
TECHO FINANCIERO							\$95,281,252.00												\$607.18	
TOTAL PAGADO							\$44,989,224.01												\$44,989,224.01	
INTERESES BANCARIOS																			\$710,436.95	
INTERES PAGADO POR SPEI (FEBRERO)																			\$1.31	
SALDO EN CUENTA																			\$41,474,339.25	

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ

