

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO            | COLONIA                                                     | NOMBRE DEL CONTRATISTA                                              | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO APROBADO CON IVA | MONTO CONTRATADO SIN IVA | MONTO CONTRATADO CON IVA | METAS        |                     |                     | FECHAS DE  |            | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------------|----------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
|             |                            |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |                          | U. DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | INICIO     | TERMINO    | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. | FINANCIERA         | FINANCIERA             |
| 1           | SOP-REY-FISMUN-028-2022-LP | LOMA LINDA                                                  | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.                               | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LLENADO DE TANQUES DE ACERO VITRIFICADO, CON 4 BOMBAS DE 300 LPS, 125 HP, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                                                                    | \$14,760,103.78        | \$12,713,953.64          | \$14,747,028.56          | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 16/03/2022 | 12/08/2022 | PERSONAS      | 135,763  | 100.00%         | 98.97%  | \$14,594,470.37    | \$152,558.19           |
| 2           | SOP-REY-FISMUN-049-2022-LP | LOMA LINDA                                                  | INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.                | CONSTRUCCION DE MULTIPLE DE 30" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON PARA ALIMENTACION A TANQUE ELEVADO, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                                                                                                  | \$1,465,700.78         | \$1,228,699.76           | \$1,425,291.72           | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 18/04/2022 | 16/07/2022 | PERSONAS      | 210,307  | 100.00%         | 98.97%  | \$1,410,547.32     | \$14,744.40            |
| 3           | SOP-REY-FISMUN-050-2022-LP | LOMA LINDA                                                  | ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO                                      | CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA NUEVA DE 18" DE DIAMETRO DE PVC A LINEA DEL SECTOR GRANJAS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                                                                                                  | \$1,285,809.77         | \$985,073.21             | \$1,142,684.92           | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 18/04/2022 | 16/07/2022 | PERSONAS      | 102,884  | 100.00%         | 93.83%  | \$1,072,176.35     | \$70,508.57            |
| 4           | SOP-REY-FISMUN-090-2022-LP | LA LAGUNA                                                   | ALAN JESUS CASAS RUEDA                                              | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (ATARJEA) DE 8 PULGADAS UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE EFRAIN BUEN ROSTRO ENTRE LAREDO Y JALISCO EN LA COLONIA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                                                                                                                                                                                  | \$841,122.69           | \$672,465.35             | \$780,059.81             | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 04/07/2022 | 01/09/2022 | PERSONAS      | 4,268    | 100.00%         | 30.00%  | \$234,017.94       | \$546,041.87           |
| 5           | SOP-REY-FISMUN-100-2022-LP | SAN VALENTIN, SOLIDARIDAD, ESFUERZO NACIONAL Y NUEVO MEXICO | Luis Enrique Ledezma Centeno                                        | REHABILITACION DE CRUCEROS Y CAJAS DE VALVULAS DE DIFERENTE DIAMETROS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS, SAN VALENTIN, SOLIDARIDAD, ESFUERZO NACIONAL Y NUEVO MEXICO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                                                                                                                                                                | \$900,978.50           | \$708,508.27             | \$821,869.59             | CRUCEROS     | 6.00                | 6.00                | 01/08/2022 | 29/09/2022 | PERSONAS      | 56,000   | 100.00%         | 98.21%  | \$807,119.71       | \$14,749.88            |
| 6           | SOP-REY-FISMUN-109-2022-LP | LOMA LINDA                                                  | B&G Constructores, S.A. de C.V.                                     | CONSTRUCCION (SUMINISTRO E INSTALACION) DE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5883 M3 DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL ACERO Y CON PERNOS DE ACERO GALVANIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                                          | \$31,723,800.00        | \$23,642,204.23          | \$27,424,956.91          | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 08/08/2022 | 20/12/2022 | PERSONAS      | 195,177  | 100.00%         | 50.25%  | \$13,780,459.47    | \$13,644,497.44        |
| 7           | SOP-REY-FISMUN-119-2022-LP | LOMA LINDA                                                  | Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.                            | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO NUMERO 3 (A REBOMBEO GRANJAS Y SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD) Y REHABILITACION DE LINEAS DE ACERO AL CARBON DE 18" (SALIDA PARA BOMBEO GRANJAS) Y 20" (SALIDA PARA BOMBEO PONIENTE DE LA CIUDAD), EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | \$5,518,807.85         | \$4,747,260.70           | \$5,506,822.41           | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 26/09/2022 | 19/12/2022 | PERSONAS      | 502,683  | 100.00%         | 30.00%  | \$1,652,046.72     | \$3,854,775.69         |
| 8           | SOP-REY-FISMUN-120-2022-LP | LOMA LINDA                                                  | Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V. | CONSTRUCCION DE LINEA DE ACERO AL CARBON DE 30", 24" Y 20" DE DIAMETRO PARA TRASLADO DE AGUA POR GRAVEDAD DESDE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5,883 M3 HASTA PLANTA DE BOMBEO NUMERO 2, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                       | \$11,185,478.24        | \$9,034,168.52           | \$10,479,635.48          | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 26/09/2022 | 19/12/2022 | PERSONAS      | 89,267   | 100.00%         | 77.62%  | \$8,134,641.94     | \$2,344,993.54         |



| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO            | COLONIA             | NOMBRE DEL CONTRATISTA                   | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN                                                                                                                                                                                                   | MONTO APROBADO CON IVA | MONTO CONTRATADO SIN IVA | MONTO CONTRATADO CON IVA | METAS        |                     |                     | FECHAS DE  |            | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|-------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------------|----------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
|             |                            |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                          | U. DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | INICIO     | TERMINO    | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. | FINANCIERA         | FINANCIERA             |
| 9           | SOP-REY-FISMUN-126-2022-LP | CONDADO DEL NORTE   | Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V. | REHABILITACION DE LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE NUMERO 15 UBICADA EN CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ENTRE CALLES PRIMERA Y GASODUCTO PEMEX EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | \$30,074,208.32        | \$25,856,025.14          | \$29,992,989.16          | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 24/10/2022 | 22/12/2022 | PERSONAS      | 101,689  | 100.00%         | 30.63%  | \$9,187,025.77     | \$20,805,963.39        |
| 10          | SOP-REY-FISMUN-129-2022-LP | LOMAS DE LA TORRE   | Abastecedora Energo, S.A. de C.V.        | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE TERCERA ENTRE CALLES TORRE EIFFEL Y CALLE SAN JOSE EN LA COLONIA LOMAS DE LA TORRE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                                      | \$5,852,072.00         | \$4,434,468.77           | \$5,143,983.77           | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 01/11/2022 | 20/12/2022 | PERSONAS      | 2,513    | 100.00%         | 32.06%  | \$1,649,120.83     | \$3,494,862.94         |
| 11          | SOP-REY-FISMUN-133-2022-LP | ZONA CENTRO         | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.    | REHABILITACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE HIDALGO Y VICTORIA DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                                                      | \$1,466,362.73         | \$1,258,083.01           | \$1,459,376.29           | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 16/12/2022 | 30/12/2022 | PERSONAS      | 956      | 100.00%         | 0.00%   | \$0.00             | \$1,459,376.29         |
| 12          | SOP-REY-FISMUN-134-2022-LP | AQUILES SERDAN I    | GDANTORI, S.A. DE C.V.                   | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE AGUA RESIDUALES DE 18" DIAMETRO EN CALLE NOGAL-ALDAMA ENTRE JAZMIN Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA AQUILES SERDAN I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                         | \$1,304,548.76         | \$1,124,298.51           | \$1,304,186.27           | LOTE         | 1.00                | 1.00                | 16/12/2022 | 30/12/2022 | PERSONAS      | 3,649    | 100.00%         | 0.00%   | \$0.00             | \$1,304,186.27         |
| 13          | SSA-DA-137/2022            | DIFERENTES COLONIAS | HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ           | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS, PASEO RESIDENCIAL, VILLA FLORIDA A, VILLAS DEL ROBLE, LA CIMA, VISTA HERMOSA, GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE Y LOMA REAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                   | \$820,377.66           | \$705,810.21             | \$818,739.84             | LUMINARIAS   | 147.00              | 147.00              | 27/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS      | 17,314   | 100.00%         | 0.00%   | \$0.00             | \$818,739.84           |
|             |                            |                     |                                          | PAGO 1 AL MILLAR, ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS                                                                                                      | \$101,041.90           |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         |                    |                        |
|             |                            |                     |                                          | TOTAL                                                                                                                                                                                                                               |                        |                          | \$101,047,624.73         |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         | \$52,521,626.42    |                        |
|             |                            |                     |                                          | MINISTRADO                                                                                                                                                                                                                          | \$99,447,175.00        |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         | \$95,626.17        |                        |
|             |                            |                     |                                          | MINISTRADO + INTERES GENERADO                                                                                                                                                                                                       | \$101,138,861.54       |                          |                          |              | 99,447,175.00       |                     |            |            |               |          |                 |         | \$76,136.03        |                        |
|             |                            |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                          |              | 1,691,685.54        |                     |            |            |               |          |                 |         | \$10,964.27        |                        |
|             |                            |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         | \$203.00           |                        |
|             |                            |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         | \$101,041.90       |                        |
|             |                            |                     |                                          | TECHO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                    | \$99,447,175.00        |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         | \$52,805,597.79    |                        |
|             |                            |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         | \$1.00             |                        |
|             |                            |                     |                                          | TECHO FINANCIERO + INTERESES                                                                                                                                                                                                        | \$101,138,860.54       |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         | \$1,691,685.54     |                        |
|             |                            |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         | \$48,333,263.75    |                        |
|             |                            |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |                          |              |                     |                     |            |            |               |          |                 |         |                    |                        |

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ARQ. NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ



COORDINACIÓN DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2021-2024