



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2017
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal / FORTALECE
Cierre del Ejercicio Fiscal 2017, con corte al 30 de Junio de 2018



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	COSTO DE LA OBRA CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EFECTUADA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRASTADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FAMILIAS	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FORTLACE-032-2017-LP	FRACCIONAMIENTO REYNOSA	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A DE C.V	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE ING. VILLARREAL ENTRE CALLEDON ELIAS Y GRAL. RODRIGUEZ, FRACC. REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,502,173.92	\$ 2,902,521.75	M2	3,301.47	3,301.47	21/08/2017	18/11/2017	127	200	81	100.00%	100.00%	\$2,747,817.47	\$154,704.28
2	SOP-REY-FORTLACE-033-2017-LP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	VERONICA LIZZETH MARTINEZ GUTIERREZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE AMERICO VILLARREAL ENTRE CALLES JUSTO SIERRA Y GUILLERMO PRIETO, EN LA COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,294,591.82	\$ 1,501,726.51	M2	1,054.54	1,054.54	21/08/2017	18/11/2017	190	210	100	100.00%	100.00%	\$1,370,767.72	\$130,958.79
3	SOP-REY-FORTLACE-034-2017-LP	ARCOIRIS	ALTRE EDIFICACIONES, SA DE CV	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE NARANJA, ENTRE LAS CALLES CRISTAL Y PRISMA, EN LA COLONIA ARCOIRIS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,403,259.50	\$ 1,627,781.02	M2	1,584.10	1,584.10	21/08/2017	18/11/2017	100	130	57	100.00%	100.00%	\$1,624,724.17	\$3,056.85
4	SOP-REY-FORTLACE-035-2017-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE SANDRA ENTRE CALLES CD. MANTE Y LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SUR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,503,365.58	\$ 2,903,904.07	M2	2,954.89	2,954.89	21/08/2017	18/11/2017	150	178	82	100.00%	100.00%	\$2,827,111.11	\$76,792.96
5	SOP-REY-FORTLACE-036-2017-LP	AMP. ESPERANZA	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE SAUCE, ENTRE AV. SAN ANGEL (16 DE SEPTIEMBRE) Y CALLE FRESNOS, COLONIA AMPL. ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,283,181.91	\$ 1,488,491.02	M2	1,806.69	1,806.69	21/08/2017	18/11/2017	140	156	73	100.00%	100.00%	\$1,425,455.33	\$63,035.69
6	SOP-REY-FORTLACE-037-2017-LP	REVOLUCION OBRERA	SCORSSA SERVICIOS CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE BURGOS ENTRE LAS CALLES SAN CARLOS Y REVOLUCION OBRERA, EN LA COLONIA REVOLUCION OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,430,820.49	\$ 3,979,751.77	M2	2,641.60	2,641.60	21/08/2017	18/11/2017	300	405	176	100.00%	100.00%	\$3,941,815.94	\$37,935.83
7	SOP-REY-FORTLACE-038-2017-IR	EMILIANO ZAPATA	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE UNO OESTE Y TRES ESTE, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 898,886.82	\$ 1,042,708.71	M2	967.76	967.76	23/08/2017	31/10/2017	120	138	64	100.00%	100.00%	\$1,035,447.22	\$7,261.49
8	SOP-REY-FORTLACE-039-2017-IR	AQUILES SERDAN	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y RUBIROS, EN COLONIA AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 474,103.22	\$ 549,959.74	M2	728.69	728.69	23/08/2017	31/10/2017	290	328	154	100.00%	100.00%	\$522,449.56	\$27,510.18
9	SOP-REY-FORTLACE-040-2017-IR	LA LAGUNA	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TUNPAN Y SEXTA, EN LA COLONIA LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,269,352.86	\$ 1,472,449.32	M2	1,701.97	1,701.97	23/08/2017	20/11/2017	200	218	104	100.00%	100.00%	\$1,351,769.80	\$120,679.52
10	SOP-REY-FORTLACE-041-2017-IR	LA LAGUNA	VERONICA LIZZETH MARTINEZ GUTIERREZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MIR=42KG/CM2 DE CALLE LAREDO, ENTRE CALLE J. OTHON Y CALLEJON ANTONIO J. BERMUDEZ, EN LA COLONIA LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 787,331.43	\$ 913,304.46	M2	1,074.06	1,074.06	23/08/2017	20/11/2017	180	273	113	100.00%	100.00%	\$816,041.75	\$97,262.71
11	SOP-REY-FORTLACE-067-2017-IR	AMP. LONGORIA	CARCEP, S.A. DE C.V.	RECARPETEO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR DE LA CALLE RIO ALAMO ENTRE CALLES CUATRO Y ROSALINDA GUERRERO, EN LA COLONIA AMPLIACION LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 840,317.22	\$ 974,767.98	M2	1,802.55	1,802.55	25/09/2017	13/12/2017	90	63	38	100.00%	100.00%	\$888,113.64	\$86,654.34
TOTAL					\$ 16,687,384.77	\$ 19,357,366.33											\$18,551,513.71	\$805,852.62
										SUB TOTAL PAGADO					\$18,551,513.71	\$805,852.62		
										COMISIONES PAGADAS								
										PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC					\$29,654.40			
										PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC								
										PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM					\$74,136.09			
										RETENCIONES ASF - GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$220,000.00			
										TOTAL PAGADO					\$18,875,304.20			
										REINTEGROS					\$1,226,486.29			
										INTERESES BANCARIOS					\$144,628.25			
										SALDO CUENTA 15604767608					\$0.00			

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA



COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2016 - 2018