

Con corte al 31 de Marzo del 2023

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas		Anticipación		Período Presupuestal Ejercido	Período de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual			
									Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de actos de cobro		Fecha	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Original	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-010-2023-LP	Construcción de Techumbre en Escuela Jardín de Niños Emma Vazquez Garcia en calle David Alfaro Siqueiros colonia Lomas del Real de Jarachina Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lomas del Real de Jarachina Sur	\$ 2,321,280.00	\$ 2,261,845.86	\$ 678,553.76	\$ 1,583,292.10	\$ 1,583,292.10	M2	456.00	115	56 OFD	14/12/2022	6190	01/03/2023	08/06/2023	100		0.00%	30.00
2	SOP-REY-FORTAMUN-011-2023-LP	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Leonardo G. de la Cruz en calle Guadalupe Victoria en Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 2,611,440.00	\$ 2,594,956.78	\$ 778,487.69	\$ 1,816,469.75	\$ 1,816,469.75	M2	558.00	250	56 OFD	14/12/2022	6130	01/01/2023	08/06/2023	100		0.00%	30.00
3	SOP-REY-FORTAMUN-014-2023-LP	Construcción de techumbre en Escuela Secundaria General No. 1 Jose de Escandon en calle Once en la colonia Aztlan, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aztlan	\$ 3,627,000.00	\$ 3,433,633.72	\$ 1,030,090.12	\$ 2,403,543.60	\$ 2,403,543.60	M2	775.00	1314	56 OFD	14/12/2022	6130	15/03/2023	12/06/2023	90		0.00%	30.00



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024

ARQ. NOHEM ALEMÁN HERNÁNDEZ
Coordinador General de Fondos Municipales