

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-078-2019-LP	BENITO JUAREZ	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLES NEGRETE Y HEROES DE LA REFORMA	\$2,403,993.99	\$2,126,716.92	M2	2,523	1,786.00	1,786.00	22/04/2019	20/07/2019	Personas	364	100.00%	99.3%	\$2,112,812.34	\$13,904.58
2	CANCELADA	FRACC. BALCONES DE ALCALA		PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BULEVAR ALCALA CUERPO SUR (FRENTE MAQUILADORAS) ENTRE CALLES ACCESO A MAQUILADORAS Y RIO DE LA PLATA	\$0.00	\$0.00	M2	5,399	0.00	0.00			Personas	23,804	0.00%	#;DIV/0!	\$0.00	\$0.00
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-080-2019-LP	FRACC. BUGAMBILIAS	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLES SANTA ISABEL Y AVENIDA HACIENDA LAS BUGAMBILIAS	\$2,885,208.93	\$2,621,651.49	M2	3,188	2,132.90	2,132.90	22/04/2019	20/07/2019	Personas	5,683	100.00%	99.4%	\$2,604,652.37	\$16,999.12
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP	HIDALGO	CONSULTORIA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BUSTAMANTE ENTRE CALLES CORREGIDORA Y PUENTE DE CALDERON	\$2,013,229.72	\$1,953,782.01	M2	1,868	1,124.76	1,124.76	22/04/2019	20/07/2019	Personas	288	100.00%	99.4%	\$1,941,945.87	\$11,836.14
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-082-2019-LP	LA CAÑADA	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MADRID ENTRE CALLES ELIAS PIÑA Y MUNICH	\$1,657,001.90	\$1,543,398.38	M2	1,367	980.64	980.64	22/04/2019	20/07/2019	Personas	639	100.00%	99.4%	\$1,534,084.77	\$9,313.61
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP	LA CAÑADA	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MOSCU ENTRE CALLES MUNICH Y VENEZIA	\$2,056,819.69	\$1,945,466.11	M2	1,965	1,655.00	1,655.00	22/04/2019	20/07/2019	Personas	1,286	100.00%	99.4%	\$1,933,483.19	\$11,982.92
7	SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP	ZONA CENTRO	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COLECTOR (DRENAJE DE CAIDO) EN CALLE TERAN ENTRE COLON Y MADERO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$954,374.37	\$953,638.74	ML	92	92.00	92.00	04/11/2019	28/12/2019	CIUDAD		100.00%	99.4%	\$947,884.03	\$5,754.71
8	SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP	GRANJAS ECONOMICAS	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COLECTOR (DRENAJE DE CAIDO) EN CALLE CAPITAN CARLOS CANTU ENTRE GASODUCTO Y CALLE PRIMERA, COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,464,233.72	\$1,464,011.35	ML	108	101.00	101.00	04/11/2019	28/12/2019	CIUDAD		100.00%	99.4%	\$1,455,176.81	\$8,834.54
9	SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP	LONGORIA SAN RICARDO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	RECARPETEO EN CALLE DR. RIOS CANO ENTRE CALLES BLVD. ALVARO OBREGON Y HERIBERTO DEANDAR AMADOR, COLONIA DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,623,930.31	\$2,614,345.74	M2	4,362	4,379.14	4,379.14	04/11/2019	28/12/2019	Personas	505	100.00%	99.4%	\$2,598,569.51	\$15,776.23
10	DA-REY-HIDROCARBUROS-MARITIMOS-016-19-LP	CIUDAD	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE LUMINARIAS TECNOLOGIA LED	\$11,299,013.64	\$11,299,013.64	PZ	1,821	1,821.00	1,821.00	01/12/2019	31/12/2019	CIUDAD	0	100.00%	100.0%	\$11,299,013.64	\$0.00
TOTAL					\$27,357,806.27	\$26,522,024.38								SUB TOTAL PAGADO			\$26,427,622.53	\$94,401.85
MINISTRADO					\$25,969,341.08									COMISIONES PAGADAS			\$560.28	
TECHO FINANCIERO					\$25,969,341.08									PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC			\$0.00	
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 26,111,412.50									PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC			\$26,971.95	
SALDO A FAVOR					\$ -									PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM			\$67,429.90	
SALDO A FAVOR					\$ -									TRASPASO ENTRE CUENTAS (ERROR)			\$0.00	
SALDO A FAVOR					\$ -									REINTEGRO A LA TESOFE (LINEA DE CAPTURA)			\$0.00	
SALDO A FAVOR					\$ -									TOTAL PAGADO			\$26,522,584.66	
SALDO A FAVOR					\$ -									APORTACION MUNICIPAL			\$411,172.16	
SALDO A FAVOR					\$ -									INTERESES BANCARIOS			\$142,071.42	
SALDO A FAVOR					\$ -									SALDO EN CUENTA			\$0.00	


ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO
DEL DESPACHO


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021

