

EJERCICIO FISCAL 2023

No. DE OBRA	LICITACION	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
1	LO-87-170-828032999-N-15-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-053-2023-LP	B&G Constructores, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica de calle Flor de Petunia entre calles Flor de Papel y Flor de Membrillo; calle Flor de Membrillo entre calles Flor de Retama y Flor de Petunia; calle Flor de la Retama entre calles Flor de Papel y Flor de Membrillo; calle Flor de Papel entre calles Flor de Retama y Flor de Petunia en el Fraccionamiento San Valentín, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$6,332,820.00	\$ 6,294,311.81	M2	4,226	01-Jul,2023	28-Oct,2023	PERSONAS	7,195	100.00%	100.0%	\$6,226,775.36	\$106,044.64
2	LO-87-170-828032999-N-16-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-054-2023-LP	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Pavimentación Hidraulica de calle Gaseoducto H entre calles Primera y Gaseoducto Pemex en la colonia Condado del Norte, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$2,664,000.00	\$ 2,659,990.72	M2	14,440	01-Jul,2023	28-Sep,2023	PERSONAS	6,735	100.00%	100.0%	\$2,408,088.34	\$255,911.66
3	LO-828032999-E3-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-033-2023-LP	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Pavimentación Hidraulica en calle Francisco Marquez entre calles 20 de Noviembre y 12 de Octubre en la colonia Lucio Blanco, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$8,325,000.00	\$ 8,299,914.16	M2	4,500	22-May,2023	18-Sep,2023	PERSONAS	6,709	100.00%	100.0%	\$8,209,075.01	\$115,924.99
4	LO-87-170-828032999-N-17-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-055-2023-LP	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica de calle Francisco J. Villalobos entre calles Valentín Gomez Farias y Limite de la colonia, en la colonia Nuevo Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$4,187,180.00	\$ 3,949,375.36	M2	2,160	01-Jul,2023	28-Sep,2023	PERSONAS	1,771	100.00%	100.0%	\$3,955,699.89	\$231,480.11
5	LO-87-170-828032999-N-42-2024	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-114-2023-LP	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica de calle de la Rivera entre calle de la Montaña y calle Nancy en colonia Paseo Residencial, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$3,041,000.00	\$ 3,040,341.72	M2	1,644	06-Nov,2023	30-Dic,2023	PERSONAS	5,506	100.00%	100.0%	\$2,991,709.87	\$49,290.13
6	LO-828032999-E6-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2023-LP	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica de calle Alegria entre calles Autenticidad e Integración Familiar en la colonia Integración Familiar, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$4,070,000.00	\$ 3,895,305.94	M2	2,200	22-May,2023	19-Ago,2023	PERSONAS	2,997	100.00%	100.0%	\$3,700,700.12	\$369,299.88
					\$28,620,000.00	\$ 28,139,239.71					SUB TOTAL PAGADO				\$27,492,048.59	\$1,127,951.41
					TECHO FINANCIERO	\$28,620,000.00					COMISIONES PAGADAS/IMPUESTOS				\$617.12	
					MINISTRADO HM	\$26,750,122.92					PAGO DE RETENCIONES AMIC				\$31,259.73	
					MINISTRADO MUNICIPIO	\$527,647.05					PAGO DE RETENCIONES ICIC				\$113,869.61	
					SALDO A FAVOR	\$0.00					PAGO GOB. DEL ESTADO				\$119,687.66	
											TOTAL PAGADO				\$27,757,482.71	
											DEPOSITO MUNICIPAL				\$527,647.05	
											DEPOSITO HM				\$26,750,122.92	
											INTERESES BANCARIOS				\$479,712.74	
											SALDO EN CUENTA				\$0.00	

ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA  
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE  
**FONDOS MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2021-2024

5