

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 (REGIONES MARITIMAS)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 28 DE JUNIO DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-078-2019-LP	BENITO JUAREZ	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLES NEGRETE Y HEROES DE LA REFORMA	\$2,403,993.99	\$2,236,705.88	M2	2,523	1,804.80	778.56	22/04/2019	20/07/2019	Personas	364	40.34%	30.0%	\$671,011.75	\$1,565,694.13
2	DESIERTA	FRACC. BALCONES DE ALCALA		PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BULEVAR ALCALA CUERPO SUR (FRENTE MAQUILADORAS) ENTRE CALLES ACCESO A MAQUILADORAS Y RIO DE LA PLATA	\$4,808,940.51	\$4,808,940.51	M2	5,399	0.00	0.00			Personas	23,804	0.00%	0.0%	\$0.00	\$4,808,940.51
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-080-2019-LP	FRACC. BUGAMBILIAS	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLES SANTA ISABEL Y AVENIDA HACIENDA LAS BUGAMBILIAS	\$2,885,208.93	\$2,883,367.95	M2	3,188	3,187.68	1,414.55	22/04/2019	20/07/2019	Personas	5,683	44.36%	30.0%	\$865,010.39	\$2,018,357.56
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP	HIDALGO	CONSULTORIA ESPECIALIZADA ROALS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BUSTAMANTE ENTRE CALLES CORREGIDORA Y PUENTE DE CALDERON	\$2,013,229.72	\$2,009,079.23	M2	1,868	1,243.50	262.65	22/04/2019	20/07/2019	Personas	288	21.12%	30.6%	\$615,599.19	\$1,393,480.04
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-082-2019-LP	LA CAÑADA	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MADRID ENTRE CALLES ELIAS PIÑA Y MUNICH	\$1,657,001.90	\$1,626,930.51	M2	1,367	980.64	288.01	22/04/2019	20/07/2019	Personas	639	29.37%	33.9%	\$551,370.67	\$1,075,559.84
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP	LA CAÑADA	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	PAVIENTACION ASFALTICA EN CALLE MOSCU ENTRE CALES MUNICH Y VENECIA	\$2,056,819.69	\$2,026,572.77	M2	1,965	1,655.00	145.31	22/04/2019	20/07/2019	Personas	1,286	8.78%	31.0%	\$628,672.74	\$1,397,900.03
				TOTAL	\$15,825,194.74	\$15,591,596.85							SUB TOTAL PAGADO				\$3,331,664.74	\$12,259,932.11
				MINISTRADO	\$10,753,012.27								COMISIONES PAGADAS				\$73.08	
				TECHO FINANCIERO	\$10,753,012.27								PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC				\$0.00	
													PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC				\$208.68	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 10,787,102.05								PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM				\$521.70	
				SALDO A FAVOR	\$ 7,454,633.85								TRASPASO ENTRE CUENTAS (CANCELACION DE CUENTA)				\$0.00	
													REINTEGRO A LA TESOFE (LINEA DE CAPTURA)				\$0.00	
													TOTAL PAGADO				\$3,332,468.20	
													REINTEGROS				\$0.00	
													INTERESES BANCARIOS				\$34,089.78	
													SALDO EN CUENTA				\$7,454,633.85	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO



COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021