

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2022-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA LOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA LOMAS DE REAL DE JARACHINAS SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,941,000.00	\$4,825,344.38	M2	8,100	8,100.00	8,100.00	01/03/2022	29/04/2022	PERSONAS	68,500	100.00%	96.2%	\$4,641,680.51	\$183,663.87
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2022-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE SAN JUANITA Y AVENIDA LOMAS EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,422,100.00	\$3,325,600.02	M2	5,610	5,610.00	5,610.00	01/03/2022	29/04/2022	PERSONAS	49,257	100.00%	99.0%	\$3,290,720.68	\$34,879.34
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2022-LP	RODRIGUEZ	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLES CHILPANCINGO Y TAXCO EN LA COLONIA RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,859,000.00	\$1,808,017.34	M2	2,860	2,860.00	2,860.00	01/03/2022	29/04/2022	PERSONAS	1,795	100.00%	94.7%	\$1,712,415.58	\$95,601.76
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2022-LP	ZONA CENTRO	AREA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA CON CONCRETO ESTAMPADO INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,851,200.00	\$4,849,918.46	M2	1,213	1,213	697	01/03/2022	28/06/2022	PERSONAS	704,767	57.46%	20.7%	\$1,004,706.40	\$3,845,212.06
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-054-2022-IR	MODULO 2000	REAL CABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE REYNOSA DIAZ ENTRE BOULEVAR DEL MAESTRO Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA MODULO 2000, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$924,000.00	\$923,699.64	M2	840	840.00	840.00	02/05/2022	20/07/2022	PERSONAS	385	100.00%	0.0%	\$0.00	\$923,699.64
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-055-2022-IR	NARCISO MENDOZA	INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA HOCARO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE GUTY CARDENAS Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$709,500.00	\$709,060.63	M2	645	645.00	645.00	02/05/2022	20/07/2022	PERSONAS	213	100.00%	0.0%	\$0.00	\$709,060.63
7	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-056-2022-IR	LA CAÑADA	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION LONDRES ENTRE CALLES ARGENTINA E INGLATERRA, EN LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$988,988.72	\$988,926.59	M2	865	865.00	865.00	02/05/2022	20/07/2022	PERSONAS	1,302	100.00%	80.7%	\$797,716.53	\$191,210.06
8	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-062-2022-LP	LA CAÑADA	ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOKIO ENTRE CALLES PROLONGACION LONDRES Y HAWAI EN LA COLONIA LA CAÑADA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,156,000.00	\$2,154,261.40	M2	1,960	1,960.00	1,291.64	12/05/2022	09/08/2022	PERSONAS	899	65.90%	11.6%	\$249,412.49	\$1,904,848.91
9	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-075-2022-LP	LAS FUENTES	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUENTE DE MINERVA ENTRE CALLES CUARTA Y BOULEVAR DEL MAESTRO, EN LA COLONIA LAS FUENTES DEL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,504,000.00	\$5,458,964.09	M2	3,440	3,440.00	3,440.00	20/06/2022	17/09/2022	PERSONAS	253,500	100.00%	86.5%	\$4,721,157.36	\$737,806.73
10	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-117-2022-IR	ESPERANZA	CONSTRUCTORA LOLMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CARCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELES CALICHERA EN LA COLONIA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$569,193.76	\$569,193.76	LOTE	1	1.00		12/09/2022	21/10/2022	PERSONAS	15,863	0.00%	0.0%	\$0.00	\$569,193.76
11	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-118-2022-IR	ZONA CENTRO	CONSTRUCTORA LOLMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION DE DRENAJE EN CRUCE DE CALLES ITURBIDE Y NICOLAS BRAVO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$609,036.10	\$609,036.10	LOTE	1	1.00		19/09/2022	17/11/2022	PERSONAS	16,981	0.00%	0.0%	\$0.00	\$609,036.10



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
				TOTAL	\$26,534,018.58	\$26,222,022.41												\$16,417,809.55	\$9,804,212.86
				MINISTRADO	\$19,084,014.11													\$251.72	
				TECHO FINANCIERO	\$19,084,014.11													\$26,431.71	
																		\$27,535.43	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 19,144,107.55													\$0.00	
				SALDO A FAVOR	\$ 2,672,079.14													\$0.00	
																		\$0.00	
																		\$16,472,028.41	
																		\$0.00	
																		\$60,093.44	
																		\$2,672,079.14	

ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024