

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23  
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022 (REGION MARITIMA)  
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2022  
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
EJERCICIO FISCAL 2022

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO                       | COLONIA                          | NOMBRE DEL CONTRATISTA                              | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN                                                                                                                                                                          | MONTO APROBADO CON IVA | MONTO CONTRATADO CON IVA | METAS        |                     |                     |           | FECHAS DE  |            | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------|---------------|----------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
|             |                                       |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                        |                          | U. DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | EJERCIDAS | INICIO     | TERMINO    | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. | FINANCIERA         | FINANCIERA             |
| 1           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2022-LP | LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.       | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA LOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA LOMAS DE REAL DE JARACHINAS SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                         | \$4,941,000.00         | \$4,825,344.38           | M2           | 8,100               | 8,100.00            | 8,100.00  | 01/03/2022 | 29/04/2022 | PERSONAS      | 68,500   | 100.00%         | 98.2%   | \$4,740,461.16     | \$84,883.22            |
| 2           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2022-LP | LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.       | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA TECNOLOGICO ENTRE CALLE SAN JUANITA Y AVENIDA LOMAS EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                          | \$3,422,100.00         | \$3,325,600.02           | M2           | 5,610               | 5,610.00            | 5,610.00  | 01/03/2022 | 29/04/2022 | PERSONAS      | 49,257   | 100.00%         | 99.3%   | \$3,302,540.95     | \$23,059.07            |
| 3           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2022-LP | RODRIGUEZ                        | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.       | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLES CHILPANCINGO Y TAXCO EN LA COLONIA RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                              | \$1,859,000.00         | \$1,808,017.34           | M2           | 2,860               | 2,860.00            | 2,860.00  | 01/03/2022 | 29/04/2022 | PERSONAS      | 1,795    | 100.00%         | 96.3%   | \$1,741,725.05     | \$66,292.29            |
| 4           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2022-LP | ZONA CENTRO                      | AREA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.                    | PAVIMENTACION HIDRAULICA CON CONCRETO ESTAMPADO INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | \$4,851,200.00         | \$4,849,918.46           | M2           | 1,213               | 1,213               | 1,213     | 01/03/2022 | 28/06/2022 | PERSONAS      | 704,767  | 100.00%         | 61.7%   | \$2,994,732.98     | \$1,855,185.48         |
| 5           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-054-2022-IR | MODULO 2000                      | REAL CABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.             | PAVIMENTO ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE REYNOSA DIAZ ENTRE BOULEVAR DEL MAESTRO Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA MODULO 2000, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                 | \$924,000.00           | \$923,699.64             | M2           | 840                 | 840.00              | 840.00    | 02/05/2022 | 20/07/2022 | PERSONAS      | 385      | 100.00%         | 97.8%   | \$902,947.10       | \$20,752.54            |
| 6           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-055-2022-IR | NARCISO MENDOZA                  | INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA HOCARO, S.A. DE C.V.    | PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE GUTY CARDENAS Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.           | \$709,500.00           | \$709,060.63             | M2           | 645                 | 645.00              | 645.00    | 02/05/2022 | 20/07/2022 | PERSONAS      | 213      | 100.00%         | 69.3%   | \$491,249.37       | \$217,811.26           |
| 7           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-056-2022-IR | LA CAÑADA                        | ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO                      | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION LONDRES ENTRE CALLES ARGENTINA E INGLATERRA, EN LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                             | \$988,988.72           | \$988,926.59             | M2           | 865                 | 865.00              | 865.00    | 02/05/2022 | 20/07/2022 | PERSONAS      | 1,302    | 100.00%         | 82.0%   | \$810,985.72       | \$177,940.87           |
| 8           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-062-2022-LP | LA CAÑADA                        | ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.                   | PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOKIO ENTRE CALLES PROLONGACION LONDRES Y HAWAI EN LA COLONIA LA CAÑADA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                               | \$2,156,000.00         | \$2,154,261.40           | M2           | 1,960               | 1,960.00            | 1,960.00  | 12/05/2022 | 09/08/2022 | PERSONAS      | 899      | 100.00%         | 32.1%   | \$691,401.34       | \$1,462,860.06         |
| 9           | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-075-2022-LP | LAS FUENTES                      | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION HIDRAULICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUENTE DE MINERVA ENTRE CALLES CUARTA Y BOULEVAR DEL MAESTRO, EN LA COLONIA LAS FUENTES DEL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.                  | \$5,504,000.00         | \$5,458,964.09           | M2           | 3,440               | 3,440.00            | 3,440.00  | 20/06/2022 | 17/09/2022 | PERSONAS      | 253,500  | 100.00%         | 91.4%   | \$4,991,210.79     | \$467,753.30           |
| 10          | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-117-2022-IR | ESPERANZA                        | CONSTRUCTORA LOLMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.          | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CARCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELES CALICHERA EN LA COLONIA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                   | \$569,193.76           | \$569,193.76             | LOTE         | 1                   | 1.00                | 1.00      | 12/09/2022 | 21/10/2022 | PERSONAS      | 15,863   | 100.00%         | 85.8%   | \$488,400.98       | \$80,792.78            |
| 11          | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-118-2022-IR | ZONA CENTRO                      | CONSTRUCTORA LOLMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.          | CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION DE DRENAJE EN CRUCE DE CALLES ITURBIDE Y NICOLAS BRAVO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.                                                   | \$609,036.10           | \$609,036.10             | LOTE         | 1                   | 1.00                | 1.00      | 19/09/2022 | 17/11/2022 | PERSONAS      | 16,981   | 100.00%         | 36.4%   | \$221,601.90       | \$387,434.20           |



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022 (REGION MARITIMA)

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2022

FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EJERCICIO FISCAL 2022

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | COLONIA         | NOMBRE DEL CONTRATISTA                         | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN                                                                                                                         | MONTO APROBADO CON IVA | MONTO CONTRATADO CON IVA | METAS        |                     |                     |           | FECHAS DE  |            | BENEFICIARIOS                        |          | PORC. DE AVANCE |         | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
|             |                 |                 |                                                |                                                                                                                                                           |                        |                          | U. DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | EJERCIDAS | INICIO     | TERMINO    | U. DE MEDIDA                         | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. | FINANCIERA         | FINANCIERA             |
| 12          | SSA-DA-104/2022 | VARIAS COLONIAS | HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ                 | ADQUISICION DE POSTE CONICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                                       | \$510,829.20           | \$510,829.20             | PZA.         | 30                  | 30.00               | 30.00     | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 520      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$510,829.00           |
| 13          | SSA-DA-105/2022 | VARIAS COLONIAS | HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ                 | ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                         | \$303,458.32           | \$303,458.32             | MTS.         | 12,100              | 12,100.00           | 12,100.00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 680      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$303,458.32           |
| 14          | SSA-DA-106/2022 | VARIAS COLONIAS | HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ                 | ADQUISICION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1, PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                             | \$327,816.00           | \$327,816.00             | MTS.         | 7,200               | 7,200.00            | 7,200.00  | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 540      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$327,816.00           |
| 15          | SSA-DA-107/2022 | VARIAS COLONIAS | HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ                 | ADQUISICION DE LAMPARA LED DE 70 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO, PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                                     | \$579,244.52           | \$579,244.52             | PZA.         | 104                 | 104.00              | 104.00    | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 840      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$579,244.52           |
| 16          | SSA-DA-108/2022 | VARIAS COLONIAS | HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.              | ADQUISICION DE PLACA / BASE PIRAMIDAL PARA POSTE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                          | \$207,060.00           | \$207,060.00             | PZAS.        | 30                  | 30.00               | 30.00     | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 750      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$207,060.00           |
| 17          | SSA-DA-109/2022 | VARIAS COLONIAS | HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.              | ADQUISISICION DE ROLO DE FLEJE / CINCHO DE ACERO PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                  | \$202,690.28           | \$202,690.28             | PZA.         | 50                  | 50.00               | 50.00     | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 530      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$202,690.28           |
| 18          | SSA-DA-110/2022 | VARIAS COLONIAS | HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.              | ADQUISICION DE 50 CAJAS CON 100 PIEZAS DE HEBILLA / REMATE PREFORMADO ACERO INOXIDABLE, PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                           | \$162,435.38           | \$162,435.38             | CAJAS        | 50                  | 50.00               | 50.00     | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 520      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$162,435.38           |
| 19          | SSA-DA-125/2022 | VARIAS COLONIAS | HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ                 | ADQUISICION DE LAMPARAS LED DE 70 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO, PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                                    | \$579,244.52           | \$579,244.52             | PZAS.        | 104                 | 104.00              | 104.00    | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 790      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$579,244.52           |
| 20          | SSA-DA-126/2022 | VARIAS COLONIAS | SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE BOYAS LISA, ACABADO METALICO, CALIBRE 10, PARA EL TRAFICO DE LAS VIALIDADES.                                                               | \$416,150.00           | \$416,150.00             | PZAS.        | 1,750               | 1,750.00            | 1,750.00  | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 800      | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$416,150.00           |
| 21          | SSA-DA-127/2022 | VARIAS COLONIAS | DUCTILINE DE MEXICO, S.A. DE C.V.              | ADQUISICION DE 134 TAPA PARA REGISTRO KORUPAM CIRCULAR D400 HD, VENTILADO Y 27 LLAVES PARA BROCAL DE HIERRO DUCTIL, PARA LOS REGISTROS DE LAS VIALIDADES. | \$564,247.51           | \$564,247.51             | PZAS.        | 161                 | 161.00              | 161.00    | 01/12/2022 | 31/12/2022 | PERSONAS                             | 1,500    | 100.00%         | 0.0%    | \$0.00             | \$564,247.51           |
|             |                 |                 |                                                | TOTAL                                                                                                                                                     | \$30,387,194.31        | \$30,075,198.14          |              |                     |                     |           |            |            | SUB TOTAL PAGADO                     |          |                 |         | \$21,377,257.34    | \$8,697,940.60         |
|             |                 |                 |                                                | MINISTRADO                                                                                                                                                | \$28,278,763.27        |                          |              |                     |                     |           |            |            | COMISIONES PAGADAS                   |          |                 |         | \$487.20           |                        |
|             |                 |                 |                                                | TECHO FINANCIERO                                                                                                                                          | \$28,278,763.27        |                          |              |                     |                     |           |            |            | PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR IVC  |          |                 |         | \$61,867.59        |                        |
|             |                 |                 |                                                |                                                                                                                                                           |                        |                          |              |                     |                     |           |            |            | PAGO DE RETENCIONES 7 AL MILLAR CMIC |          |                 |         | \$66,806.56        |                        |
|             |                 |                 |                                                | TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                 | \$ 28,384,827.02       |                          |              |                     |                     |           |            |            | PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR AMIC |          |                 |         | \$0.00             |                        |

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23  
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022 (REGION MARITIMA)  
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2022  
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
EJERCICIO FISCAL 2022

| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | COLONIA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | MONTO APROBADO CON IVA | MONTO CONTRATADO CON IVA | METAS       |                     |                     |           | FECHAS DE |         | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|-------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------|----------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
|             |                 |         |                        |                                   |                        |                          | U.DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | EJERCIDAS | INICIO    | TERMINO | U.DE MEDIDA   | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. | FINANCIERA         | FINANCIERA             |
|             |                 |         |                        | SALDO A FAVOR                     | \$ 1,956,832.94        |                          |             |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |         | \$0.00             |                        |
|             |                 |         |                        |                                   |                        |                          |             |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |         | \$0.00             |                        |
|             |                 |         |                        |                                   |                        |                          |             |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |         | \$21,506,418.69    |                        |
|             |                 |         |                        |                                   |                        |                          |             |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |         | \$0.00             |                        |
|             |                 |         |                        |                                   |                        |                          |             |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |         | \$105,899.05       |                        |
|             |                 |         |                        |                                   |                        |                          |             |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |         | \$4,634,777.87     |                        |





COORDINACIÓN DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2021-2024

ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ  
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES