

| No. DE OBRA                                      | No. DE CONTRATO                           | COLONIA            | NOMBRE DEL CONTRATISTA  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  | MONTO APROBADO CON IVA  | MONTO CONTRATADO CON IVA | METAS        |                     |                     |           | FECHAS DE  |            | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | INVERSIÓN EJERCIDA     | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|--|---|--------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------|---------------|----------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|
|  |   |                    |   |  |                         |                          | U. DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | EJERCIDAS | INICIO     | TERMINO    | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FINANC.         | FINANC. | FINANCIERA             | FINANCIERA             |
| 1  | SOP-REY-HIDROCARBUROS-084-2019-LP         | 20 DE NOVIEMBRE    | SERVICIOS Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.               | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE CALLES PINO SUAREZ Y CALLE DOCE                       | \$1,590,664.50          | \$1,424,130.19           | M2           | 1,097.01            | 750.94              | 750.94    | 22/04/2019 | 20/07/2019 | Personas      | 891      | 100.00%         | 99.4%   | \$1,415,491.17         | \$8,639.02             |
| 2  | SOP-REY-HIDROCARBUROS-085-2019-LP         | BENITO JUAREZ      | EZGO INDUSTRIAL AND CARRIER, S.A. DE C.V.                       | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JOSE MA. ARTEAGA ENTRE CALLES JOSE MARIA MATA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ | \$6,200,055.00          | \$5,025,968.33           | M2           | 4,583               | 3,216.94            | 3,216.90  | 22/04/2019 | 19/08/2019 | Personas      | 338      | 100.00%         | 99.4%   | \$4,995,639.21         | \$30,329.12            |
| 3  | SOP-REY-HIDROCARBUROS-086-2019-LP         | FRACC. BUGAMBILIAS | GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE CALLES JAZMIN Y VIADUCTO REYNOSA                         | \$540,738.00            | \$444,138.73             | M2           | 492                 | 395.97              | 395.97    | 22/04/2019 | 20/06/2019 | Personas      | 541      | 100.00%         | 99.4%   | \$441,452.09           | \$2,686.64             |
| 4  | SOP-REY-HIDROCARBUROS-088-2019-LP         | REVOLUCION OBRERA  | HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                            | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SAN CARLOS ENTRE LAS CALLES ALTAMIRA Y NUEVO LAREDO                      | \$1,947,939.62          | \$1,877,791.46           | M2           | 1,601               | 1,179.36            | 1,179.36  | 22/04/2019 | 20/07/2019 | Personas      | 622      | 100.00%         | 99.3%   | \$1,865,567.71         | \$12,223.75            |
| 5  | SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP         | LA CAÑADA          | CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                               | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HAWAI ENTRE CALLES PEKIN E INGLATERRA                                     | \$6,869,497.79          | \$6,599,530.73           | M2           | 6,840               | 6,873.38            | 6,873.38  | 16/09/2019 | 14/12/2019 | Personas      | 2,066    | 100.00%         | 99.4%   | \$6,559,025.33         | \$40,505.40            |
| 6  | DA-REY-HIDROCARBUROS-TERRESTRES-017-19-LP | CIUDAD             | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.                           | ADQUISICION DE EQUIPO PROTECCION PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE REYNOSA.                     | \$5,139,408.32          | \$5,139,408.32           | PZ           | 64                  | 64.00               | 64.00     | 01/12/2019 | 31/12/2019 | CIUDAD        | 0        | 100.00%         | 100.0%  | \$5,139,408.32         | \$0.00                 |
| 7  | FACTURA NO. 176                           | CIUDAD             | RANCHO EL MEXICANO, S.P.R. DE R.L.                              | ADQUISICION DE PLANTAS DE ENCINO SIEMPRE VERDES DE 4" DE FUSTE PARA REFORENTACION.                         | \$330,000.00            | \$330,000.00             | PZ           | 55                  | 55.00               | 55.00     | 01/12/2019 | 31/12/2019 | CIUDAD        | 0        | 100.00%         | 100.0%  | \$330,000.00           | \$0.00                 |
| 8  | FACTURA NO. A-48                          | CIUDAD             | DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.      | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.                                | \$329,999.40            | \$329,999.40             | PZ           | 2,460               | 2,460.00            | 2,460.00  | 01/12/2019 | 31/12/2019 | CIUDAD        | 0        | 100.00%         | 100.0%  | \$329,999.40           | \$0.00                 |
| <b>TOTAL</b>                                     |   |                    |   |  | <b>\$22,948,302.63</b>  | <b>\$21,170,967.16</b>   |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$21,076,583.23</b> | <b>\$94,383.93</b>     |
| <b>MINISTRADO</b>                                |   |                    |   |  | <b>\$20,816,380.00</b>  |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$365.40</b>        |                        |
| <b>TECHO FINANCIERO</b>                          |   |                    |   |  | <b>\$20,816,380.00</b>  |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$0.00</b>          |                        |
| <b>TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> |   |                    |   |  | <b>\$ 20,903,791.13</b> |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$44,326.30</b>     |                        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                             |   |                    |   |  | <b>\$ -</b>             |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$50,057.63</b>     |                        |
| <b>SALDO EN CUENTA</b>                           |   |                    |   |  |                         |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$0.00</b>          |                        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                              |   |                    |   |  |                         |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$21,171,332.56</b> |                        |
| <b>DEPOSITO DE MUNICIPIO</b>                     |   |                    |   |  |                         |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$267,541.43</b>    |                        |
| <b>INTERESES BANCARIOS</b>                       |   |                    |   |  |                         |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$87,411.13</b>     |                        |
| <b>SALDO EN CUENTA</b>                           |   |                    |   |  |                         |                          |              |                     |                     |           |            |            |               |          |                 |         | <b>\$0.00</b>          |                        |

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO





**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23**  
**FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 (REGIONES TERRESTRES)**  
**OBRAS, ACCIONES Y AVANCES**  
**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2020**  
**FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2020**  
**EJERCICIO FISCAL 2019**



| No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | COLONIA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | MONTO APROBADO CON IVA | MONTO CONTRATADO CON IVA | METAS        |                     |                     |           | FECHAS DE |         | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|-------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------|----------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
|             |                 |         |                        |                                   |                        |                          | U. DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | EJERCIDAS | INICIO    | TERMINO | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. | FINANCIERA         | FINANCIERA             |
|             |                 |         |                        |                                   |                        |                          |              |                     |                     |           |           |         |               |          |                 |         |                    |                        |