


AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017
(REGIONES TERRESTRES)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018

FECHA DE CORTE: 28 DE MARZO DE 2018

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-005-2017-LP	BENITO JUAREZ	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE TLAXIACO ENTRE IXTAPEC Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 5,186,771.44	\$ 5,079,974.45	\$ -	\$ 4,621,047.48	M2	4863.25	26/05/2017	22/09/2017	120	PERSONAS	932	100%	100%
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-LP	BENITO JUAREZ	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLES TLAXIACO Y TUXTEPEC, COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 953,388.21	\$ 919,859.90	\$ -	\$ 878,089.75	M2	977.88	05/06/2017	03/08/2017	60	PERSONAS	217	100%	100%
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE QUINTA ENTRE MANTE Y ERNESTO ZEDILLO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 899,590.20	\$ 896,885.85	\$ -	\$ 896,155.40	M2	878.48	26/05/2017	24/07/2017	60	PERSONAS	121	100%	100%
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP	LA ESCONDIDA	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	REHABILITACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE BANQUETASEN CALLE TERCERA ENTRE CARR. A RIO BRAVO Y CALLE PRINCIPAL, COL. LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,833,244.90	\$ 2,689,027.39	\$ 142,028.05	\$ 2,820,053.15	M2	2883.19	29/06/2017	26/09/2017	90	PERSONAS	782	100%	100%
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP	CAMPESTRE	CONSTRUCTORA Y ARENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE ROMITA ENTRE SAN FELIPE Y ESPAÑA, COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,810,652.77	\$ 2,695,370.73	\$ 256,030.90	\$ 2,951,401.63	M2	2535.7	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	1016	100%	100%
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP	CAMPESTRE	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. D E C.V.	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO EN CALLE SILAO, COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,724,318.48	\$ 1,664,803.44	\$ 30,424.85	\$ 1,695,228.29	ML	1836	29/06/2017	26/09/2017	90	PERSONAS	2419	100%	100%
7	ADQUISICION DIVERSAS FACTURAS	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	DIVERSOS PROVEEDORES	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,130,391.32	\$ 2,130,391.32	\$ -	\$ 2,130,391.32	PZA.	1023	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%
8	ADQUISICION DIVERSAS FACTURAS	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	DIVERSOS PROVEEDORES	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (PAVIMENTACION)	\$ 1,385,511.07	\$ 1,385,511.07	\$ -	\$ 1,385,511.07	OTROS	6395.97	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%
9	ADQUISICION DIVERSAS FACTURAS	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,762,504.00	\$ 1,762,504.00	\$ -	\$ 1,762,504.00	PZA.	2,170.00	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%
TOTAL					\$ 19,686,372.39	\$ 19,224,328.15	\$ 428,483.80	\$ 19,140,382.09									

SE REINTEGRO A LA TESOFE EL IMPORTE DE \$82,603.08


 ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CRUBIA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES