

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017
(REGIONES TERRESTRES)

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2017

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-005-2017-LP	BENITO JUAREZ	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE TLAMACO ENTRE IXTAPPEC Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	4471354.69	5186771.44	0	1529991.34	M2	4861.25	26/06/2017	12/09/2017	120	PERSONAS	933	20%	30%	
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-LP	BENITO JUAREZ	TERRACERIAS Y URBANISMOS REV., S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLES TLAMACO Y TLUXTEPEC, COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	821886.39	953388.21	0	275957.97	M2	977.88	05/06/2017	03/08/2017	60	PERSONAS	217	16%	30%	
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP	LUIS DONALDO COLDSO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REV., S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE QUINTA ENTRE MANTE Y ERNESTO ZEDILLO, COL. LUIS DONALDO COLDSO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	773508.79	899590.2	0	269065.76	M2	878.48	26/06/2017	24/07/2017	60	PERSONAS	131	60%	30%	
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP	LA ESCONDIDA	HONORIOS GONZALEZ	REHABILITACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TERCERA ENTRE CARR. A RIO BRAVO Y CALLE PRINCIPAL, COL. LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2442452.5	2833244.9	0	0	M2	2883.16	19/06/2017	26/09/2017	90	PERSONAS	782	0%	0%	
5	DESERTA	CAMPESTRE		PAVIMENTACION EN CALLE ROMITA ENTRE SAN FELIPE Y ESPAÑA, COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2422976.59	2810652.77	0	0	M2	2533.7				PERSONAS	1016	0%	0%	
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP	CAMPESTRE	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO EN CALLE SILOO, COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	1886481.44	1724313.48	0	0	ML	1836	29/06/2017	26/08/2017	90	PERSONAS	2419	0%	0%	
TOTAL					\$ 12,420,660.34	\$ 14,407,966.00	\$ -	\$ 2,069,016.07										

CUENTA NO. 15604585267 (SCOTIABANK)



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CRUBIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018

Proyecto de Todos