

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017
(REGIONES TERRESTRES)

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE: 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
											INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-005-2017-LP	BENITO JUAREZ	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE TLAXIACO ENTRE IXTAPEC Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	5186771.44	5079974.45	0	3942495.06	M2	4863.25	26/05/2017	22/09/2017	120	PERSONAS	932	85%	78%
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-LP	BENITO JUAREZ	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLES TLAXIACO Y TUXTEPEC, COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	953388.21	919859.9	0	818848.96	M2	977.88	05/06/2017	03/08/2017	60	PERSONAS	217	100%	89%
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE QUINTA ENTRE MANTE Y ERNESTO ZEDILLO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	899590.2	896885.85	0	883656.59	M2	878.48	26/05/2017	24/07/2017	60	PERSONAS	121	100%	99%
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP	LA ESCONDIDA	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	REHABILITACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE BANQUETASEN CALLE TERCERA ENTRE CARR. A RIO BRAVO Y CALLE PRINCIPAL, COL. LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2833244.9	2689027.39	0	2003068.86	M2	2883.19	29/06/2017	26/09/2017	90	PERSONAS	782	84%	75%
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP	CAMPESTRE	CONSTRUCTORA Y ARENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE ROMITA ENTRE SAN FELIPE Y ESPAÑA, COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2810652.77	2695370.73	0	808611.22	M2	2535.7	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	1016	0%	30%
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP	CAMPESTRE	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. D E C.V.	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO EN CALLE SILAO, COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	1724318.48	1664803.44	0	1366224.59	ML	1836	29/06/2017	26/09/2017	90	PERSONAS	2419	100%	83%
TOTAL					\$ 14,407,966.00	\$ 13,945,921.76	\$ -	\$ 9,822,905.28									

CUENTA NO. 15604585267 (SCOTIABANK)

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CRUBIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



**COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018

Proyecto de Todeal



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016
(REGIONES TERRESTRES)



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE: 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERCENT INFORME TRIMESTRAL 2017																	
No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REV-HIDRO-002-2017-LP	ARCO IRIS	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE GUINDA ENTRE CALLES PLATA Y CRISTAL, COL. ARCO IRIS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	3133134.96	2872870.27	0	2603494.68	M2	2586.94	26/05/2017	23/08/2017	90	PERSONAS	267	100%	91%
2	SOP-REV-HIDRO-001-2017-LP	RIVERA DE RANCHO GRANDE	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE RIVERA VERDE ENTRE CALLES RIBERA CENTRAL Y JARDIN DE LA RIBERA, COL. RIVERA DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	1909601.74	1890766.38	0	1675021.98	M2	1954.5	26/05/2017	23/08/2017	90	PERSONAS	678	100%	89%
3	SOP-REV-HIDRO-003-2017-LP	SATELITE	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE CALLES 26 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE, COL. SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	301778.95	299857.58	0	286619.66	M2	332.38	26/05/2017	24/07/2017	60	PERSONAS	997	100%	96%
4	SOP-REV-HIDRO-004-2017-LP	PEDRO J. MENDEZ	RAMIRO GARCIA RAMOS	PAVIMENTACION EN CALLE PORTES GIL ENTRE CALLES DIEGOCHO Y TURQUESA, COL. PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	204997.74	199879.95	0	186745.24	M2	196.59	26/05/2017	24/07/2017	60	PERSONAS	1120	100%	94%
TOTAL					\$ 5,549,513.39	\$ 5,263,374.18	\$ -	\$ 4,751,881.56									

CUENTA NO. 15604585267 (SCOTIABANK)

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
EL AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018

El Proyecto de Todos