



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23**  
**FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020 (REGIONES TERRESTRES)**  
**OBRAS, ACCIONES Y AVANCES**  
**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2020**  
**FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-067-2020-LP	FUENTES SECCION LOMAS	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIERRA NEVADA ENTRE CALLE PEKIN Y RIO SAN JUAN, COLONIA FUENTES SECCION LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$17,820,529.68	\$14,632,891.12	M2	10,994.53	6,814.72	5,097.41	15/04/2020	11/10/2020	Personas	6,941	74.80%	42.9%	\$6,272,117.12	\$8,360,774.00
				<b>TOTAL</b>	\$17,820,529.68	\$14,632,891.12											\$6,272,117.12	\$8,360,774.00
				<b>MINISTRADO</b>	\$13,977,548.00												\$34.80	
				<b>TECHO FINANCIERO</b>	\$13,977,548.00												\$0.00	
				<b>TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	\$ 13,984,077.98												\$9,376.07	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	\$ 7,690,829.87												\$11,720.12	
																	\$0.00	
																	\$6,293,248.11	
																	\$0.00	
																	\$6,529.98	
																	\$7,690,829.87	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

\_\_\_\_\_  
 ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO

  
**COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES**  
**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021**