

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES  
INFORME FISCO FINANCIERO DE PROYECTOS DEL EJERCICIO  
FISCAL 2016 DEL FONDO DE CAPUFE.



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2017

CONTRATO	DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGO CONTIVA	METAS			FECHAS DE			BENEFICIARIOS			% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA A	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANCIERO	
SOP-REY-CAPU-018-16-LP	CALLE CANALES ENTRE FERROCARRIL NORTE Y ALDAMA, OCAJUMA ENTRE REVOLUCION Y AUDAMA, NOROCCIDENTE ENTRE CANALES Y LAZARO CARRANZA, TRINIDAD ENTRE BRANCO Y SORIANO DMC2, ZONA CENTRO	CALLE CANALES ENTRE FERROCARRIL NORTE Y ALDAMA, OCAJUMA ENTRE REVOLUCION Y AUDAMA, NOROCCIDENTE ENTRE CANALES Y LAZARO CARRANZA, TRINIDAD ENTRE BRANCO Y SORIANO DMC2, ZONA CENTRO	RECONSTRUCCION CON CEMENTO RESALTAL	METROS CUADRADOS	14865.21	\$ 5,828,002.22	\$ 4,770,580.25	M2	\$ 5,828,002.22	\$ 5,824,126.28	09/09/2016	30/09/2016	120	PERSONAS	781	100%	100%	
SOP-REY-CAPU-019-16-LP	CALLE REVOLUCION ENTRE PONTES EL FUENTE ELVADO Y LUIS SCHUBERLA, COLONIAS FERROCARRIL Y CENTRO.	CALLE REVOLUCION ENTRE PONTES EL FUENTE ELVADO Y LUIS SCHUBERLA, COLONIAS FERROCARRIL Y CENTRO.	RECONSTRUCCION Y RECUBRIMIENTO DE CALLE	METROS CUADRADOS	17939	\$ 7,188,614.98	\$ 7,188,614.75	M2	\$ 7,188,614.98	\$ 7,188,614.98	09/09/2016	31/07/2016	90	PERSONAS	659	100%	100%	
<b>TOTAL</b>						\$ 13,007,697.15	\$ 11,959,295.00		\$ 13,007,697.15	\$ 13,012,751.81								

OBSERVACIONES:

- \* DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CONTRATO SOP-REY-CAPU-018-16-LP SE CONTABILIZA UN REMANENTE DE \$1,058,745.26, MAS UN REINTEGRO DE \$24,711.39
- \* EL MONTO EJERCIDO ES DE \$4,770,580.25, RESULTA DE \$4,795,391.63 MONTO ESTIMADO, MENOS EL REINTEGRO DE \$24,711.39
- \* SE INFORMA QUE HAY UN REMANENTE DEL 2015 POR \$600,245.77 DEL CONTRATO SOP-REY-CAPU-018-16-LP Y DEL REMANENTE DEL 2015, 5 SE SOLICITA LA APROBACION PARA EJERCER ESTOS RECURSOS EN EL CONTRATO SOP-REY-CAPU-019-16-LP, DANDO UN TOTAL DE \$1,658,721.03
- \* EN PROCESOS DE EJECUCION DE TRABAJOS DEL CONTRATO SOP-REY-CAPU-019-16-LP EL MONTO CONTRATADO ES DE \$5,529,993.90, CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO DE \$1,658,721.03, EL MONTO TOTAL ES DE \$7,188,614.93

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CIBRERA  
COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

COORDINACION DE  
FONDOS  
MUNICIPALES  
AYUNTAMIENTO  
REYNOSA 2016 - 2018  
*Proyecto de Trabajo*

