



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
DEL FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)



FECHA DE CORTE ACUMULADO :

MARZO 31 DE 2017

Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE REDUCCION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
P-REY-FAIP-147-15-LP	UNIDAD OBRERA	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MARQUEZ Y ZACATECAS.	\$ 2,813,164.25	\$ 2,813,164.25	ACTA DE CABILDO #67	\$ 2,796,142.83	\$ -	M2				17-dic-15	30-ene-16	45			100%	100%
P-REY-FAIP-001-16-IR	UNIDAD OBRERA	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE ZACATECAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA.	\$ 1,259,477.80	\$ 848,849.53		\$ 843,588.78	\$ -	M2				22-feb-16	13-abr-16	50			100%	100%
P-REY-FAIP-002-16-IR	UNIDAD OBRERA	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y ZACATECAS.	\$ 727,357.63	\$ 724,349.52		\$ 719,869.75	\$ -	M2				22-feb-16	13-abr-16	50			100%	100%
P-REY-FAIP-150-15-LP	JOSE OPEZ PORTILLO III	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION DE CALLE BALTAZAR DIAZ ALMAZAN ENTRE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO Y GENERAL GUADALUPE VICTORIA	\$ 923,289.46	\$ 789,513.63		\$ 719,152.21	\$ -	M2				05-ene-16	04-mar-16	60			100%	100%
P-REY-FAIP-151-15-LP	JOSE OPEZ PORTILLO III	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION EN CUERPO OESTE DE LA CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CARRETERA REYNOSA-SAN FERNANDO	\$ 9,226,710.87	\$ 9,721,990.09		\$ 9,075,071.85	\$ -	M2				05-ene-16	03-abr-16	90			100%	100%
TOTAL				\$ 14,950,000.01	\$ 14,897,867.02		\$ 14,153,825.42	\$ -											

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018