



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
DEL FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)



FECHA DE CORTE ACUMULADO :

SEPTIEMBRE 30 DE 2016

| No. DE OBRA | Nº DE CONTRATO | COLONIA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION | MONTO APROBADO POR CABILDO | MONTO CONTRATADO CON IVA | CONVENIO DE REDUCCION AL MONTO | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | SALDO POR EJERCER | METAS | | | FECHAS DE | | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS | | % DE AVANCE | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------|--|
| | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD CONTRATADA | INICIO | | TERMINO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FISICO | FINANCIERO | |
| 1 | SOP-REY-FAIP-147-15-LP | UNIDAD OBRERA | CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MARQUEZ Y ZACATECAS. | \$ 2.813.164,25 | \$ 2.813.164,25 | ACTA DE CABILDO #67 | \$ 2.796.142,83 | \$ 17.021,42 | M2 | | | | 17-dic-15 | 30-ene-16 | 45 | | | 100% | 99% | |
| 2 | SOP-REY-FAIP-003-16-IR | UNIDAD OBRERA | Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V. | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE ZACATECAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA. | \$ 1.259.477,80 | \$ 848.849,53 | | \$ 843.588,78 | \$ 5.260,75 | M2 | | | | 22-feb-16 | 13-abr-16 | 50 | | | 100% | 99% | |
| 3 | SOP-REY-FAIP-002-16-IR | UNIDAD OBRERA | Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V. | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y ZACATECAS. | \$ 727.357,63 | \$ 724.349,52 | | \$ 719.869,75 | \$ 4.479,77 | M2 | | | | 22-feb-16 | 13-abr-16 | 50 | | | 100% | 99% | |
| 4 | SOP-REY-FAIP-150-15-LP | JOSE OPEZ PORTILLO III | Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V. | PAVIMENTACION DE CALLE BALTAZAR DIAZ ALMAZAN ENTRE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO Y GENERAL GUADALUPE VICTORIA | \$ 923.289,46 | \$ 789.513,63 | | \$ 698.081,13 | \$ 91.432,50 | M2 | | | | 05-ene-16 | 04-mar-16 | 60 | | | 100% | 88% | |
| 5 | SOP-REY-FAIP-151-15-LP | JOSE OPEZ PORTILLO III | Materiales y Triturados de Reynosa, S.A. de C.V. | PAVIMENTACION EN CUERPO OESTE DE LA CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CARRETERA REYNOSA-SAN FERNADO | \$ 9.226.710,87 | \$ 9.721.990,09 | | \$ 9.059.071,85 | \$ 662.918,24 | M2 | | | | 05-ene-16 | 03-abr-16 | 90 | | | 100% | 93% | |
| TOTAL | | | | | \$ 14.950.000,01 | \$ 14.897.867,02 | | \$ 14.116.754,34 | \$ 781.112,68 | | | | | | | | | | | | |

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES