

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2017
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2017
EJERCICIO FISCAL 2017

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1		NUEVO AMANECEER		REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO N° 10	\$ 30,172,413.79	\$ 30,172,413.79	\$ 30,172,413.79	\$ 35,000,000.00	LOTE	1.00						Personas	250,000			\$35,000,000.00
2		NUEVO AMANECEER		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALTERNO SECTOR ORIENTE EN LADO SUR DE DREN EL MORILLO ENTRE CÁRCAMO DE BOMBEO N° 10 Y CALLE LEÓN GUZMÁN	\$ 13,232,622.70	\$ 13,232,622.70	\$ 13,232,622.70	\$ 15,349,842.33	ML	1,024.00						Personas	120,000			\$15,349,842.33
3		NUEVO AMANECEER		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE NUEVO AMANECEER, CALLE FRANCISCO ZARCO	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 360,000.00	M2	79.20						Personas	120			\$360,000.00
4		NUEVO AMANECEER		CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN KÍNDER CAIC EN CALLE BENITO JUÁREZ	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 360,000.00	M2	79.20						Personas	120			\$360,000.00
5		NUEVO AMANECEER		PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIMÓN DE LA GARZA ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENITO JUÁREZ	\$ 2,066,690.16	\$ 2,066,690.16	\$ 2,066,690.16	\$ 2,397,360.59	M2	2,280.66						Personas	277			\$2,397,360.59
6		NUEVO AMANECEER		PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MANUEL POTRERO DEL LLANO Y FRANCISCO ZARCO	\$ 4,516,163.79	\$ 4,516,163.79	\$ 4,516,163.79	\$ 5,238,750.00	M2	4,191.00						Personas	1,209			\$5,238,750.00
7		20 DE NOVIEMBRE		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y TRECE; CALLE TRECE ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y AVE. REVOLUCIÓN	\$ 2,586,206.90	\$ 2,586,206.90	\$ 2,586,206.90	\$ 3,000,000.00	ML	1,968.93						Personas	740			\$3,000,000.00
8		AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIM. VILLA Y ZAPATA CALLE REYNOSA Y PRIMERA PETROLERA	\$ 327,586.21	\$ 327,586.21	\$ 327,586.21	\$ 380,000.00	M2	60.00						Personas	450			\$380,000.00
9		ARCOÍRIS		PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BLANCA ENTRE CALLES RUBÍ Y TURQUESA; CALLE TURQUESA ENTRE BLANCA Y ROSA	\$ 1,034,482.76	\$ 1,034,482.76	\$ 1,034,482.76	\$ 1,200,000.00	M2	1,750.00						Personas	263			\$1,200,000.00
10		RAMÓN PÉREZ		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONAFE EN CALLE QUINTA	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	\$ 360,000.00	M2	79.20						Personas	120			\$360,000.00

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
11		MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIM. SERAPIO RENDÓN EN LA CALLE SERAPIO RENDÓN Y PRINCIPAL	\$ 467,194.04	\$ 467,194.04	\$ 467,194.04	\$ 541,945.09	M2	93.60						Personas	120				\$541,945.09
12		FRACC. PIRÁMIDES		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQ. CON GRIEGOS 12	\$ 197,793.62	\$ 197,793.62	\$ 197,793.62	\$ 229,440.60	M2	270.00						Personas	200				\$229,440.60
13		FRACC. PIRÁMIDES		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQ. CON GRIEGOS 12	\$ 836,364.43	\$ 836,364.43	\$ 836,364.43	\$ 970,182.74	M2	331.00						Personas	200				\$970,182.74
TOTAL					\$ 56,368,552.89	\$ 56,368,552.89	\$ 56,368,552.89	\$ 65,387,521.35													\$65,387,521.35
MINISTRADO								\$ 20,325,804.00												Rendimientos financieros	\$5,241.87
TECHO FINANCIERO								\$ 67,752,677.00													
FISM 2016 (PROGRAMACIÓN DE REMANENTE)																					
1		RIBERAS DE RANCHO GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTUBADO EN CALLE RIBERA DE NOGALES, RIBERA DE CABAÑAS Y RIBERA DE BUCANAS DE 45 CM Y 30 CM	\$ 3,316,202.25	\$ 3,316,202.25	\$ 3,316,202.25	\$ 3,846,794.61	ML	2,073.00						Personas	1,422				\$3,846,794.61

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ

LIC. JOSÉ ALFREDO CASTRO OLGUÍN

C.P. ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRALOR MUNICIPAL

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

LIC. ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA