

**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRA PUBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015, DEL FONDO 3X1 MIGRANTES**

FECHA DE CORTE ACOMULADO: 31 DICIEMBRE 2015

3	N° DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHA DE				%			
									UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	PLAZO EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO
1	SOP-REY-MIGRA-011-	EJIDO DOROTEO ARANGO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS G4	CONSTRUCCION DE AULA EJIDO DOROTEO	\$ 530,000.00	\$ 528,017.82	\$ 528,017.82	\$ 0.00	1	\$ 530,000.00	\$ 528,017.82	\$ 528,017.82	15-may	13-jul	60 DIAS	1	1	100%
2	SOP-REY-MIGRA-012-15-1P	LOS CABAZOS	MULTISERVICIOS MACROREY SA DE CV	CONSTRUCCION DE AULA, LOS CAVAZOS	\$ 530,000.00	\$ 529,982.83	\$ 529,982.83	\$ 0.00	1	\$ 530,000.00	\$ 529,982.83	\$ 529,982.83	15-may	13-jul	60 DIAS	1	1	100%
3	SOP-REY-MIGRA-013-15-1P	RODOLFO TORRE CANTU	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDMIENTOS SA DE CV	RED DE AGUA POTABLE, COL. RODOLFO TORRE CANTU	\$ 1,832,190.00	\$ 1,831,008.33	\$ 1,831,008.33	\$ 0.00	1	\$ 1,832,190.00	\$ 1,831,008.33	\$ 1,831,008.33	15-may	03-jul	50 DIAS	1	1	100%
4	SOP-REY-MIGRA-059-15-1P	LAZARO CARDENAS	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIA LAZARO CARDENAS	\$ 2,200,000.00	\$ 2,199,442.38	\$ 1,934,675.42	\$ 264,766.96	1	\$ 2,200,000.00	\$ 2,199,442.38	\$ 2,199,442.38	23-jul	15-sep	55 DIAS	1	1	100%