



**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
 INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
 DEL FONDO**



FECHA DE CORTE ACOMULADO : 31/12/2015

CONTINGENCIAS ECONOMICAS -3

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-CONT-137-15-AD	VILLA FLORIDA	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Repavimentacion	349479.2	349479.2	349479.2	349479.2		M2		940.00		21-oct-15	09-nov-15	20	PERSONAS	158	100%	100%
2	SOP-REY-CONT-138-15-IR	VILLA FLORIDA	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Repavimentacion	458665.08	458665.08	458665.08	458665.08		M2		1198.5		30-oct-15	19-nov-15	20	PERSONAS	70	100%	100%
3	SOP-REY-CONT-139-15-IR	FUENTES SECCION LOMAS	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Repavimentacion	489038.24	489038.24	489038.24	489038.24		M2		1799.03		30-oct-15	19-nov-15	20	PERSONAS	66	100%	100%
4	SOP-REY-CONT-144-15-AD	ZONA CENTRO	Mariela Madelein Martinez Martinez	Repavimentacion Asfaltica	263739.17	263739.17	263739.17	263739.17		M2		700		24-nov-15	29-dic-15	25	PERSONAS	46	100%	100%
TOTAL					\$ 1,560,921.69	\$ 1,560,921.69	\$ 1,560,921.69	\$ 1,560,921.69												

 ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES