



FECHA DE CORTE ACUMULADO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TERCER INFORME TRIMESTRAL

| No. DE OBRA | Nº DE CONTRATO | COLONIA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION | MONTO CONTRATADO CON IVA | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | METAS | | FECHAS DE | | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS | |
|--------------|-------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | INICIO | TERMINO | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | SOP-REY-HIDRO-106-15-LP | PARQUE INDUSTRIAL | Guillermo Gilberto Villalobos Garcia | Pavimentación Hidráulica | \$ 6'599,332.54 | \$ 0.00 | M2 | 9,916.39 | 03-sep-15 | 02-oct-15 | 30 | PERSONAS | 760 |
| 2 | SOP-REY-HIDRO-126-15-LP | VARIAS | Diagnosis y Consultoria Energetica, S.A. de C.V. | Suministro y Colocacion de Alumbrado Publico | \$ 1'595,317.12 | \$ 0.00 | PZA | 746 | 12-oct-15 | 10-nov-15 | 30 | PERSONAS | 214 |
| 3 | SOP-REY-HIDRO-127-15-LP | ZONA CENTRO | Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V. | Suministro y Colocacion de Concreto Estampado y Alumbrado Publico | \$ 3'695,627.49 | \$ 0.00 | M2 | 4409.17 | 12-oct-15 | 10-dic-15 | 60 | PERSONAS | 494 |
| 4 | SOP-REY-HIDRO-141-15-LP | PEDRO J. MENDEZ | Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V. | Pavimentación Hidráulica | \$ 2'427,381.84 | \$ 0.00 | M2 | 2044.35 | 09-nov-15 | 21-dic-15 | 40 | PERSONAS | 324 |
| TOTAL | | | | | \$ 14'317,658.99 | \$ 0.00 | | | | | | | |