

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL RECURSO 2013, AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
001/2013	SOP-REY-REGIO-166-13-AD	AMPLIACION RODRIGUEZ	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA, RIEGO DE LIGA EN LA CALLE COAHUILA ENTRE LAS CALLES PUERTO VALLARTA Y TUXPAN EN LA COLONIA AMPLIACION RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$260,550.43	\$260,550.43	\$260,550.43	\$302,238.50	M2	Carpeta Asfaltica (Asimetrica) 890.25	366.44		31/12/2013	08/02/2014	PERSONAS	107	100%	94%	\$285,295.68	\$16,942.82
									M2	Riego de Liga 890.25	1,220.25									
									M2	Carpeta Asfaltica 890.25	1,220.25									
002/2013	SOP-REY-REGIO-167-13-AD	BUROCRATICA	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE CESAR ENTRE LAS CALLES LATERAL DEL CANAL Y AUDITORES EN LA COLONIA BUROCRÁTICA, EN MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$177,142.09	\$177,142.09	\$177,142.09	\$205,484.82	M2	Pavimento 450	600.00		31/12/2013	08/02/2014	PERSONAS	54	100%	72%	\$148,426.33	\$57,058.49
									ML	Banqueta 450	20.00									
003/2013	SOP-REY-REGIO-168-13-JR	FRACCIONAMIENTO DEL RIO	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LAS CALLES PRIVADA SIN NOMBRE Y PEDRO J. MENDEZ EN EL FRACCIONAMIENTO DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$341,307.18	\$341,307.18	\$341,307.18	\$395,816.33	M2	Carpeta Asfaltica (Asimetrica) 1397	481.58	481.15	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	168	100%	79%	\$314,423.85	\$81,402.48
									M2	Riego de Liga 1397	1,605.26	1,599.00								
									M2	Carpeta Asfaltica 1397	1,605.26	1,599.00								
004/2013	SOP-REY-REGIO-169-13-AD	LEAL PUENTE	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE UNO ENTRE LAS CALLES POZA RICA HASTA TOPAR EN LA COLONIA LEAL PUENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$269,860.27	\$269,860.27	\$269,860.27	\$313,037.91	M2	Carpeta Asfaltica (Asimetrica) 1265	379.50	323.00	31/12/2013	08/02/2014	PERSONAS	152	100%	75%	\$235,508.14	\$77,529.77
									M2	Riego de Liga 1265	1,265.00	975.68								
									M2	Carpeta asfaltica 1265	1,265.00	975.68								
005/2013	SOP-REY-REGIO-170-13-LP	LOMA BLANCA	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA LOMA BLANCA ENTRE LAS CALLES PRIVADA DEL AGAVE Y LOMA LARGA, ASI COMO BACHEO Y SELLO CON MATERIAL 3A. Y RIEGO DE LIGA DE LA AVENIDA LOMA BLANCA ENTRE LAS CALLES BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y LOMA LARGA EN LA COLONIA LOMA BLANCA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,315,445.69	\$2,315,445.69	\$2,315,445.69	\$2,685,917.00	M2	Carpeta Asfaltica (Asimetrica) 373.15	1,470.00		03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	45	100%	58%	\$1,587,274.73	\$1,118,642.27
									M2	Riego de Liga 373.15	4,900.00									
									M2	Carpeta asfaltica 373.15	4,900.00									
									M2	pavimento hidraulico 373.15	2,750.00									
006/2013	SOP-REY-REGIO-171-13-IR	MANO CON MANO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ROSALINDA GUERRERO ENTRE LAS CALLES ROBERTO GARZA CANTU A CAMINO VECINAL EN LA COLONIA MANO CON MANO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$356,157.03	\$356,157.03	\$356,157.03	\$413,142.15	M2	Pavimento 987	630.00	613.58	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	118	100%	95%	\$391,786.18	\$21,355.07

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL RECURSO 2013, AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
007/2013	SOP-REY-REGIO-172-13-AD	AMPLIACION LONGORIA	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES NARCISO MENDOZA Y 6 DE FEBRERO EN LA COLONIA AMPLIACION LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$159,784.43	\$159,784.43	\$159,784.43	\$105,349.94	M2	Carpeta Asfáltica (Asimétrica) 720	190.00	199.21	31/12/2013	08/02/2014	PERSONAS	86	100%	93%	\$171,615.01	\$13,734.03
									M2	Riego de Liga 720	800.00	723.99								
									M2	Carpeta Asfáltica 720	800.00	723.99								
008/2013	SOP-REY-REGIO-173-13-4R	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	SERGIO HUMBERTO SOSA PEREZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSE LUIS AMARO ENTRE LAS CALLES DE LAS GUINARDAS E ING. ARNOLDO GARZA EN LA COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$820,820.83	\$820,820.83	\$820,820.83	\$952,152.16	M2	1,500.00	1,423.80	1,231.60	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	180	100%	78%	\$741,522.98	\$210,629.18
009/2013	SOP-REY-REGIO-174-13-AD	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	CONSTRUCTORA MALDHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA PRIVADA 2 DESDE CALLE RIBERA DEL SAUCE A TOPAR EN LA COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$84,945.81	\$84,945.81	\$84,945.81	\$98,537.14	M2	375.00	334.30	294.34	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	45	100%	70%	\$69,048.75	\$29,488.39
010/2013	SOP-REY-REGIO-175-13-4R	SIERRA DE LA GARZA	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ZACATEPEC ENTRE LAS CALLES REYNOSA Y MORELIA/BUVIO, ESPUELA EN LA COLONIA SIERRA DE LA GARZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$344,128.21	\$344,128.21	\$344,128.21	\$399,188.72	M2	pavimento 487.5	495.00	498.63	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	59	100%	96%	\$382,551.24	\$16,637.48
									M2	banqueta 487.5	264.00	103.84								
									ML	Guarnicion 487.5	132.00	88.40								
011/2013	SOP-REY-REGIO-176-13-4R	AMPLIACION LONGORIA	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLEJON NORTE ENTRE LAS CALLES RIO ALAMO Y RIO MANTE EN LA COLONIA AMPLIACION LONGORIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$329,974.01	\$329,974.01	\$329,974.01	\$382,769.85	M2	540.00	630.00	558.94	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	65	100%	94%	\$360,162.32	\$22,607.53
012/2013	SOP-REY-REGIO-177-13-LP	AMPLIACION ESFUERZO NACIONAL	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MICHOCAGAN ENTRE LAS CALLES DURANGO Y TOLERANCIA EN LA COLONIA AMPLIACION ESFUERZO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,917,505.87	\$2,917,505.87	\$2,917,505.87	\$3,384,306.81	M2	Pavimento 2376	5,124.00	4,856.48	03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	285	100%	99%	\$3,347,248.58	\$37,058.23
									M2	Banqueta 2376	1,586.00	1,524.23								
									ML	Guarnicion 2376	1,220.00	977.00								
013/2013	SOP-REY-REGIO-178-13-4R	ANTONIO GARCIA ROJAS	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAS CALLES AZALEA SUR Y FRANCISCO L MACERO EN LA COLONIA ANTONIO GARCIA ROJAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,347,727.05	\$1,347,727.05	\$1,347,727.05	\$1,563,363.38	M2	Pavimento 3190	2,436.00	1,397.28	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	383	100%	61%	\$949,889.23	\$613,474.15
									M2	Banqueta 3190	698.00	584.29								
									ML	Guarnicion 3190	580.00	370.55								
014/2013	SOP-REY-REGIO-178-13-4R	ANTONIO GARCIA ROJAS	INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES ALVARO OREGON Y PLAN DE AYALA EN LA COLONIA ANTONIO GARCIA ROJAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,550,341.49	\$1,550,341.49	\$1,550,341.49	\$1,788,396.13	M2	Pavimento 2304	2,850.00	2,545.84	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	276	100%	93%	\$1,674,617.35	\$123,778.75
									M2	Banqueta 2304	600.00	596.05								
									ML	Guarnicion 2304	600.00	438.10								
015/2013	SOP-REY-REGIO-180-13-4R	GUADALUPE VICTORIA	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUATRO ENTRE LA LATERAL DEL CANAL RODHE A TOPAR EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,607,659.59	\$1,607,659.59	\$1,607,659.59	\$1,864,885.12	M2	2,368.00	3,520.00	3,155.50	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	284	100%	95%	\$1,777,016.72	\$87,888.40
016/2013	SOP-REY-REGIO-181-13-4R	JOSE LOPEZ PORTILLO	CONSTRUCTORA DIGAT, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES JOSE LOPEZ PORTILLO Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,242,398.10	\$1,242,398.10	\$1,242,398.10	\$1,441,181.80	M2	Pavimento 2750	2,100.00	1,836.51	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	330	100%	66%	\$952,598.54	\$488,583.26
									M2	Banqueta 2750	650.00	442.04								
									ML	Guarnicion 2750	500.00	331.45								

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL RECURSO 2013, AL TERCER TRIMESTRE DE 2014



No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
017/2013	SOP-REY-REGIO-182-13-IR	LAZARO CARDENAS	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y BRASIL Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,344,110.17	\$1,344,110.17	\$1,344,110.17	\$1,569,167.80	M2	2,310.00	1,907.26	1,881.48	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	277	100%	91%	\$1,413,574.92	\$145,582.88
018/2013	SOP-REY-REGIO-183-13-AD	MARTE R. GOMEZ	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE APATZINGAN ENTRE LAS CALLES XTEPEC Y FELIPE BERRIOZABAL EN LA COLONIA MARTE R. GOMEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$150,231.49	\$150,231.49	\$150,231.49	\$174,269.53	M2	Banqueta 1800	488.00	353.87	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	210	100%	63%	\$109,286.07	\$64,982.46
									ML	Guarnicion 1800	80.00	20.60								
019/2013	SOP-REY-REGIO-184-13-IR	REVOLUCION OBRERA	COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRULLAS ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y PALMILLAS EN LA COLONIA REVOLUCION OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,143,220.85	\$1,143,220.85	\$1,143,220.85	\$1,326,136.19	M2	Pavimento 2900	2,184.00	1,590.16	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	312	100%	82%	\$1,092,740.74	\$233,395.45
									M2	Banqueta 2600	320.00	419.76								
									ML	Guarnicion 2600	260.00	64.75								
020/2013	SOP-REY-REGIO-186-13-IR	AMPLIACION LAZARO CARDENAS	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE MA. GOMEZ VILLANUEVA ENTRE LAS CALLES 1 DE DICIEMBRE A TOPAR EN LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,593,877.45	\$1,593,877.45	\$1,593,877.45	\$1,840,897.84	M2	Pavimento 3325	2,485.00	2,517.25	03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	360	100%	82%	\$1,521,978.81	\$328,819.03
									M2	Banqueta 3325	750.00	481.30								
									ML	Guarnicion 3325	700.00	349.70								
021/2013	SOP-REY-REGIO-186-13-LP	MANUEL TARRAGA	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LAS CALLES CALANDRIAS Y LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA MANUEL TARRAGA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,680,695.53	\$2,680,695.53	\$2,680,695.53	\$3,109,606.81	M2	Pavimento 4044	5,416.60		03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	485	100%	76%	\$2,354,827.83	\$754,778.98
									M2	Banqueta 4044	568.10									
									ML	Guarnicion 4044	437.00									
022/2013	SOP-REY-REGIO-187-13-LP	NUEVO MILENIO	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE VIVIENDA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE JOEL OLVERA ENTRE LAS CALLES ROBERTO HERNANDEZ Y AMALIA VIDALES EN LA COLONIA NUEVO MILENIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,675,817.12	\$4,675,817.12	\$4,675,817.12	\$5,423,947.86	M2	Pavimento 5886	7,896.00	7,521.92	03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	700	100%	92%	\$4,987,273.93	\$436,673.93
									M2	Banqueta 5886	2,988.00	1,879.31								
									ML	Guarnicion 5886	1,660.00	1,274.15								
					\$25,713,700.69	\$25,713,700.69	\$25,713,700.69	\$29,027,892.80											\$24,848,667.06	\$4,070,224.84

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL RECURSO 2013, AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
<p>COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES</p>  <p>I.L.C. GILBERTO SALGUERO VALDEZ</p>  <p>COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016</p>																						
<p>"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"</p>																						

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
							TOTAL	FEDERAL	CONCEPTO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
001/2014	SOP-REY-REGIO-164-14-LP	ZONA CENTRO	GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES: JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$12,885,125.43	\$12,885,125.43	\$12,885,125.43	\$14,946,745.50	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO	M2	1,181.00			26/08/2014	29/10/2014	CIUDAD	50%	30%	\$4,484,023.65	\$10,462,721.85		
									CONSTRUCCION DE FUENTE FIES DESCALZOS	PZA	4.00											
									MACETEROS	PZA	3.00											
									RAMPAS PARA ASCENSO DE DISCAPACITADOS	M2	36.00											
									SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADCRETO	M2	1,798.00											
									SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANTERA LAMINADA	M2	2,227.00											
LUMINARIAS	PZA	22.00																				

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

LIC. GILBERTO SALGUERO VALDEZ
COORDINACIÓN GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD REYNOSA TAM 2013 - 2016