

FECHA DE CORTE ACUMULADO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS				FECHAS DE			BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
						UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD ALCANZADA	INICIO	TERMINO	Plazo de Ejecucion /dias	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE 5 DE MAYO Y 14 DE FEBRERO EN LA COL. SATELITE II	METROS CUADRADOS	4,053,416.00	3,266,042.90	METROS CUADRADOS	NA	5923.32	5984.82	18-oct-16	20-dic-16	60	PERSONAS	1,002	100%	80.58%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 ENTRE CANSECO Y CESAR LOPEZ DE LARA EN LA COL. PEDRO J. MENDEZ	METROS CUADRADOS	1,015,620.00	508,745.76	METROS CUADRADOS	NA	1260.33	1236.88	18-oct-16	16-dic-16	50	PERSONAS	133	100%	50.09%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMILO DURAN ENTRE AVE. LAS TORRES Y JOEL OLVERA EN LA COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	METROS CUADRADOS	3,435,328.00	1,684,755.93	METROS CUADRADOS	NA	5304.69	5136.55	18-oct-16	23-dic-16	60	PERSONAS	1,049	100%	49.04%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERANIOS ENTRE SAN ANGEL Y NOGALES DE LA COL. ESPERANZA	METROS CUADRADOS	3,345,588.00	1,675,282.16	METROS CUADRADOS	NA	4147.64	4110.26	18-oct-16	20-dic-16	40	PERSONAS	1,067	100%	50.70%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CAVAZOS LERMA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ	METROS CUADRADOS	772,116.00	386,300.58	METROS CUADRADOS	NA	900.30	939.41	18-oct-16	06-dic-16	60	PERSONAS	275	100%	50.04%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR DICAMPO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	METROS CUADRADOS	722,002.00	361,343.50	METROS CUADRADOS	NA	896.52	876.92	18-oct-16	06-dic-16	40	PERSONAS	250	100%	50.05%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE CTO. JUAN RODRIGUEZ ENTRE ESQUINA MIGUEL HIDALGO EN LA COL. RENACIMIENTO	METROS CUADRADOS	2,162,160.00	672,753.59	METROS CUADRADOS	NA	1915.39	1882.00	18-oct-16	26-dic-16	60	PERSONAS	100	100%	31.12%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 26 DE NOVIEMBRE Y 01 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. SATELITE	METROS CUADRADOS	4,624,824.00	2,327,553.44	METROS CUADRADOS	NA	6078.98	5992.15	18-oct-16	23-dic-16	60	PERSONAS	2,673	100%	50.32%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMARGO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y PRINCIPAL EN LA COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE	METROS CUADRADOS	1,105,276.00	499,315.58	METROS CUADRADOS	NA	1578.98	1428.45	18-oct-16	16-dic-16	50	PERSONAS	350	100%	45.18%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MONTE ALBAN ENTRE GUELATAO Y ZAMAONA EN LA COL. BENITO JUAREZ	METROS CUADRADOS	2,329,440.00	1,394,422.76	METROS CUADRADOS	NA	3244.12	2946.29	18-oct-16	21-dic-16	60	PERSONAS	1,250	100%	59.86%
ACCIONES SOCIALES	CAPACITACION AUTO EMPLEO	ACCIONES SOCIALES, CURSOS Y TALLERES	CURSOS	2,595,260.00	1,876,988.80	CURSOS	NA	48	48	18-oct-16	16-dic-16	50	PERSONAS	1943	100%	72.32%
TOTAL:				26,161,030.00	14,653,505.00											



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA



**COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018