


COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017
(REGIONES MARITIMAS)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
1	SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-UP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	DUCONE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PEDRO J. MINDEZ ENTRE CALLES AMERICO VILLARREAL Y VICENTE GOMEZ FAHIAS, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,017,356.32	\$ 1,997,057.12	\$ -	\$ 2,105,517.70	M2	2018.21	11/09/2017	05/12/2017	90	PERSONAS	344	100%	100%	
2	SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-UP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	INSA ETMEX ASIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIO FORTES GIL Y LAURO AGUIRRE, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,225,145.90	\$ 2,228,493.64	\$ -	\$ 2,078,552.93	M2	2269.2	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	525	100%	100%	
3	SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-UP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	TERRAZERAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EMILIO FORTES GIL ENTRE AMERICO VILLARREAL Y BLADALIFE VICTORIA, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,641,143.29	\$ 2,695,999.09	\$ -	\$ 2,745,063.94	M2	2853.67	11/09/2017	29/12/2017	90	PERSONAS	983	100%	100%	
4	SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-UP	LUIS DONALDO COLOSIO	GEOTECNIA Y SUPERFISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SONORA ENTRE RIO PURIFICACION Y CALLE SEPTIMA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,097,397.36	\$ 3,074,372.58	\$ -	\$ 2,941,968.51	M2	3775.41	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	202	100%	100%	
5	SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-4R	UNIDAD Y PROGRESO	ROBERTO AVILES ROSALES	PAVIMENTACION EN CALLE PASCUAL ORTEG RUBIO ENTRE COLOR Y ACCESO A CENTRAL DE AUTOBUSES, COL. UNIDAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,367,738.22	\$ 2,297,831.46	\$ -	\$ 2,031,468.22	M2	1638	26/10/2017	29/12/2017	290	PERSONAS	790	100%	100%	
6	ADQUISICION FACTURA NO. 287	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 53,070.00	\$ 53,070.00	\$ -	\$ 53,070.00	PZA.	30	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%	
7	ADQUISICION FACTURA NO. 206 Y 907	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PAVIMENTACION	\$ 29,348.00	\$ 29,348.00	\$ -	\$ 29,348.00	LTS.	7200	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%	
TOTAL					\$ 12,754,499.99	\$ 12,575,765.95	\$ -	\$ 11,985,368.36										



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACION DE
FONDOS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO
REYNOSA 2016 - 2018

Proyecto de Todos