


COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017
(REGIONES TERRESTRES)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-009-2017-LP	BENITO JUAREZ	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE TURBADO ENTRE INTAPSC Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 5,186,771.44	\$ 5,078,934.45	\$ -	\$ 4,199,807.78	M2	4863.25	26/05/2017	23/08/2017	120	PERSONAS	332	83%	78%	
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-LP	BENITO JUAREZ	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLES TLASIAGO Y TUXTEPEC, COL. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 919,188.21	\$ 919,856.90	\$ -	\$ 874,032.81	M2	977.88	06/05/2017	03/08/2017	60	PERSONAS	217	100%	89%	
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE QUINTA ENTRE MANTE Y ERNESTO ZEDILLO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAU, PMS.	\$ 859,590.20	\$ 856,885.85	\$ -	\$ 894,386.32	M2	878.48	26/05/2017	24/07/2017	60	PERSONAS	121	100%	99%	
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP	LA ESCONDIDA	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	REHABILITACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TERCERA ENTRE CARR. A RIO BRAVO Y CALLE PRINCIPAL, COL. LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,833,344.90	\$ 2,688,027.39	\$ 147,028.05	\$ 2,803,985.59	M2	2883.19	29/04/2017	16/09/2017	90	PERSONAS	782	84%	75%	
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP	CAMPESTRE	CONSTRUCTORA Y ARIENDADORA JAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE ROMITA ENTRE SAN FELIPE Y ESPAÑA, COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,810,652.77	\$ 2,696,370.73	\$ 255,030.90	\$ 2,933,591.45	M2	2535.7	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	1016	0%	30%	
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP	CAMPESTRE	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO EN CALLE SLAG, COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,774,318.48	\$ 1,664,803.44	\$ 30,424.85	\$ 1,684,968.47	M	1436	29/06/2017	26/09/2017	90	PERSONAS	2419	100%	83%	
6	ADQUISICION DIVERSAS FACTURAS	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	DIVERSOS PROVEEDORES	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,130,991.32	\$ 2,130,991.32	\$ -	\$ 2,130,991.32	PZA.	1023	01/12/2017	28/12/2017				100%	100%	
6	ADQUISICION DIVERSAS FACTURAS	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	DIVERSOS PROVEEDORES	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (PAVIMENTACION)	\$ 1,385,511.07	\$ 1,385,511.07	\$ -	\$ 1,385,511.07	DIV.	6395.97	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%	
TOTAL					\$ 17,923,868.39	\$ 17,461,824.15	\$ 428,483.80	\$ 17,306,054.81										


ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CRUBIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACION DE
FONDOS
MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018

Proyecto de Todos!