

**RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2015
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EJERCICIO FISCAL 2015**



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO			
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	RISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA				
01/2015	SOP-REY-FAISM-019-15-LP	FERROCARRIL PONIENTE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLEJÓN 9 Y LUCIO BLANCO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,572.74	\$977,572.74	\$977,572.74	\$1,133,984.38	M2	1,603.21	1,568.75	1,549.79	25/05/2015	23/07/2015	Personas	200	100.00%	99.16%	\$1,124,478.61	\$9,505.77				
02/2015	SOP-REY-FAISM-020-15-LP	ARTICULO 127	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE, SANTA GERTRUDIS, SAN ISIDRO, SAN JUAN ENTRE CALLES SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO EN LA COLONIA ARTICULO 127 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,594,580.57	\$1,594,580.57	\$1,594,580.57	\$1,849,713.46	ML	1,856.00	1,856.00	1,926.12	25/05/2015	13/07/2015	Personas	450	100.00%	85.75%	\$1,586,203.05	\$263,510.41				
03/2015	SOP-REY-FAISM-021-15-LP	JACINTO LOPEZ II	VARSAL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ ENTRE CALLES ARTICULO 127 Y LIBERTAD, COLONIA JACINTO LÓPEZ II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$176,502.14	\$176,502.14	\$176,502.14	\$204,742.48	ML	161.00	161.00	157.60	25/05/2015	13/07/2015	Personas	60	100.00%	98.56%	\$201,794.67	\$2,947.81				
04/2015	SOP-REY-FAISM-022-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCTORA ROCOSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE LEÓN GUZMÁN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA, REVOLUCIÓN Y TRECCE ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y EJERCITO NACIONAL, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,376,435.06	\$1,376,435.06	\$1,376,435.06	\$1,596,664.67	ML	1,017.00	1,017.00		25/05/2015	13/07/2015	Personas	750	72.00%	30.00%	\$478,999.40	\$1,117,665.27				
05/2015	SOP-REY-FAISM-023-15-LP	NUEVO AMANECER-20 DE NOVIEMBRE	INMUEBLES SALSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE LEÓN GUZMÁN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIAS NUEVO AMANECER Y 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,437,153.39	\$1,437,153.39	\$1,437,153.39	\$1,667,097.93	ML	1,050.00	536.70		25/05/2015	13/07/2015	Personas	800	85.00%	61.98%	\$1,033,349.90	\$633,748.03				
06/2015	SOP-REY-FAISM-024-15-LP	AQUILES SERDÁN-ZONA CENTRO	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLES MATAMOROS, ANAYA Y GUERRERO HASTA EVA SÁMANO, COLONIAS AQUILES SERDÁN Y CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,055,560.86	\$2,055,560.86	\$2,055,560.86	\$2,384,450.60	ML	941.00	941.00		25/05/2015	13/07/2015	Personas	500	95.00%	72.06%	\$1,718,215.19	\$666,235.41				
07/2015	SOP-REY-FAISM-034-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PLANTELES EDUCATIVOS: ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ	\$710,680.17	\$710,680.17	\$710,680.17	\$824,389.00	ML	287.00	384.84	389.80	22/06/2015	20/08/2015	Personas	550	100.00%	96.27%	\$793,642.04	\$30,746.96				
		LA ESCONDIDA		ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA					ML	277.00	178.84	178.20			Personas	250								
		ERNESTO ZEDILLO		JARDIN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS					ML	120.00	114.00	221.00			Personas	300								
		TAMAULIPAS I		JARDIN DE NIÑOS NAZARITA GONZÁLEZ					ML	330.00	100.10	96.32			Personas	120								
		MÓDULO 2800 RANCHO GRANDE		ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN					ML	88.00	121.00	113.80			Personas	100								
08/2015	SOP-REY-FAISM-035-15-LP	FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA GRIEGOS 12	\$505,300.94	\$505,300.94	\$505,300.94	\$586,149.09	M2	79.20	35.59	33.61	29/06/2015	26/09/2015	Personas	250	100.00%	92.67%	\$543,190.57	\$42,958.52				
		INDEPENDENCIA		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 4 ESQUINA CON FRANCISCO VILLA					M2	79.20	56.37	54.31			Personas	300								
09/2015	SOP-REY-FAISM-036-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA (2) EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ EN AVENIDA LAS TORRES	\$684,816.89	\$684,816.89	\$684,816.89	\$794,387.59	M2	158.40	71.18	68.99	29/06/2015	26/09/2015	Personas	250	100.00%	95.50%	\$788,645.52	\$35,742.07				
		MANUEL TARRAGA		CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN JARDIN DE NIÑOS LEONEL QUIROZ VERGARÁ EN CALLE CALANDRIAS					M2	79.20	56.37	54.01			Personas	250								
10/2015	SOP-REY-FAISM-037-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	DUCTOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CASEXA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN PRIMARIA CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA EN CALLE ZACATECAS	\$637,047.43	\$637,047.43	\$637,047.43	\$738,975.02	M2	79.20	79.20		29/06/2015	26/09/2015	Personas	270	80.00%	57.45%	\$424,519.94	\$314,455.08				
		JACINTO LOPEZ II		CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN ESCUELA PRIMARIA DARIO REYES EN J. GONZALEZ AGULLERA					M2	79.20	79.20				Personas	500								
11/2015	SOP-REY-FAISM-044-15-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE OSCAR LOEBBERT ENTRE CALLES RO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL ROBHE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,869,329.64	\$2,869,329.64	\$2,869,329.64	\$3,328,422.38	M2	4,005.57	3,080.53	3,083.94	06/07/2015	23/09/2015	Personas	300	100.00%	97.45%	\$3,243,611.66	\$84,810.72				
12/2015	SOP-REY-FAISM-045-15-LP	FERROCARRIL PONIENTE	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLEJÓN 5 Y CALLEJÓN 7, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,610,327.53	\$1,610,327.53	\$1,610,327.53	\$1,867,979.93	M2	3,018.95	2,626.67		06/07/2015	23/09/2015	Personas	200	100.00%	83.89%	\$2,129,385.32	\$408,798.14				
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO																	\$577,761.66	\$577,761.66	\$577,761.66	\$670,203.53
TOTAL DE CONTRATO SOP-REY-FAISM-045-15-LP					\$2,188,089.19	\$2,188,089.19	\$2,188,089.19	\$2,538,183.46																
01/2015	SOP-REY-FAISM-056-15-LP	LA ESCONDIDA	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN LAS CALLES: ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE BERNARDO GUTIÉRREZ (CALLE 36) Y CALLE 48; CALLE 40 ENTRE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE SEGUNDA; CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE 40 Y CALLE DIEZ; CALLE DIEZ ENTRE PEMEX Y CALLE SEGUNDA; PEMEX ENTRE CALLE DIEZ HASTA COLECTOR EN COLECTOR EXISTENTE, INCLUIVE DESCARGAS, COLONIA LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,229,029.34	\$3,229,029.34	\$3,229,029.34	\$3,745,674.03	ML	700.00	636.00		30/07/2015	07/09/2015	Personas	600	75.00%	73.06%	\$3,716,642.77	\$1,370,349.24				
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO																	\$1,156,282.74	\$1,156,282.74	\$1,156,282.74	\$1,341,287.98
				TOTAL DE CONTRATO SOP-REY-FAISM-056-15-LP																	\$4,385,312.08	\$4,385,312.08	\$4,385,312.08	\$5,086,962.01
04/2015	SOP-REY-FAISM-057-15-LP	ERNESTO ZEDILLO	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES: CAOBAS ENTRE PRIMERA Y SIETE, TRES Y SIETE ENTRE ENCINOS Y CAOBAS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,018,733.55	\$4,018,733.55	\$4,018,733.55	\$4,661,730.92	ML	5,145.00	6,321.00		20/07/2015	07/10/2015	Personas	600	95.00%	98.89%	\$4,980,515.61	\$55,827.00				
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO																	\$322,941.11	\$322,941.11	\$322,941.11	\$374,611.69
				TOTAL DE CONTRATO SOP-REY-FAISM-057-15-LP																	\$4,341,674.66	\$4,341,674.66	\$4,341,674.66	\$5,036,342.61
05/2015	SOP-REY-FAISM-076-15-LP	LA ESCONDIDA	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS DE LAS CALLES: LAGUNA DEL CHARRAL, CEBADONDO JUNCO, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ENRIQUE CABALLERO, INCLUIVE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EJIDO LA ESCONDIDA Y COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,694,489.38	\$2,694,489.38	\$2,694,489.38	\$3,125,607.68	ML	1,000.00	703.50		07/08/2015	15/10/2015	Personas	600	85.00%	66.01%	\$2,063,347.14	\$1,062,200.54				



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	RISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
																			\$22,599.28	
																			\$14,767,756.02	

PROGRAMACIÓN DE REMANENTE DE FISM, RECURSO 2014

01/2015	SOP-REY-FAISM-135-15-1R	PRADERAS DE ORIENTE	MULTISERVICIOS ABACO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRADOS DE ESTIO ENTRE LAS CALLES PRADOS DEL NORTE Y CANAL ANZALDUAS, (INCLUYE DOS TRAMOS DE CALLE PRADOS DEL NORTE), COLONIA PRADERAS DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,695,092.57	\$1,695,092.57	\$1,695,092.57	\$1,966,307.38	MI	95.00	95.00		27/10/2015	30/11/2015	Personas	350	45.00%	40.28%	\$792,051.27	\$1,174,256.11
02/2015	SOP-REY-FAISM-136-15-1R	MANUEL TARRAGA	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS LEONEL QUIROZ VERGARA EN CALLE CALANDRIAS ENTRE LAS CALLES GORRIÓN Y MIRLO, COLONIA MANUEL TARRAGA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$499,348.58	\$499,348.58	\$499,348.58	\$579,244.35	LOTE	1.00	1.00	1.00	29/10/2015	07/12/2015	Personas	250	100.00%	99.02%	\$573,588.17	\$5,656.18
								\$ 2,545,551.73											\$1,365,639.44	\$1,179,912.29
								SALDO EN CUENTA												
								\$ 1,381,195.77												

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JOSÉ ELIAS LEAL



SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

[Signature]

C. IRMA AMERIA GARCIA VELASCO

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA

[Signature]

C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ



SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE



ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE
 Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
 Ayuntamiento Constitucional
 Cd. Reynosa, Tam.

CONTRALORA MUNICIPAL

[Signature]

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS



COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

[Signature]

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBIÑA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
 CD. REYNOSA, TAM 2013 - 2016