

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO			
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA			
16		SOP-REY-FAISM-233-14-LP	AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ Y LA ESCONDIDA	AEDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN: "ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA" EN LA CALLE REYNOSA, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; Y "ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA" EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 10 Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$534,241.12	\$534,241.12	\$534,241.12	\$619,719.70	M2	63	79.20	74.88	14/11/2014	09/01/2015	PERSONAS	600	100.00%	79.21%	\$613,561.94	\$161,087.68			
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$133,560.28	\$133,560.28	\$133,560.28	\$154,929.92															
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-233-14-LP)				\$774,649.62															
17		SOP-REY-FAISM-235-14-LP	AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ Y LA INDEPENDENCIA	GONZALO CAVAZOS GALLEGOS	CONSTRUCCION DE AULAS EN "ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA" EN LA CALLE REYNOSA ENTRE PRIMERA PETROLERA Y PEMEX, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE" EN LA CALLE CUARTA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$981,689.10	\$981,689.10	\$981,689.10	\$1,138,759.36	M2	189	189.00		14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	600	100.00%	80.42%	\$915,735.98	\$223,023.38			
18		SOP-REY-FAISM-236-14-LP	AQUILES SERDAN Y JACINTO LOPEZ	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	CONSTRUCCION DE AULAS EN: "ESCUELA ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE DIVISION DEL NORTE Y 18 DE JULIO, COLONIA AQUILES SERDAN; "ESCUELA ANDRES QUINTANA ROO" (MATUTINO Y VESPERTINO) CALLE LUCIO BLANCO, COLONIA JACINTO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$654,466.60	\$654,466.60	\$654,466.60	\$759,181.26	M2	126	126.00	96.00	14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	200	100.00%	66.37%	\$503,888.49	\$255,292.77			
19		SOP-REY-FAISM-237-14-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	CONSTRUCCION DE AULAS EN: "ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ" EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO; Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA "ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA"; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ALDAMA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$659,480.65	\$659,480.65	\$659,480.65	\$764,997.55	M2	252	252.00		14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	400	100.00%	82.98%	\$634,781.61	\$130,215.94			
20		SOP-REY-FAISM-238-14-LP	AGEB'S FISM	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN: "ESCUELA PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA" EN LA CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE LATERAL DEL CANAL RODHE Y GOMEZ DE SOLIS, COLONIA AMERICO VILLARREAL; "ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA" EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ALDAMA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO; "ESCUELA DEMETRIA ZUNIGA GUEVARA" EN LA CALLE ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AVENIDA SAN ANGEL, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO; "ESCUELA LA CORREGIDORA" CALLE PRINCIPAL 10 ENTRE TOMAS ROBINSON Y CARRETERA A MATAMOROS, COLONIA LA ESCONDIDA; "ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO" EN LA CALLE CRISTAL ESQUINA CON MARRON Y AMARILLA, COLONIA ARCOIRIS; "ESCUELA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL NUMERO 8" EN LA CALLE RIBERAS DEL REAL ENTRE CALLEJON DEL AGUILA Y LLANO OCCIDENTAL, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,406,179.62	\$1,406,179.62	\$1,406,179.62	\$1,631,168.36	Lote	6	6.00	6.00	14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1870	100.00%	92.72%	\$1,512,458.51	\$118,709.85			
21		SOP-REY-FAISM-239-14-LP	AGEB'S FISM	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN: "ESCUELA HIMNO NACIONAL" (TURNO MATUTINO) "ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" (TURNO VESPERTINO) EN LA CALLE FLORES MAGÓN ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LATERAL DEL CANAL ANZALDUAS, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE; "ESCUELA LEONEL QUIROZ VERGARA" ENTRE CALANDRIAS Y MIRLO, COLONIA MANUEL TARREGA; "ESCUELA VICENTE LOMBARDO" EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MATAMOROS Y VICENTE GUERRERO, COLONIA AQUILES SERDAN; "ESCUELA IGNACIO ALDAMA" EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJÓN 8, COLONIA INDUSTRIAL; "ESCUELA "PRIMARIA MATIAS S. CANALES" EN LA CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACC. PIRAMIDES; "ESCUELA "PRIMARIA BERNABÉ SOSA" EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE FRANCISCO VILLA Y RIO BRAVO, EJIDO LOS LONGORIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,079,478.49	\$1,079,478.49	\$1,079,478.49	\$1,252,195.05	Lote	7	7.00	7.00	14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1750	100.00%	99.22%	\$1,242,479.74	\$9,715.31			
22		SOP-REY-FAISM-240-14-LP	VAMOS TAMAULIPAS Y TAMAULIPAS 1	DORA ISELA ELIZALDE CARRISALEZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN "ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO REYNOSA 76" EN LA CALLE SALUD, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS; Y EQUIPAMIENTO DE 25 MESAS Y 100 SILLAS EN "PREESCOLAR NAZARITA GONZÁLEZ" EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CONTROL Y RIO BRAVO, COLONIA TAMAULIPAS I, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,264,689.84	\$1,264,689.84	\$1,264,689.84	\$1,467,040.21	Lote	2	2.00		14/11/2014	24/12/2014	PERSONAS	900	90.00%	78.42%	\$1,150,476.66	\$316,563.55			
23		SOP-REY-FAISM-241-14-LP	RINCON DE LAS FLORES Y PEDRO J. MENDEZ	VARSAL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA EN "ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS" EN LA CALLE LOMA DE LOS ROSALES, COLONIA RINCON DE LAS FLORES; MANTENIMIENTO DE TRES AULAS EN LA "ESCUELA PINO SUAREZ" EN LA CALLES FRANCISCO ZARCO ENTRE ENRIQUE CANSECO Y FRANCISCO SARABIA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ; CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA EN LA "ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" EN LA CALLE PRIMERA Y CESAR LÓPEZ DE LARA ENTRE ENRIQUE CANSECO Y FRANCISCO SARABIA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$563,172.18	\$563,172.18	\$563,172.18	\$653,279.73	Lote	3	3.00	3.00	14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1200	100.00%	95.93%	\$626,667.34	\$26,612.39			
24		SOP-REY-FAISM-242-14-LP	AGEB'S FISM	DUCTOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GAXESA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN: "PREESCOLAR NAZARITA GONZÁLEZ" EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CONTROL Y RIO BRAVO, COLONIA TAMAULIPAS I; PREESCOLAR "REYNOSA" EN LA CALLE FELIPE ANGELES Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA JACINTO LOPEZ; "PREESCOLAR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO" EN LA CALLE VALDEZ RICHAUD Y JOAQUÍN MURRIETA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL; "PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS (MATUTINO)" EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE MANTE Y VICTORIA, COLONIA TAMAULIPAS 1; "PRIMARIA ROBERTO CESAR GUZMÁN CARDOZO (VESPERTINO)" EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE MANTE Y VICTORIA, COLONIA TAMAULIPAS 1; "PRIMARIA CLUB DE LEONES" EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON FRANCISCO VILLA, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,198,319.33	\$1,198,319.33	\$1,198,319.33	\$1,390,050.42	Lote	6	6.00	6.00	14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1470	100.00%	99.22%	\$1,379,265.54	\$10,784.88			

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO		
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
37		SOP-REY-FAISM-283-14-LP	AMPLIACION NUEVO MILENIO Y MILPAS 1	ANA LILIA CHACON CORTEZ	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES: ROBERTO BOLADO, DONATO PALACIOS, PROF. FRANCISCO CANO, COL. AMPL. NUEVO MILENIO; PEREJIL, ACELGAS Y BERENJENAS, COL. LAS MILPAS I, EN MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,496,785.95	\$1,496,785.95	\$1,496,785.95	\$1,736,271.70	ML	2,432	1,272.00	1,272.00	17/12/2014	31/12/2014	PERSONAS	450	100.00%	92.32%	\$1,602,948.10	\$133,323.60		
38		SOP-REY-FAISM-284-14-LP	AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS, AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ	ANA LILIA CHACON CORTEZ	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES: TAMAULIPAS ENTRE LAS CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y GUADALUPE ARJONA, COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO; GERARDO HIGAREDA NORTE, AL SUR ROBERTO HERNANDEZ (CAMINO REAL) Y AL ESTE LOMA BONITA COL. TAMAULIPAS; PEMEX ENTRE OSCAR LUEBBERT Y CAVAZOS LERMA, COL. AMPL. PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,448,009.35	\$1,448,009.35	\$1,448,009.35	\$1,679,690.85	ML	810	600.00		17/12/2014	31/12/2014	PERSONAS	450	100.00%	76.79%	\$1,289,789.07	\$389,901.78		
					SUBTOTAL OBRA FISICA	\$44,594,437.90	\$44,594,437.90	\$44,594,437.90	\$51,729,547.96											\$45,308,184.78	\$6,421,363.18		
39		SAY/464,465,466,467/2014	LA CURVA, VOLUNTAD Y TRABAJO, SATELITE, ARCOIRIS, LOMAS DEL PEDREGAL		EQUIPAMIENTOS A CENTROS DE SALUD (APARATOS MEDICOS Y DE SERVICIO GENERAL) DE LAS COLONIAS: 1.- LA CURVA, 2.- VOLUNTAD Y TRABAJO, 3.- SATELITE 2, 4.ARCOIRIS, 5.- LOMAS DEL PEDREGAL	\$1,418,218.65	\$1,418,218.65	\$1,418,218.65	\$1,645,133.63	LOTE	5.00	5.00	5.00	01/12/2014	31/12/2014	PERSONAS	2800	100.00%	106.14%	\$1,746,063.15	-\$100,929.52		
40					DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)	\$945,479.10	\$945,479.10	\$945,479.10	\$1,096,755.76	EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	1.00	01/08/2014	31/12/2014	PERSONAS	45	100.00%	99.92%	\$1,095,929.72	\$826.04		
																					PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	\$139,507.54	
																						PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$174,384.41
																						TOTAL PAGADO	\$48,464,069.60
					TECHO FINANCIERO				\$54,837,788.00													DIFERENCIA CON TECHO FINANCIERO	\$6,373,718.40
																						REINTEGROS	\$144,263.02
																						INTERESES BANCARIOS	\$120,368.53
																						SALDO	\$6,638,349.95
PROGRAMACION DE OBRA DE REMANENTE FISM 2013																							
1		SOP-REY-FAISM-114-14-LP	PEDRO J. MENDEZ	CONSTRUCCIONES ILTA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DOS ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y CALLEJON DOS EN LA COLONIA PEDRO J. MENDEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,505,802.23	\$3,505,802.23	\$3,505,802.23	\$4,066,730.59	Dren.	500.00	616.52		07/08/2014	30/10/2014	PERSONAS	1200	100.00%	22.59%	\$1,238,997.76	\$4,246,002.23		
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$1,222,646.04	\$1,222,646.04	\$1,222,646.04	\$1,418,269.41	Pav.	3,773.00	5,534.16											
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-114-14-LP)				\$5,484,999.99														

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ ELIAS LEAL

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA

C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA