

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2016		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO		
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1	SOP-REY-FAISM-003-16-LP	20 DE NOVIEMBRE	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AQUILES SERDÁN, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,602,050.34	\$ 1,602,050.34	\$ 1,602,050.34	\$ 1,858,378.39	M2	1,800.00	1,261.06	1,228.38	08/04/2016	16/06/2016	Personas	8,386	100.00%	95.34%	\$1,995,501.78	\$97,494.48		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 202,256.78	\$ 202,256.78	\$ 202,256.78	\$ 234,617.86														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-003-16-LP	\$ 1,804,307.12	\$ 1,804,307.12	\$ 1,804,307.12	\$ 2,092,996.26														
2	SOP-REY-FAISM-004-16-LP	FERROCARRIL PONIENTE	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLEJÓN FRANCISCO VILLA ENTRE CALLEJÓN CUATRO Y LATERAL DEL CANAL (VENUSTIANO CARRANZA), COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,332,392.75	\$ 2,332,392.75	\$ 2,332,392.75	\$ 2,705,575.59	M2	1,675.00	2,729.57	2,658.14	08/04/2016	16/06/2016	Personas	300	100.00%	95.05%	\$2,571,693.28	\$133,882.31		
3	SOP-REY-FAISM-005-16-LP	INDEPENDENCIA	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 9, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,448,875.57	\$ 1,448,875.57	\$ 1,448,875.57	\$ 1,680,695.66	M2	2,070.00	1,446.22	1,519.24	08/04/2016	16/06/2016	Personas	7,390	100.00%	95.35%	\$1,602,598.22	\$78,097.44		
4	SOP-REY-FAISM-007-16-AD	LOMAS DEL PEDREGAL/LUIS DONALDO COLOSIO	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LAS LOMAS ENTRE CRUCE CON CALLE GUADALUPE A. ADAME, UNIÓN CON CALLE TAMAULIPAS, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 163,592.70	\$ 163,592.70	\$ 163,592.70	\$ 189,767.53	M2	140.00	224.00	231.94	13/04/2016	02/05/2016	Personas	1,493	100.00%	96.63%	\$183,364.47	\$6,403.06		
5	SOP-REY-FAISM-008-16-AD	FERROCARRIL PONIENTE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LATERAL DEL CANAL ANZALDUAS Y CALLEJÓN PEDRO MORENO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 172,395.96	\$ 172,395.96	\$ 172,395.96	\$ 199,979.31	M2	75.00	21.37	31.56	22/04/2016	10/06/2016	Personas	300	100.00%	99.22%	\$198,427.75	\$1,551.56		
6	SOP-REY-FAISM-009-16-LP	RAMÓN PÉREZ SECTOR 1	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: HIJOS DE EHDATARIOS Y JORGE NEGRETÉ ENTRE CALLE ING. ARNOLDO GONZALEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA RAMON PEREZ SECTOR 1, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,896,339.51	\$ 1,896,339.51	\$ 1,896,339.51	\$ 2,199,753.83	ML	460.00	471.00	430.95	26/04/2016	24/06/2016	Personas	2,530	100.00%	99.22%	\$2,182,686.77	\$17,067.06		
7	SOP-REY-FAISM-010-16-LP	PEDRO J. MÉNDEZ	LUIS EDUARDO DE LEÓN MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CALLE SEGUNDA CON CESAR LÓPEZ DE LARA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 836,364.43	\$ 836,364.43	\$ 836,364.43	\$ 970,182.74	M2	300.00	331.63	349.11	26/04/2016	04/06/2016	Personas	300	100.00%	88.39%	\$857,505.52	\$112,677.22		
8	SOP-REY-FAISM-011-16-LP	15 DE ENERO	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIAS 15 DE ENERO Y AMPLIACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 983,886.43	\$ 983,886.43	\$ 983,886.43	\$ 1,141,308.26	M2	300.00	382.06	426.80	26/04/2016	04/06/2016	Personas	250	100.00%	92.68%	\$1,057,793.48	\$83,514.78		
9	SOP-REY-FAISM-012-16-LP	AQUILES SERDÁN	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN, 18 DE JULIO Y DIVICIÓN DEL NORTE, COLONIA AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 634,142.78	\$ 634,142.78	\$ 634,142.78	\$ 735,605.62	M2	250.00	471.56	523.65	26/04/2016	14/06/2016	Personas	300	100.00%	99.22%	\$729,898.32	\$5,707.30		
10	SOP-REY-FAISM-013-16-LP	LOMAS DEL PEDREGAL	MARIELA MADELEIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN AVENIDA LA LOMA ENTRE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y MURRIETA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 301,671.94	\$ 301,671.94	\$ 301,671.94	\$ 349,939.45	M2	300.00	355.00	382.35	26/04/2016	14/06/2016	Personas	200	100.00%	98.98%	\$346,387.52	\$3,551.93		
11	SOP-REY-FAISM-014-16-LP	MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON, CALLE PRINCIPAL ENTRE SERAPIO RENDON Y VICTORIA, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 464,435.14	\$ 464,435.14	\$ 464,435.14	\$ 538,744.76	M2	62.28	62.28		03/05/2016	01/07/2016	Personas	250	100.00%	66.50%	\$358,244.89	\$180,499.87		

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2016		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
12	SOP-REY-FAISM-015-16-LP	AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE	MARIELA MADELEIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE ANGÉLICA Y NINFA, COLONIA AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 507,385.95	\$ 507,385.95	\$ 507,385.95	\$ 588,567.70	M2	80.36	64.73	76.90	03/05/2016	01/07/2016	Personas	500	100.00%	99.18%	\$583,729.98	\$4,837.72
13	SOP-REY-FAISM-016-16-LP	ERNESTO ZEDILLO	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS PEZINO EN CALLE FRAMBOYANES CON CALLE ÉBANOS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 670,746.05	\$ 670,746.05	\$ 670,746.05	\$ 778,065.42	M2	300.00	335.52	319.77	03/05/2016	21/06/2016	Personas	200	100.00%	99.22%	\$772,028.71	\$6,036.71
14	SOP-REY-FAISM-017-16-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS DEMETRIA ZUÑIGA GUEVARA, CALLE ALDAMA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 424,388.06	\$ 424,388.06	\$ 424,388.06	\$ 492,290.15	M2	60.00	99.35	69.87	03/05/2016	01/07/2016	Personas	350	100.00%	95.11%	\$468,234.99	\$24,055.16
15	SOP-REY-FAISM-020-16-AD	INDEPENDENCIA	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN CALLE UNO OESTE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 179,859.12	\$ 179,859.12	\$ 179,859.12	\$ 208,636.58	M2	60.00	60.00	83.00	09/05/2016	07/07/2016	Personas	400	100.00%	99.22%	\$207,017.84	\$1,618.74
16	SOP-REY-FAISM-021-16-LP	AQUILES SERDÁN	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI, EN LAS CALLES REVOLUCIÓN, 18 DE MARZO Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 467,194.04	\$ 467,194.04	\$ 467,194.04	\$ 541,945.09	M2	60.00	77.54	89.96	16/05/2016	14/07/2016	Personas	270	100.00%	92.89%	\$503,434.56	\$38,510.53
17	SOP-REY-FAISM-022-16-LP	15 DE ENERO	JORGE LUIS HUESO SALAS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTIÉRREZ CEBALLO ENTRE LAS CALLES: 21 DE MARZO, 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIAS 15 DE ENERO Y AMPL. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 442,276.09	\$ 442,276.09	\$ 442,276.09	\$ 513,040.26	M2	60.00	99.35	86.11	16/05/2016	14/07/2016	Personas	250	100.00%	74.88%	\$480,195.17	\$161,105.17
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 110,569.03	\$ 110,569.03	\$ 110,569.03	\$ 128,260.07												
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-022-16-LP	\$ 552,845.12	\$ 552,845.12	\$ 552,845.12	\$ 641,300.34												
18	SOP-REY-FAISM-027-16-LP	LAS MILPAS 2	DUCTOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, INTERCONEXION DE TUBERIAS, DESASOLVE DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA EN LAS CALLES CIUDAD MIER, CAMARGO, CIUDAD MADERO, DÍAZ ORDAZ, REYNOSA, NUEVO LAREDO, MATAMOROS, CIUDAD VICTORIA Y ALTAMIRA, COLONIA MILPAS II, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,409,438.14	\$ 1,409,438.14	\$ 1,409,438.14	\$ 1,634,948.24	M2	360.00	229.00	244.00	23/05/2016	11/07/2016	Personas	750	100.00%	99.22%	\$1,622,263.29	\$12,684.95
19	SOP-REY-FAISM-028-16-LP	INDEPENDENCIA	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVE ESTE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y LÓPEZ MATEOS; ALVARO OBREGÓN ENTRE OCHO ESTE Y SEIS ESTE, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 603,598.52	\$ 603,598.52	\$ 603,598.52	\$ 700,174.28	ML	606.00	606.00		23/05/2016	11/07/2016	Personas	250	100.00%	72.26%	\$505,948.29	\$194,225.99
20	SOP-REY-FAISM-032-16-LP	FERROCARRIL PONIENTE	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES Y ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LATERAL DE CANAL ANZALDUAS Y CALLEJON PEDRO MORENO, COLONIA FERROCARRIL, PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 576,061.76	\$ 576,061.76	\$ 576,061.76	\$ 668,231.64	M2	150.00	190.00		24/05/2016	12/07/2016	Personas	600	100.00%	79.39%	\$530,503.85	\$137,727.79
21	SOP-REY-FAISM-033-16-LP	20 DE NOVIEMBRE	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN LAS CALLES: REVOLUCIÓN ENTRE SOLIDARIDAD Y AQUILES SERDÁN; AQUILES SERDÁN ENTRE REVOLUCIÓN Y VENUSTIANO CARRANZA; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AQUILES SERDÁN Y LATERAL DEL CANAL. INCLUYE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AQUILES SERDÁN Y MANUEL BUEN ROSTRO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,667,304.62	\$ 4,667,304.62	\$ 4,667,304.62	\$ 5,414,073.36	M2	5,950.00	5,950.00		24/05/2016	21/08/2016	Personas	550	58.00%	50.34%	\$2,725,590.64	\$2,688,482.72
22	SOP-REY-FAISM-034-16-LP	15 DE ENERO	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LAS CALLES: 5 DE FERRERO ENTRE 3 DE ENERO Y 10 DE MAYO; 10 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO Y ACCESO A ESCUELA, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 816,430.55	\$ 816,430.55	\$ 816,430.55	\$ 947,059.44	M2	1,374.00	1,043.26		24/05/2016	12/07/2016	Personas	400	95.00%	76.02%	\$719,958.35	\$227,101.09
23	SOP-REY-FAISM-035-16-LP	NUEVO AMANECER	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE CONAFE BENITO QUIJANO, EN CALLE BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO ZARCO, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 275,086.96	\$ 275,086.96	\$ 275,086.96	\$ 319,100.87	M2	79.20	56.37	51.80	24/05/2016	22/07/2016	Personas	60	100.00%	90.93%	\$290,165.02	\$28,935.85
24	SOP-REY-FAISM-036-16-LP	AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE ANGÉLICA Y NINFA, COLONIA AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 299,541.77	\$ 299,541.77	\$ 299,541.77	\$ 347,468.45	M2	48.00	72.60	69.13	24/05/2016	22/07/2016	Personas	500	100.00%	87.91%	\$305,448.97	\$42,019.48
25	SOP-REY-FAISM-037-16-LP	JACINTO LOPEZ 2	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DARIO REYES, EN LA CALLE JAIME GONZÁLEZ AGUILERA, COLONIA JACINTO LOPEZ 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 507,634.79	\$ 507,634.79	\$ 507,634.79	\$ 588,856.36	M2	90.00	99.35	79.29	24/05/2016	22/07/2016	Personas	450	100.00%	97.84%	\$576,114.10	\$12,742.26
26	SOP-REY-FAISM-038-16-LP	15 DE ENERO	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS, ENTRE LAS CALLES: 21 DE MARZO CON 13 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 527,139.36	\$ 527,139.36	\$ 527,139.36	\$ 611,481.66	M2	50.12	136.35	112.44	24/05/2016	22/07/2016	Personas	250	100.00%	79.03%	\$483,240.78	\$128,240.88

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2016		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
27	SOP-REY-FAISM-039-16-LP	PEDRO J. MÉNDEZ	JORGE LUIS HUESO SALAS	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, ESCUELA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN CALLE SEGUNDA CON CESAR LÓPEZ DE LARA, COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 268,547.89	\$ 268,547.89	\$ 268,547.89	\$ 311,515.55	M2	210.00	148.75	169.50	24/05/2016	12/07/2016	Personas	350	100.00%	79.38%	\$ 309,098.61	\$ 80,295.83		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-039-16-LP	\$ 335,684.86	\$ 335,684.86	\$ 335,684.86	\$ 389,394.44														
28	SOP-REY-FAISM-042-16-LP	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	BOLMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: RIBERAS DEL NORTE, DESDE CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ A CALLE NIÑO ARTILLERO, BLVD. RIBERAS CENTRAL, CEDROS Y ROBLE ENTRE RIBERAS DEL NORTE Y RIBERAS DEL BRAVO; NIÑO ARTILLERO ENTRE RIBERAS DEL NORTE A LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,632,318.62	\$ 1,632,318.62	\$ 1,632,318.62	\$ 1,893,489.60	ML	950.00	1,578.00	1,555.36	06/06/2016	04/08/2016	Personas	800	100.00%	75.34%	\$ 1,426,485.07	\$ 467,004.53		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-042-16-LP	\$ 1,700,455.59	\$ 1,700,455.59	\$ 1,700,455.59	\$ 1,971,368.49														
29	SOP-REY-FAISM-043-16-LP	AMPLIACIÓN INDUSTRIAL Y FERROCARRIL PONIENTE	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN: BLVD. REVOLUCIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE PRADOS DE VERANO; PRADOS DE VERANO ENTRE BLVD. REVOLUCIÓN Y PRADOS DE CENTRO, COLONIAS AMPLIACIÓN INDUSTRIAL Y FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,117,695.33	\$ 1,117,695.33	\$ 1,117,695.33	\$ 1,296,526.58	ML	1,200.00	1,080.00		06/06/2016	04/08/2016	Personas	1,200	100.00%	79.60%	\$ 1,031,995.43	\$ 264,531.15		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-043-16-LP	\$ 1,184,832.30	\$ 1,184,832.30	\$ 1,184,832.30	\$ 1,374,405.47														
30	SOP-REY-FAISM-044-16-LP	LUIS DONALDO COLOSO Y AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSO	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS) EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSO Y AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,034,138.64	\$ 6,034,138.64	\$ 6,034,138.64	\$ 6,999,600.82	ML	8,660.00	3,995.50	3,992.40	06/06/2016	04/08/2016	Personas	1,493	100.00%	99.22%	\$ 6,945,293.57	\$ 54,307.25		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-044-16-LP	\$ 6,101,275.61	\$ 6,101,275.61	\$ 6,101,275.61	\$ 7,077,479.71														
31	SOP-REY-FAISM-045-16-LP	20 DE NOVIEMBRE Y NUEVO AMANECER	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS) EN LAS CALLES: FRANCISCO VILLA ENTRE LEÓN GUZMÁN Y MANUEL BUENOSTRO; JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ ENTRE LOS TRAMOS: LEÓN GUZMÁN Y MANUEL BUENOSTRO; EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA REVOLUCIÓN A PARTIR DEL CADENAMIENTO 0+043 AL 0+196, COLONIAS 20 DE NOVIEMBRE Y NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 809,844.33	\$ 809,844.33	\$ 809,844.33	\$ 939,419.42	ML	700.00	502.00	436.05	06/06/2016	25/07/2016	Personas	560	100.00%	79.97%	\$ 932,130.84	\$ 233,533.06		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 195,038.34	\$ 195,038.34	\$ 195,038.34	\$ 226,244.47														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-045-16-LP	\$ 1,004,882.67	\$ 1,004,882.67	\$ 1,004,882.67	\$ 1,165,663.90														
32	SOP-REY-FAISM-047-16-LP	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. RIBERAS CENTRAL, CRUCE CARRETERA REYNOSA-LAREDO, A DESEMBOCAR A CANAL ANZALDUAS, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,202,449.49	\$ 2,202,449.49	\$ 2,202,449.49	\$ 2,554,841.41	ML	1,080.00	360.00	280.00	14/06/2016	02/08/2016	Personas	800	100.00%	96.94%	\$ 2,476,711.46	\$ 78,129.95		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-047-16-LP	\$ 2,269,586.46	\$ 2,269,586.46	\$ 2,269,586.46	\$ 2,632,720.30														
33	SOP-REY-FAISM-048-16-LP	PEDRO J. MENDEZ	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE (CAÍDO) EN LA CALLE SÉPTIMA ENTRE PEDRO HUGO GONZÁLEZ Y RUIZ CORTÍNEZ, COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 513,753.78	\$ 513,753.78	\$ 513,753.78	\$ 595,954.38	ML	80.00	325.50		14/06/2016	23/07/2016	Personas	250	100.00%	97.98%	\$ 583,922.15	\$ 12,032.23		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-048-16-LP	\$ 580,890.75	\$ 580,890.75	\$ 580,890.75	\$ 673,833.27														
34	SOP-REY-FAISM-049-16-AD	JACINTO LOPEZ II	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE (CAÍDO) EN LA CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLES LUCIO BLANCO Y JUAN RODRÍGUEZ, COLONIA JACINTO LÓPEZ 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 208,923.29	\$ 208,923.29	\$ 208,923.29	\$ 242,351.02	ML	60.00	101.60	99.60	14/06/2016	20/07/2016	Personas	150	100.00%	92.68%	\$ 224,616.60	\$ 17,734.42		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-049-16-AD	\$ 276,060.26	\$ 276,060.26	\$ 276,060.26	\$ 320,229.91														
35	SOP-REY-FAISM-051-16-LP	MILPAS II	GOGACO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, COLONIA LAS MILPAS 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,883,227.57	\$ 2,883,227.57	\$ 2,883,227.57	\$ 3,344,543.98	TANQUE	1.00	1.00		28/06/2016	25/09/2016	Personas	300	65.00%	35.93%	\$ 1,442,058.35	\$ 2,571,394.43		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 576,645.52	\$ 576,645.52	\$ 576,645.52	\$ 668,908.80														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-051-16-LP	\$ 3,459,873.09	\$ 3,459,873.09	\$ 3,459,873.09	\$ 4,013,452.78														
36	SOP-REY-FAISM-052-16-LP	RAMON PEREZ GARCIA III	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, COLONIA RAMÓN PÉREZ GARCÍA III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,714,192.89	\$ 3,714,192.89	\$ 3,714,192.89	\$ 4,308,463.75	TANQUE	1.00	1.00		28/06/2016	25/09/2016	Personas	350	47.00%	46.37%	\$ 2,397,187.72	\$ 2,772,968.79		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 742,838.58	\$ 742,838.58	\$ 742,838.58	\$ 861,692.75														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-052-16-LP	\$ 4,457,031.47	\$ 4,457,031.47	\$ 4,457,031.47	\$ 5,170,156.51														
37	SOP-REY-FAISM-053-16-LP	TAMAULIPAS IV- NUEVO MILENIO	HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN COLONIA TAMAULIPAS NUEVO MILENIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,017,142.71	\$ 3,017,142.71	\$ 3,017,142.71	\$ 3,499,885.54	TANQUE	1.00	1.00	1.00	28/06/2016	25/09/2016	Personas	600	95.00%	69.26%	\$ 3,030,141.43	\$ 1,344,715.50		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 754,285.68	\$ 754,285.68	\$ 754,285.68	\$ 874,971.39														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-053-16-LP	\$ 3,771,428.39	\$ 3,771,428.39	\$ 3,771,428.39	\$ 4,374,856.93														
38	SOP-REY-FAISM-054-16-IR	RAMÓN PÉREZ SECTOR III	RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE OCTAVA ENTRE RETORNO I Y RETORNO 3, COLONIAS RAMÓN PÉREZ SECTOR III Y IV, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 503,140.28	\$ 503,140.28	\$ 503,140.28	\$ 583,642.72	ML	850.00	315.00	271.70	15/07/2016	28/08/2016	Personas	150	100.00%	94.05%	\$ 548,939.65	\$ 34,703.07		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-054-16-IR	\$ 570,277.25	\$ 570,277.25	\$ 570,277.25	\$ 661,521.61														
39	SOP-REY-FAISM-055-16-AD	LOMAS DEL PEDREGAL	MARIELA MADELEIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 179,677.09	\$ 179,677.09	\$ 179,677.09	\$ 208,425.42	LOTE	1.00	1.00	1.00	15/07/2016	28/08/2016	Personas	1,300	100.00%	99.12%	\$ 206,584.76	\$ 1,840.66		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-055-16-AD	\$ 246,814.06	\$ 246,814.06	\$ 246,814.06	\$ 286,304.31														
40	SOP-REY-FAISM-056-16-IR	AQUILES SERDÁN	MARIELA MADELEIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	AMPLIACIÓN, TECHUMBRE Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 450,207.83	\$ 450,207.83	\$ 450,207.83	\$ 522,241.08	LOTE	1.00	1.00	1.00	15/07/2016	28/08/2016	Personas	1,300	100.00%	99.22%	\$ 518,166.69	\$ 4,074.39		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-056-16-IR	\$ 517,344.80	\$ 517,344.80	\$ 517,344.80	\$ 600,120.97														
41	SOP-REY-FAISM-057-16-AD	20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN PLAZA 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 256,472.00	\$ 256,472.00	\$ 256,472.00	\$ 297,507.52	LOTE	1.00	1.00	1.00	15/07/2016	28/08/2016	Personas	1,300	100.00%	89.97%	\$ 267,681.93	\$ 29,825.59		
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89														
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-057-16-AD	\$ 323,608.97	\$ 323,608.97	\$ 323,608.97	\$ 375,386.41														

**RAMO 033**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**OBRAS, ACCIONES Y AVANCES**  
**CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2016**  
**FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**EJERCICIO FISCAL 2016**

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2016		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
42	SOP-REY-FAISM-058-16-AD	HUMBERTO VALDEZ	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS Y BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN PLAZA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 256,259.62	\$ 256,259.62	\$ 256,259.62	\$ 297,261.16	LOTE	1.00	1.00	1.00	15/07/2016	28/08/2016	Personas	1,300	100.00%	89.42%	\$323,936.05	\$38,325.11
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 56,034.48	\$ 56,034.48	\$ 56,034.48	\$ 65,000.00												
				TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-058-16-LP	\$ 312,294.10	\$ 312,294.10	\$ 312,294.10	\$ 362,261.16												
43	SOP-REY-FAISM-059-16-AD	CAMPANARIO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO, COLONIA LAS MILPAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 134,717.01	\$ 134,717.01	\$ 134,717.01	\$ 156,271.73	LOTE	1.00	1.00	1.00	15/07/2016	28/08/2016	Personas	1,300	100.00%	69.95%	\$109,304.52	\$46,967.21
44	SOP-REY-FAISM-060-16-AD	LAS MILPAS II	JOSÉ ARTURO GARZA SALINAS	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO (BARRA COCINA) EN COMEDOR COMUNITARIO, COLONIA LAS MILPAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 123,170.70	\$ 123,170.70	\$ 123,170.70	\$ 142,878.01	LOTE	1.00	1.00	1.00	15/07/2016	13/08/2016	Personas	1,300	100.00%	94.06%	\$134,385.27	\$8,492.74
45	SOP-REY-FAISM-074-16-AD	FERROCARRIL PONIENTE	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LADO SUR, EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LATERAL DE CANAL ANZALDUAS Y CALLEJÓN PEDRO MORENO, COL. FERROCARRIL PONIENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 122,045.90	\$ 122,045.90	\$ 122,045.90	\$ 141,573.24	M2	27.38	27.38		24/12/2016	31/12/2016	Personas	150	50.00%	0.00%	\$0.00	\$141,573.24
46	SOP-REY-FAISM-075-16-IR	RAMÓN PÉREZ III	DUCCONE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA EN ESCUELA RAMÓN PÉREZ (CONAFE) EN CALLE QUINTA ENTRE RETORNO Y CALICHERA, COLONIA RAMÓN PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 327,510.38	\$ 327,510.38	\$ 327,510.38	\$ 379,912.04	M2	79.20	79.20		24/12/2016	31/12/2016	Personas	100	15.00%	0.00%	\$0.00	\$379,912.04
				SUBTOTAL OBRA 1				\$ 58,777,749.91											\$45,766,616.64	
47	PRODIM/16	MUNICIPIO DE REYNOSA	DAVID CUARENTA OBRAJERO	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM, 2%)	\$ 1,019,865.10	\$ 1,019,865.10	\$ 1,019,865.10	\$ 1,183,043.52	PZA	35.00	35.00	35.00	15/12/2016	31/12/2016	(PRODIM, 2%)				\$1,183,043.52	
				SUBTOTAL 2				\$ 59,960,793.43							COMISIONES PAGADAS				\$1,315.44	
															PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC				\$66,801.40	
															PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC				\$66,801.40	
															PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM				\$167,003.54	
															PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)				\$55,118.69	
															PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OBRA A INTERNACIONAL OUTDOOR ADVERTIS				\$19,685.49	
															PAGO DE ESTIMACIÓN FINQUITO DE CONTRATO 37 (MACROREY) A CONTRATO 11 DE CONTRATISTA SERGIO ISIDRO MARTINEZ				\$15,705.62	
															TOTAL PAGADO				\$47,342,091.74	
															MINISTRADO VS PAGADO				\$11,935,958.26	
															REINTEGROS				\$63,691.58	
															OTROS INGRESOS				\$1.00	
															INTERESES BANCARIOS				\$298,101.89	
															SALDO CUENTA 1564640063				\$12,297,752.73	

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2016		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
<b>REMANENTE FISM 2015</b>																				
1	FISM/16	16 DE SEPTIEMBRE	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN BOULEVARD JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA/GASEODUCTO DE PEMEX, S/N, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 345,195.75	\$ 345,195.75	\$ 345,195.75	\$ 400,427.07	EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	1.00	28/10/2016	31/12/2016	Personas	500	100.00%	100.00%	\$400,427.07	\$0.00
2		AQUILES SERDAN		EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE/CHIHUAHUA, S/N, COLONIA AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS					EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	1.00			Personas	700	100.00%	100.00%		

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA

DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ

LIC. JOSÉ ALFREDO CASTRO OLGUÍN

C.P. ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRALORA MUNICIPAL

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

LIC. ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA