

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
DEL FONDO FOPEDARIE 2014

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS			% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-FOPE-120-14-LP	JOSE LOPEZ PORTILLO	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE JUAN N. MENDEZ ENTRE LAS CALLES TERCERA Y MANUEL AVILA CAMACHO, COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$3,625,556.34	\$ 3,625,556.34	\$ -	\$ 3,531,498.97	-	M2	\$ 1,400.73	3,213.83	2,521.18	08/08/2014	16/10/2014	70	PERSONAS	1453	100%	100%
2	SOP-REY-FOPE-121-14-LP	RANCHO GRANDE	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO PRINCIPAL, ESCUELA SECUNDARIA "ALVARO GALVEZ Y FUENTES" UBICADA EN CARRETERA RIBERENA, ENTRE LAS CALLES LORENZO DE GUZMAN Y GUADALUPE CASTAÑEDA, COLONIA RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$521,808.95	\$ 521,808.95	\$ -	\$ 521,808.95	-	M2	\$ 498.65	905.19	1,046.45	06/08/2014	16/09/2014	42	PERSONAS	1001	100%	100%
3	SOP-REY-FOPE-122-14-LP		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO A TELESECUNDARIA PROFESOR EMILIO RODRIGUEZ ALVAREZ UBICADA A LADO NORTE DE LA PLAZA PUBLICA AL SUR DE ZONA 5, PASANDO LIBRAMIENTO REYNOSA SUR 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,520,884.46	\$ 1,520,884.46	\$ -	\$ 1,506,258.88	-	M2	\$ 648.55	2,340.69	2,322.50	08/08/2014	06/10/2014	60	PERSONAS		100%	100%
4	SOP-REY-FOPE-123-14-LP	AMPLIACION CUMBRES	CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES PONIENTE 2 Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA AMPLIACION CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$4,675,896.07	\$ 4,675,896.07	\$ -	\$ 4,675,895.35	-	M2	\$ 630.38	7,598.92	7,417.55	08/08/2014	26/10/2014	80	PERSONAS	4150	100%	100%
5	SOP-REY-FOPE-124-14-LP	AMPLIACION CUMBRES	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE SIETE ENTRE LAS CALLES ACCESO A ESCUELA Y PONIENTE 2, COLONIA AMPLIACION CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,063,389.83	\$ 1,063,389.83	\$ -	\$ 934,528.40	-	M2	\$ 734.12	1,340.35	1,273.00	08/08/2014	16/09/2014	40	PERSONAS	4150	100%	100%
6	SOP-REY-FOPE-125-14-LP	15 DE ENERO	SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA PRIVADA 2 DE MARZO ENTRE LAS CALLES 23 DE DICIEMBRE Y 1 DE JULIO (ATRÁS DE LA ESCUELA), COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$463,965.86	\$ 463,965.86	\$ -	\$ 460,847.52	-	M2				08/08/2014	08/09/2014	32	PERSONAS	1714	100%	100%
7	SOP-REY-FOPE-126-14-LP	LOS MUROS	ADDRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CERO ENTRE CALLES CIRCUITO MARIA INES GUAJARDO Y SANTO DOMINGO, COLONIA LOS MUROS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,253,372.05	\$ 1,253,372.05	\$ -	\$ 1,165,799.75	-	M2	\$ 507.97	2,150.66	2,295.00	08/08/2014	06/10/2014	60	PERSONAS	4713	100%	100%
8	SOP-REY-FOPE-127-14-LP	JUAN ESCUTIA	MARYSAT, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLES AVE. REFORMA URBANA Y JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA JUAN ESCUTIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,550,388.96	\$ 1,550,388.96	\$ -	\$ 1,550,388.96	-	M2				08/08/2014	06/10/2014	60	PERSONAS	918	100%	100%

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS			% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
9	SOP-REY-FOPE-128-14-AD	DELICIAS	MARIELA MADELIN MARTINEZ MARTINEZ	RECARPETEO EN LA CALLE CRUZ AZUL ENTRE LAS CALLES TORREON Y DR. ARROYO, COLONIA DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$319,440.74	\$ 319,440.74	\$ -	\$ 316,973.48	-	M2	\$ 291.34	1,074.10	1,088.00	14/08/2014	17/09/2014	35	PERSONAS	1789	100%	100%
10	SOP-REY-FOPE-175-14-LP	MARTE R. GOMEZ	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA CALLE EJUTLA ENTRE LAS CALLES ACTOPAN Y CAMEN ROMANO, COLONIA MARTE R. GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,285,269.95	\$ 3,285,269.95	\$ -	\$ 3,284,970.92	-	LOTE	\$ 895.09	3,662.82	3,670.00	17/09/2014	25/11/2014	70	PERSONAS	1714	100%	100%
11	SOP-REY-FOPE-176-14-LP	NUEVO REYNOSA	CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA CALLE NEW YORK ENTRE LAS CALLES LOS ANGELES Y CHICAGO, COLONIA NUEVO REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,285,657.53	\$ 3,285,657.53	\$ -	\$ 3,279,818.73	-	LOTE				17/09/2014	25/11/2014	70	PERSONAS	1714	100%	100%
12	SOP-REY-FOPE-192-14-AD	AQUILES SERDAN/LA JOYA	PREFABRICADOS INTERNACIONALES PRINSA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL) EN ESCUELA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN CALLE FRANCISCO VILLA S7N, COLONIA AQUILES SERDAN E IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA HERMENEGILDO CASTILLO GARCIA EN AVENIDA ESMERALDA ENTRE PUNTA ARENAS Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA LA JOYA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$263,711.43	\$ 263,711.43	\$ -	\$ 263,711.43	-	LOTE	\$ 113.55	2,340.00	2,322.50	10/10/2014	18/11/2014	40	PERSONAS	3624	100%	100%
13	SOP-REY-FOPE-193-14-IR	VILLA DIAMANTE	PREFABRICADOS INTERNACIONALES PRINSA, S.A. DE C.V.	CONTRUCCION Y REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES EN AVENIDA PASEO DE LA PLAYA DIAMANTE, COLONIA VILLA DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,066,029.75	\$ 1,066,029.75	\$ -	\$ 918,162.66	-	ML	\$ 2,495.01	349.55	368.00	17/10/2014	25/11/2014	40	PERSONAS	6473	100%	100%
14	SOP-REY-FOPE-215-14-LP	GRANJAS ECONOMICAS	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL NS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CONDE DE SIERRA GORDA, ENTRE PRIMERA Y CALLE NANCY, COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,401,825.71	\$ 8,401,825.71	\$ -	\$ 8,397,610.19	-	ML				27/10/2014	15/12/2014	50	PERSONAS	2132	100%	100%



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
DEL FONDO FOPEDARIE 2014



No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
15	SOP-REY-FOPE-216-14-LP	EJIDO EL GUERREÑO	CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA EN EL EJIDO EL GUERREÑO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,397,953.69	\$ 3,397,953.69	\$ -	\$ 3,397,950.87	-	LOTE	\$ 1,347.76	3,213.83	2,521.18	27/10/2014	15/12/2014	50	PERSONAS	519	100%	100%
TOTAL					\$34,695,151.32	\$34,695,151.32	\$0.00	\$34,206,225.06	\$0.00											