



SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN


MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS GASTO EJERCIDO ACUMULADO II TRIMESTRE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2016				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO APROBADO	GASTO EJERCIDO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Haberes	\$ 24,695,115.80	\$ 9,291,172.28	\$ 15,403,943.52
2000 Materiales y Suministros	Materiales, Utiles y Equipos Menores	\$ 13,874.81	\$ 13,874.81	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,717,073.66	\$ 1,717,073.66	\$ -
	Material Electrico	\$ 1,974,846.43	\$ -	\$ 1,974,846.43
	Otros Materiales	\$ 3,898.64	\$ 3,898.64	\$ -
	Combustible	\$ 8,760,000.00	\$ 1,289,991.47	\$ 7,470,008.53
	Refacciones y Accesorios Menores	\$ 129,983.52	\$ 129,983.52	\$ -
3000 Servicios Generales	Energia Electrica	\$ 88,479,458.06	\$ 45,008,968.00	\$ 43,470,490.06
	Gas	\$ 16,812.58	\$ 16,812.58	\$ -
	Servicio de Telecomunicaciones	\$ 2,767.00	\$ 2,767.00	\$ -
	Servicios Integrales	\$ 3,138.75	\$ 3,138.75	\$ -
	Arrendamiento de Camiones de Basura	\$ 10,300,000.00	\$ -	\$ 10,300,000.00
	Servicios Financieros	\$ 30,900.00	\$ 1,771.32	\$ 29,128.68
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 166,923.61	\$ 166,923.61	\$ -
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Asig. Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$ 25,296,273.02	\$ -	\$ 23,188,480.18
	Ayudas Sociales a Inst. sin fines de Lucro		\$ 2,107,792.84	
	Transf. a Fideicomisos del Poder Ejecutivo		\$ -	
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios de Reasignacion	\$ 4,190,896.67	\$ 1,550,396.41	\$ 2,640,500.26
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 36,225,409.17	\$ 6,001,974.97	\$ 30,223,434.20
9000 Deuda Publica	Adefas	\$ 133,838,511.28	\$ 84,939,507.76	\$ 48,899,003.52
TOTAL		\$ 335,845,883.00	\$ 152,246,047.62	\$ 183,599,835.38



ATENTAMENTE
ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



**REYNOSA
TAMAULIPAS**

R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUM)


FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 / SEGUNDO TRIMESTRE



**TODO
POR
TAMAULIPAS**

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (FACTA NO. 89)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHA DE INICIO	Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REV-FORT-006-16-LP	Almaguer y Fraccionamiento Reynosa	Zanjias de Mexico, S.A de C.V.	Construccion de Drenaje Pluvial (Primera etapa) en las calles: Cerro de la Silla, Cerro del Mercado, Pico del Potosi, General Rodriguez, Fresnos y Avenida los Robles.	\$ 9,000,000.00	\$ 8,999,727.73	\$ 2,699,918.32	\$ 6,299,809.41	ML	863.00	08-abr-16	90	Personas	4,844	5%	30%
2	SOP-REV-FORT-023-16-LP	Fraccionamiento Moderno	Multiservicios Macrorey, S.A de C.V	Rehabilitacion de Modulos Sanitarios en Sala de Maestros 28/06 Reynosa, Calle Guatemala	\$ 300,000.00	\$ 446,118.29	-	\$ 446,118.29	M2	155.00	16-may-16	60	Personas	800	18%	0%
3	SOP-REV-FORT-024-16-LP	Ejido las Anacuas	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Pavimentacion Asfaltica en Brechas las Anacuas, antigua Camino al Charco	\$ 1,000,000.00	\$ 1,549,424.74	-	\$ 1,549,424.74	M2	4,270.00	16-may-16	50	Personas	182	75%	0%
4	SOP-REV-FORT-025-16-LP	Leyes de Reforma y Fraccionamiento Caracoles	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre Dren en el Anheilo	\$ 609,000.00	\$ 606,517.41	-	\$ 606,517.41	ML	40.00	16-may-16	20	Personas		100%	0%
5	SOP-REV-FORT-031-16-LP	Fraccionamiento El Campanario	Construccion y Electricaciones Buena Vista S.A de C.V	Construccion de Linea de Agua Potable y Red de Drenaje Sanitario en Plantel Escolar CBTIS No. 276	\$ 1,843,462.09	\$ 1,777,486.70	-	\$ 1,777,486.70	ML	2,002.00	23-may-16	50	Personas		75%	0%
6	SOP-REV-FORT-006-15-LP	Francisco Villa	Construccion y Mantenimiento Roca S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caño) en la Calle Revolucion entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donald Colosio	\$ 476,072.73	\$ 476,072.73	-	\$ 476,072.73	ML	342.00	01-abr-15	60	Personas	Ciudad	100%	0%
7	SOP-REV-FORT-018-15-LP	Roma	Juana Alicia Peña Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Gaseoducto entre Dren El Anheilo y Voluntad y Trabajo (incluye agua potable y drenaje sanitario)	\$ 3,324,281.17	\$ 3,324,281.17	\$ 994,700.79	\$ 2,329,580.38	M2	3,255.51	25-may-15	75	Personas	850	100%	30%
8	SOP-REV-FORT-033-15-LP	Fraccionamiento Moderno	Grupo Constructor Alegor, S.A de C.V	Construccion de Barda Perimetral en Escuela "Gonzalez Blackaller" Calle Brasil Oriente	\$ 217,062.16	\$ 217,062.16	\$ 103,855.24	\$ 113,206.92	M2	619.39	22-jun-15	40	Personas	500	100%	48%
9	SOP-REV-FORT-041-15-LP	Fraccionamiento Balcones de Alcala	Obras Internacionales, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Parque de Alcala entre Calles Avenida de los Parques y Avenida del Valle. (cuerpo sur)	\$ 1,374,986.27	\$ 1,374,986.27	-	\$ 1,374,986.27	M2	1,885.38	29-jun-15	75	Personas	600	100%	0%
10	SOP-REV-FORT-066-15-LP	Fraccionamiento Esmeraldas	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion en la Calle Diamante entre Blvd. La Joya y Prol. Laton	\$ 1,277,526.34	\$ 1,277,526.34	\$ 1,180,519.98	\$ 97,006.36	M2	1,715.21	03-ago-15	50	Personas	700	100%	92%

COORDINACION GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

FECHA DE CORTE ACOMULADO :

DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 / SEGUNDO TRIMESTRE




TODOS POR
TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (FACTA NO. 89)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHA DE CONTRATO	Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
11	SOP-REV-15-LP FORT-067-15-LP Convenio SOP-REV-	Riveras de Rancho Grande	Constructora Inmobiliaria Notruk, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Riveras de Occidente entre Praxedis Balboa y Llano de la "L"	\$ 544,214.66	\$ 544,214.66	\$ 294,439.34	\$ 249,775.32	M2	565.39	03-ago-15	40	Personas	500	100%	54%
12	FORT-075-15-LP Convenio SOP-REV-	La Presa	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 18 de marzo entre Lazaro Cardenas y Manuel A. Camacho	\$ 238,834.04	\$ 238,834.04	-	\$ 238,834.04	M2	890.62	07-ago-15	50	Personas	500	100%	0%
13	FORT-077-15-IR Convenio SOP-REV-	Ejido Nuevo Santa Ana	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Construccion de 1a Etapa de Panteon Municipal	\$ 786,490.24	\$ 786,490.24	\$ 397,612.83	\$ 388,877.41		33,465.00	07-ago-15	100	Personas	Ciudad	100%	51%
14	FORT-101-15-LP Convenio SOP-REV-	Fractionamiento Nuevo Mexico	Garcia Resendez Construcciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre los tramos: Palmillas a Miquilhana y Jaumave a Mhuatan	\$ 222,785.99	\$ 222,785.99	-	\$ 222,785.99	M2	900.00	08-sep-15	50	Personas	400	100%	0%
15	FORT-102-15-LP Convenio SOP-REV-	Ejido Alfredo V. Bonfili (Periquitos)	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V	Pavimentacion Asfáltica en Calle Emiliano Zapata (acceso a ejido y a escuela, cuerno norte) entre las Calles: Luis Echeverria y Tiburcio Quiñero	\$ 90,782.57	\$ 90,782.57	-	\$ 90,782.57	M2	4,683.73	08-sep-15	80	Personas	700	100%	0%
16	FORT-110-15-LP Convenio SOP-REV-	Cumbres, San Antonio	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Norte 2 entre Calle Oriente 2 y Azucenas	\$ 4,830,664.58	\$ 4,830,664.58	-	\$ 4,830,664.58	M2	8,114.64	21-sep-15	70	Personas	800	100%	0%
17	FORT-111-15-LP Convenio SOP-REV-	Pedro J. Mendez	Constructora Cazv, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la calle 2 (continuacion) entre ejon. 2 y calle Uno (incluye agua y drenaje) cuerno pte.	\$ 1,839,078.69	\$ 1,839,078.69	-	\$ 1,839,078.69	M2	1,671.18	22-sep-15	70	Personas	1200	100%	0%
18	FORT-113-15-LP Convenio SOP-REV-	Nuevo Amanecer	Atre Edificaciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Zarco entre Benito Juarez y Valentin Gomez Farias	\$ 215,374.31	\$ 215,374.31	\$ 212,896.02	\$ 2,478.29	M2	820.98	29-sep-15	45	Personas	300	100%	100%
19	SOP-REV-HABI-094-15-LP Convenio	Lucio Blanco	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 1º de Mayo y 12 de Octubre	\$ 150,100.68	\$ 150,100.68	\$ 118,032.45	\$ 32,068.23	M2		18-ago-15		Personas	400	100%	100%
20	SOP-REV-HABI-125-15-LP Convenio	Independencia	Edyconsa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Venustiano Carranza entre las Calles 6 Este y 20 de Noviembre	\$ 299,932.25	\$ 299,932.25	-	\$ 299,932.25	M2		12-oct-15		Personas	600	100%	0%



COORDINACION GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
FECHA DE CORTE ACOMULADO : _____
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 / SEGUNDO TRIMESTRE



TODOS POR
TAMAULIPAS

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (FACTA NO. 89)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHA DE CONTRATO	Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
21	SOP-REV-CONT-144-15-AD Convenio	Zona Centro	Maríaela Madelein Martínez Martínez	Reparvimentacion Asfáltica en Calle Guerrero entre las Calles Teran y Mina	\$ 50,070.35	\$ 50,070.35	\$ -	\$ 50,070.35	M2	700.00	24-nov-15	25	Personas	184	100%	0%	
22	SOP-REV-FORT-112-15-LP Convenio Ampliacion	Carretera a Monterrey	Roberto Jose Reyes Gonzalez	Convenio para Ampliacion de Obra: Construcción de Plaza de la Concordia, Plazuela y Jardinería	\$ 261,698.63	\$ 261,698.63	\$ -	\$ 261,698.63	M2	6,198.69	22-sep-15	60	Personas	Ciudad	100%	0%	
TOTAL					\$ 28,952,417.75	\$ 29,579,230.53	\$ 6,001,974.97	\$ 23,577,255.56									

ATENTAMENTE

HABLA BIEN DE REYNOSA

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINADOR GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, 2013 - 2016