

FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / TERCER TRIMESTRE

| No. DE OBRA | Nº DE CONTRATO         | COLONIA                            | NOMBRE DEL CONTRATISTA   | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION   | MONTO APROBADO POR CABILDO | MONTO CONTRATADO CON IVA | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | SALDO POR EJERCER | METAS            |                     | FECHAS DE |           | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS    |          | % DE AVANCE |            |
|-------------|------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|-------------|------------|
|             |                        |                                    |  |   |                            |                          |                               |                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | INICIO    | TERMINO   |                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FISICO      | FINANCIERO |
| 1           | SOP-REY-FORT-001-15-LP | Granjas Economicas del Norte       | Construcciones Jesca, S.A de C.V                                 | Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Primera entre Avenida Central y Capitan Carlos Cantu   | \$ 10,000,000.00           | \$ 1,810,435.39          | \$ 1,497,061.04               | \$ 313,374.35     | ML               | 120.00              | 01-abr-15 | 30-may-15 | 60                       | Personas         | Ciudad   | 99%         | 83%        |
|             | SOP-REY-FORT-002-15-LP | Arco Iris                          | Garcia Resendez Construcciones, S.A de C.V                       | Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Rubi con Canal Rodhe   |                            | \$ 503,868.94            | \$ 424,788.99                 | \$ 79,079.95      | ML               | 98.50               | 01-abr-15 | 20-may-15 | 50                       | Personas         | Ciudad   | 100%        | 84%        |
|             | SOP-REY-FORT-003-15-LP | Aztlan y Fuentes Seccion Lomas     | Grupo Edyconsa S.A de C.V  | Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Rio San Juan entre los tramos: Andador O Y Rio Pilon; Andador N Y Andador O, Blvd. Las Fuentes y 2da. Rotonda  |                            | \$ 1,046,309.13          | \$ 905,383.02                 | \$ 140,926.11     | ML               | 246.50              | 01-abr-15 | 30-may-15 | 60                       | Personas         | Ciudad   | 100%        | 87%        |
|             | SOP-REY-FORT-005-15-LP | Almaguer Y Fraccionamiento Reynosa | Cuva Construcciones S.A de C.V                                   | Rehabilitacion de Colector (Caído) en las Calles: Pablo Lopez entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo Lopez y Acutzingo; Paricutin entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete , Colonia Almaguer; Dr. Rodriguez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa |                            | \$ 2,553,047.31          | \$ 2,180,895.66               | \$ 372,151.65     | ML               | 426.50              | 01-abr-15 | 30-may-15 | 60                       | Personas         | Ciudad   | 100%        | 85%        |
|             | SOP-REY-FORT-006-15-LP | Pancho Villa                       | Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V                   | Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Revolucion entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donaldo Colosio   |                            | \$ 3,800,408.53          | \$ 2,498,115.49               | \$ 1,302,293.04   | ML               | 342.00              | 01-abr-15 | 30-may-15 | 60                       | Personas         | Ciudad   | 97%         | 66%        |
|             | SOP-REY-FORT-007-15-LP | Loma Blanca y Francisco Villa      | Guillermo Gilberto Villalobos Garcia                             | Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Blvd. Colosio Sur tramos los Robles y Francisco Villa.   |                            | \$ 1,566,052.56          | \$ 1,549,720.92               | \$ 16,331.64      | ML               | 349.00              | 01-abr-15 | 20-may-15 | 50                       | Personas         | Ciudad   | 100%        | 99%        |
| 2           | SOP-REY-FORT-015-15-LP | Bienestar                          | Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V          | Pavimentacion Hidraulica en calle Paraiso en los tramos entre Cerro de Padilla y Bienestar  | \$ 2,116,018.88            | \$ 1,035,140.91          | \$ 799,861.79                 | \$ 235,279.12     | M2               | 3,022.88            | 25-may-15 | 23-jul-15 | 60                       | Personas         | 600      | 99%         | 77%        |
| 3           | SOP-REY-FORT-016-15-LP | Fuentes Seccion Lomas              | Construcciones ILTA, S.A de C.V                                  | Pavimentacion Hidraulica en Calle Circuito Independencia entre Blvd. Las Fuentes y Cerro de la Llorona  | \$ 2,696,400.00            | \$ 2,710,068.12          | \$ 813,020.44                 | \$ 1,897,047.68   | M2               | 3852.00             | 25-may-15 | 07-ago-15 | 75                       | Personas         | Ciudad   | 94%         | 30%        |
| 4           | SOP-REY-FORT-017-15-LP | Jose Lopez Portillo                | Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios S.A de C.V | Pavimentacion Hidraulica en calle Yolanda entre calles CTM y Cjon. America  | \$ 2,284,717.50            | \$ 3,014,948.43          | \$ 904,484.53                 | \$ 2,110,463.90   | M2               | 3,263.88            | 25-may-15 | 07-ago-15 | 75                       | Personas         | 800      | 65%         | 30%        |
| 5           | SOP-REY-FORT-018-15-LP | Roma                               | Juana Alicia Peña Martinez                                       | Pavimentacion Hidraulica en Calle Gaseoducto entre Dren El Anhel y Voluntad y Trabajo (incluye agua potable y drenaje sanitario)  | \$ 3,234,795.24            | \$ 3,677,470.67          | \$ 1,103,241.20               | \$ 2,574,229.47   | M2               | 3,255.51            | 25-may-15 | 07-ago-15 | 75                       | Personas         | 850      | 1%          | 30%        |

**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / TERCER TRIMESTRE

| No. DE OBRA | Nº DE CONTRATO         | COLONIA   | NOMBRE DEL CONTRATISTA   | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION   | MONTO APROBADO POR CABILDO | MONTO CONTRATADO CON IVA | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | SALDO POR EJERCER | METAS            |                     | FECHAS DE |           | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS    |          | % DE AVANCE |            |
|-------------|------------------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|-------------|------------|
|             |                        |   |  |   |                            |                          |                               |                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | INICIO    | TERMINO   |                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FISICO      | FINANCIERO |
| 6           | SOP-REY-FORT-026-15-IR | Nuevo Mexico, Puerta del Sol, San Valentin Sur, Paseo de la Flores, Los Almendros, Balcones de Alcala, La Joya, Villa Diamante, Los Muros, Cumbres, Ej. Poblado Los Altos | Sergio Isidro Martinez Velasco                                   | Construccion de Mallasombra en Planteles Escolares: Esc. Prim. "Felipe de la Garza", Esc. Prim. Federalizada "Nueva Creacion" Jardin de Niños "Nueva Creacion", Esc. Prim. "Rodolfo Torre Cantu", Esc. Sec. Gral. "13 Loros", Esc. Prim. "Eladio Zavala Lopez" y "Hermenegildo Castillo", Esc. Prim. "Ilustres Mexicanos", Tamul, Esc. Prim. "Filomeno Mata", Esc. Telesecundaria "Profra. Alicia Arguelles Cisneros" | \$ 1,265,000.00            | \$ 1,362,247.73          | \$ 1,288,474.67               | \$ 73,773.06      |                  | 2,186               | 11-jun-15 | 10-jul-15 | 30                       | Personas         | Ciudad   | 100%        | 95%        |
| 7           | SOP-REY-FORT-027-15-IR | Fracc. Almendros 2  | Sergio Isidro Martinez Velasco                                   | Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode a la altura de la calle 15   | \$ 630,000.00              | \$ 628,604.51            | \$ 576,497.30                 | \$ 52,107.21      | 1                | 30.15               | 11-jun-15 | 10-jul-15 | 30                       | Personas         | Ciudad   | 100%        | 92%        |
| 8           | SOP-REY-FORT-028-15-IR | Villas de la Joya/Aeropuerto  | Ramiro Garcia Ramos  | Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode p/comunicar a las col. Villas de la Joya-Aeropuerto  | \$ 635,000.00              | \$ 634,224.01            | \$ 582,058.19                 | \$ 52,165.82      | 1                | 33                  | 11-jun-15 | 10-jul-15 | 30                       | Personas         | Ciudad   | 100%        | 92%        |
| 9           | SOP-REY-FORT-029-15-LP | Lampacitos  | Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V          | Pavimentacion Hidraulica en Calle Nuevo Leon entre Calles Elias y Aguascalientes  | \$ 1,505,000.00            | \$ 1,780,890.97          | \$ -                          | \$ 1,780,890.97   | M2               | 2,150.00            | 22-jun-15 | 20-ago-15 | 60                       | Personas         | 500      | 40%         | 0%         |
| 10          | SOP-REY-FORT-030-15-LP | Lampacitos  | Ramiro Garcia Ramos  | Pavimentacion Hidraulica en Callejon Oaxaca entre Calles Campeche y Michoacan   | \$ 714,000.00              | \$ 697,947.64            | \$ 618,608.61                 | \$ 79,339.03      | M2               | 1,020.00            | 22-jun-15 | 10-ago-15 | 50                       | Personas         | 200      | 100%        | 89%        |
| 11          | SOP-REY-FORT-031-15-LP | Campestre Itavu   | Terracerias y Urbanismos Revi S.A de C.V                         | Pavimentacion Hidraulica en Calle Orquidea entre Calles Emilio Portes Gil y Jazmin  | \$ 1,092,000.00            | \$ 1,102,898.57          | \$ 806,575.26                 | \$ 296,323.31     | M2               | 1,560.00            | 22-jun-15 | 10-ago-15 | 50                       | Personas         | 400      | 100%        | 73%        |
| 12          | SOP-REY-FORT-032-15-LP | Lampacitos  | Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios S.A de C.V | Pavimentacion Hidraulica de Calle Zacatecas entre Calles San Luis Potosi y Nuevo Leon   | \$ 2,933,000.00            | \$ 3,480,024.66          | \$ -                          | \$ 3,480,024.66   | M2               | 4,190.00            | 22-jun-15 | 30-ago-15 | 70                       | Personas         | 1200     | 92%         | 0%         |
| 13          | SOP-REY-FORT-033-15-LP | Fracc. Moderno  | Grupo Constructor Alegor, S.A de C.V                             | Construccion de Barda Perimetral en Escuela "Gonzalez Blackaller" Calle Brasil Oriente  | \$ 500,000.00              | \$ 492,230.70            | \$ -                          | \$ 492,230.70     |                  | 240                 | 22-jun-15 | 31-jul-15 | 40                       | Personas         | 500      | 50%         | 0%         |
| 14          | SOP-REY-FORT-038-15-LP | Narciso Mendoza   | Vanguardia en Obra Civil S.A de C.V                              | Pavimentacion Hidraulica de Calle Gutty Cardenas entre Avenida Beethoven y Avenida Mozart   | \$ 1,680,000.00            | \$ 1,715,287.87          | \$ -                          | \$ 1,715,287.87   | M2               | 2,400.00            | 29-jun-15 | 11-sep-15 | 75                       | Personas         | 800      | 100%        | 0%         |
| 15          | SOP-REY-FORT-039-15-LP | Revolucion Obrera   | Roberto Jose Reyes Gonzalez                                      | Pavimentacion Hidraulica de Calle San Carlos entre Calles Altamira y Burgos   | \$ 1,379,000.00            | \$ 1,424,518.60          | \$ 1,242,597.42               | \$ 181,921.18     | M2               | 1,970.00            | 29-jun-15 | 11-sep-15 | 75                       | Personas         | 1500     | 100%        | 87%        |



**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / TERCER TRIMESTRE

| No. DE OBRA | Nº DE CONTRATO         | COLONIA                   | NOMBRE DEL CONTRATISTA                                    | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION  | MONTO APROBADO POR CABILDO | MONTO CONTRATADO CON IVA | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | SALDO POR EJERCER | METAS            |                     | FECHAS DE |           | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS    |                 | % DE AVANCE |            |
|-------------|------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------|
|             |                        |                           |   |  |                            |                          |                               |                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | INICIO    | TERMINO   |                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD        | FISICO      | FINANCIERO |
| 16          | SOP-REY-FORT-040-15-LP | 15 de Enero               | Mariela Madelein Martinez Martinez                        | Pavimentacion Hidraulica en Calle Via Pemex S/N entre 1 de Enero y 18 de Marzo   | \$ 651,000.00              | \$ 852,960.93            | \$ 675,782.41                 | \$ 177,178.52     | M2               | 930.00              | 29-jun-15 | 17-ago-15 | 50                       | Personas         | 400             | 100%        | 79%        |
| 17          | SOP-REY-FORT-041-15-LP | Fracc. Balcones de Alcala | Obras Internacionales, S.A de C.V                         | Pavimentacion Hidraulica en Calle Parque de Alcala entre Calles Avenida de los Parques y Avenida del Valle, (cuerpo sur)   | \$ 1,643,250.00            | \$ 1,544,996.32          | \$ -                          | \$ 1,544,996.32   | M2               | 2,347.50            | 29-jun-15 | 11-sep-15 | 75                       | Personas         | 600             | 100%        | 0%         |
| 18          | SOP-REY-FORT-042-15-LP | Fracc. Campestre          | Jose Arturo Garza Salinas                                 | Pavimentacion Hidraulica en Calle España entre Calles Finlandia y Silao, incluye Obra Pluvial  | \$ 2,000,000.00            | \$ 2,525,260.36          | \$ -                          | \$ 2,525,260.36   | M2               | 2,400.00            | 01-jul-15 | 18-sep-15 |                          | Personas         | 1000            | 94%         | 0%         |
| 19          | SOP-REY-FORT-043-15-LP | Lampacitos                | C.J. de TAM. S.A DE C.V                                   | Construccion de Barda Perimetral en Escuela Telesecundaria "Profr. Carlos Treviño"   | \$ 186,180.00              | \$ 440,139.75            | \$ 439,473.56                 | \$ 666.19         |                  |                     | 01-jul-15 | 04-sep-15 | 60                       | Personas         | 500             | 100%        | 99.84%     |
| 20          | SOP-REY-FORT-046-15-IR | Ciudad                    | Grupo Planificador de Tamaulipas, S.A de C.V              | Estudio para Desarrollo de Ingenieria Estructural, Estudio Hidrologico, Impacto Vial y Sistema de Proteccion contra Incendios en Parque Recreativo "Ciudad de los Niños" | \$ 955,000.00              | \$ 898,817.61            | \$ -                          | \$ 898,817.61     |                  |                     | 07-jul-15 | 04-sep-15 | 60                       | Personas         | Ciudad          | 0%          | 0%         |
| 21          | SOP-REY-FORT-047-15-LP | Benito Juarez             | Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A de C.V              | Pavimentacion Hidraulica en Calle Leandro Valle entre Calles Ponciano Arriaga y Francisco Zarco  | \$ 1,498,000.00            | \$ 2,252,747.74          | \$ -                          | \$ 2,252,747.74   | M2               | 2,140.00            | 20-jul-15 | 17-sep-15 | 60                       | Personas         | 500             | 70%         | 0%         |
| 22          | SOP-REY-FORT-048-15-LP | Benito Juarez             | Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V | Pavimentacion Hidraulica en Calle Montealban entre Calles Heroes de Reforma y Santos Degollado   | \$ 420,000.00              | \$ 625,819.26            | \$ 368,637.04                 | \$ 257,182.22     | M2               | 600.00              | 20-jul-15 | 28-ago-15 | 40                       | Personas         | 400             | 73%         | 59%        |
| 23          | SOP-REY-FORT-049-15-LP | Ampliacion Lopez Mateos   | Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V | Pavimentacion Hidraulica en Calle Jardin entre 14 de Marzo y Panteon   | \$ 359,100.00              | \$ 398,046.53            | \$ 216,765.11                 | \$ 181,281.42     | M2               | 513.00              | 20-jul-15 | 28-ago-15 | 40                       | Personas         | 300             | 91%         | 54%        |
| 24          | SOP-REY-FORT-050-15-LP | La Presa                  | Gar-Real Construcciones S.A de C.V                        | Pavimentacion Hidraulica en Calle 2 de Febrero y Blvd. Morelos y Sauzales  | \$ 1,274,000.00            | \$ 1,351,015.72          | \$ 1,121,410.67               | \$ 229,605.05     | M2               | 1,820.00            | 20-jul-15 | 17-sep-15 | 60                       | Personas         | 2000 indirectos | 90%         | 83%        |
| 25          | SOP-REY-FORT-051-15-LP | Villa Esmeralda           | C.J. de TAM, S.A de C.V.                                  | Pavimentacion Hidraulica en Calle Joya Uno entre Esmeralda Dos y Esmeralda 1   | \$ 602,000.00              | \$ 950,852.39            | \$ -                          | \$ 950,852.39     | M2               | 860.00              | 20-jul-15 | 07-sep-15 | 50                       | Personas         | 500             | 95%         | 0%         |
| 26          | SOP-REY-FORT-052-15-LP | Balcones de Alcala        | Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V            | Pavimentacion Hidraulica en Calle Blvd. Alcala entre calles Avenida Cordillera y Avenida del Bosque  | \$ 1,876,000.00            | \$ 2,592,843.94          | \$ -                          | \$ 2,592,843.94   | M2               | 2,680.00            | 20-jul-15 | 27-sep-15 | 70                       | Personas         | 3000            | 72%         | 0%         |
| 27          | SOP-REY-FORT-053-15-LP | Balcones de Alcala        | Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V             | Pavimentacion de Avenida Del Bosque entre Calles Parque de Alcala y Blvd. Alcala (un cuerpo)   | \$ 980,000.00              | \$ 1,006,406.93          | \$ 711,667.04                 | \$ 294,739.89     | M2               | 1,400.00            | 20-jul-15 | 17-sep-15 | 60                       | Personas         | 900             | 97%         | 71%        |
| 28          | SOP-REY-FORT-054-15-LP | Fracc. Balcones de Alcala | Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V             | Pavimentacion Hidraulica en Calle Rio Kasai entre Blvd. Alcala y Roble   | \$ 5,390,000.00            | \$ 5,379,387.61          | \$ -                          | \$ 5,379,387.61   | M2               | 7700.00             | 20-jul-15 | 17-oct-15 | 90                       | Personas         | 2000            | 72%         | 0%         |



**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / TERCER TRIMESTRE

| No. DE OBRA | Nº DE CONTRATO         | COLONIA                        | NOMBRE DEL CONTRATISTA                                   | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION  | MONTO APROBADO POR CABILDO | MONTO CONTRATADO CON IVA | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | SALDO POR EJERCER | METAS            |                     | FECHAS DE |           | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS    |          | % DE AVANCE |            |
|-------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|-------------|------------|
|             |                        |                                |  |  |                            |                          |                               |                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | INICIO    | TERMINO   |                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FISICO      | FINANCIERO |
| 29          | SOP-REY-FORT-055-15-LP | Ferrocarril Oriente            | Constructora Malohue, S.A de C.V                         | Pavimentacion Hidraulica en Callejon 5 entre Calles Carranza y Principal                         | \$ 420,000.00              | \$ 259,997.03            | \$ -                          | \$ 259,997.03     | M2               | 600.00              | 20-jul-15 | 28-ago-15 | 40                       | Personas         | 200      | 100%        | 0%         |
| 30          | SOP-REY-FORT-058-15-AD | Zona Centro                    | Cuahutlatohuaz H. Xochitiotzin Ortega                    | Terminacion de Restauracion de Mural "Semblanza Historica de Reynosa"                            | \$ 1,000,000.00            | \$ 1,000,000.01          | \$ -                          | \$ 1,000,000.01   |                  |                     | 20-jul-15 | 02-oct-15 | 75                       | Personas         | Ciudad   | 0%          | 0%         |
| 31          | SOP-REY-FORT-060-15-LP | Benito Juarez                  | Sergio Isidro Martinez Velasco                           | Pavimentacion Hidraulica de Calle Pochutla entre Calles Zamacona y Heroes de la Reforma          | \$ 1,638,000.00            | \$ 1,784,432.06          | \$ -                          | \$ 1,784,432.06   | M2               | 2,340.00            | 24-jul-15 | 20-sep-15 | 60                       | Personas         | 800      | 100%        | 0%         |
| 32          | SOP-REY-FORT-061-15-LP | Villas de la Joya              | Constructora Fronteriza Sayaz, S.A de C.V                | Pavimentacion Hidraulica en Calle Punta del Sol entre Calles Avenida la Joya y Laton             | \$ 1,344,000.00            | \$ 1,092,362.06          | \$ -                          | \$ 1,092,362.06   | M2               | 1,920.00            | 24-jul-15 | 20-sep-15 | 60                       | Personas         | 1500     | 86%         | 0%         |
| 33          | SOP-REY-FORT-062-15-LP | Fraccionamiento Nuevo Mexico   | Construccion y Diseño JCK, S.A de C.V                    | Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre Calles Miquihuana y Jaumave                      | \$ 420,000.00              | \$ 534,919.13            | \$ -                          | \$ 534,919.13     | M2               | 600.00              | 03-ago-14 | 11-sep-15 | 40                       | Personas         | 600      | 85%         | 0%         |
| 34          | SOP-REY-FORT-063-15-LP | B. de Alcalá y Villa Esmeralda | Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V           | Pavimentacion Hidraulica en Calle Pico Broad (Miguel Angel) entre Blvd. Villa Esmeralda y Sauces | \$ 2,464,000.00            | \$ 2,598,486.44          | \$ -                          | \$ 2,598,486.44   | M2               | 3520.00             | 03-ago-15 | 01-oct-15 | 60                       | Personas         | 900      | 30%         | 0%         |
| 35          | SOP-REY-FORT-064-15-LP | Lomas del Pedregal             | Cuva Construcciones S.A de C.V                           | Pavimentacion Hidraulica en Calle Avenida las Lomas entre Calles Articulo 27 y Lateral del Canal | \$ 3,731,000.00            | \$ 3,732,143.54          | \$ -                          | \$ 3,732,143.54   | M2               | 5,330.00            | 03-ago-15 | 01-oct-15 | 29-feb-00                | Personas         | 1500     | 85%         | 0%         |
| 36          | SOP-REY-FORT-065-15-LP | Nuevo Mexico Itavu             | Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A de C.V | Pavimentacion Hidraulica en Calle Yucatan entre Cuernavaca Y Merida                              | \$ 868,000.00              | \$ 1,392,729.61          | \$ -                          | \$ 1,392,729.61   | M2               | 1,240.00            | 03-ago-15 | 21-sep-15 | 50                       | Personas         | 400      | 80%         | 0%         |
| 37          | SOP-REY-FORT-066-15-LP | Fracc. Villa Esmeralda         | Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V  | Pavimentacion en la Calle Diamante entre Blvd. La Joya y Prol. Laton                             | \$ 1,022,000.00            | \$ 1,277,526.34          | \$ -                          | \$ 1,277,526.34   | M2               | 1460.00             | 03-ago-15 | 21-sep-15 | 50                       | Personas         | 700      | 20%         | 0%         |
| 38          | SOP-REY-FORT-067-15-LP | Riveras de Rancho Grande       | Constructora Inmobiliaria Notruk, S.A de C.V             | Pavimentacion Hidraulica en Calle Riveras de Occidente entre Praxedis Balboa y Llano de la "L"   | \$ 525,000.00              | \$ 473,081.19            | \$ -                          | \$ 473,081.19     | M2               | 750.00              | 03-ago-15 | 11-sep-15 | 40                       | Personas         | 500      | 24%         | 0%         |
| 39          | SOP-REY-FORT-068-15-LP | Rancho Grande                  | Constructora e Inmobiliaria Notruk, S.A de C.V           | Pavimentacion Hidraulica en calle Lazaro Cardenas entre Constitucion del 57 y Niño Artillero     | \$ 595,000.00              | \$ 904,391.18            | \$ 512,686.71                 | \$ 391,704.47     | M2               | 850.00              | 03-ago-15 | 21-sep-15 | 50                       | Personas         | 300      | 81%         | 57%        |
| 40          | SOP-REY-FORT-073-15-LP | Independencia                  | Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A de C.V             | Pavimentacion Hidraulica en Calle Tres Este entre Emiliano Zapata y Alvaro Obregon               | \$ 1,445,826.80            | \$ 1,551,748.69          | \$ -                          | \$ 1,551,748.69   | M2               | 2,065.47            | 07-ago-15 | 30-sep    | 55                       | Personas         | 500      | 22%         | 0%         |
| 41          | SOP-REY-FORT-074-15-LP | Narciso Mendoza                | Sergio Isidro Martinez Velasco                           | Pavimentacion en la Calle Padre Soler entre Tatanacho y Bethoven                                 | \$ 857,500.00              | \$ 937,942.49            | \$ -                          | \$ 937,942.49     | M2               | 1225.00             | 07-ago-15 | 24-sep-15 | 50                       | Personas         | 400      | 35%         | 0%         |



**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / TERCER TRIMESTRE

| No. DE OBRA | Nº DE CONTRATO         | COLONIA                        | NOMBRE DEL CONTRATISTA                                  | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION   | MONTO APROBADO POR CABILDO | MONTO CONTRATADO CON IVA | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | SALDO POR EJERCER | METAS            |                     | FECHAS DE |           | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS    |          | % DE AVANCE |            |
|-------------|------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|-------------|------------|
|             |                        |                                |   |   |                            |                          |                               |                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | INICIO    | TERMINO   |                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FISICO      | FINANCIERO |
| 42          | SOP-REY-FORT-075-15-LP | La Presa                       | Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V | Pavimentacion Hidraulica en Calle 18 de marzo entre Lazaro Cardenas y Manuel A. Camacho   | \$ 847,000.00              | \$ 794,112.99            | \$ -                          | \$ 794,112.99     | M2               | 1,210.00            | 07-ago-15 | 24-sep-15 | 50                       | Personas         | 500      | 18%         | 0%         |
| 43          | SOP-REY-FORT-076-15-LP | Fracc. Campestre               | Construcciones y Electricaciones Buena Vista S.A de C.V | Pavimentacion Hidraulica en Calle Villagran entre Calles Leon Y Yuriria   | \$ 1,407,000.00            | \$ 1,345,678.67          | \$ -                          | \$ 1,345,678.67   | M2               | 2,010.00            | 07-ago-15 | 30-sep-15 | 55                       | Personas         | 1000     | 60%         | 0%         |
| 44          | SOP-REY-FORT-077-15-IR | Ej. Nueva Santa Ana            | Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V           | Construccion de 1a Etapa de Panteon Municipal   | \$ 2,500,000.00            | \$ 2,499,221.29          | \$ -                          | \$ 2,499,221.29   |                  | 20,000              | 07-ago-15 | 14-nov-15 | 100                      | Personas         | Ciudad   | 0%          | 0%         |
| 45          | SOP-REY-FORT-096-15-LP | Ampl. Luis D. Colosio          | Guillermo Gilberto Villalobos Garcia                    | Pavimentacion Hidraulica en Calle Tamaulipas entre Guadalupe A. Adame y Manuel Cavazos Lerma  | \$ 2,532,968.20            | \$ 1,526,349.22          | \$ -                          | \$ 1,526,349.22   | M2               | 3,618.53            | 21-ago-15 | 19-oct-15 | 60                       | Personas         | 1200     | 90%         | 0%         |
| 46          | SOP-REY-FORT-097-15-LP | Ejido La Retama                | Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V          | Pavimentacion Asfaltica de la Calle Principal entre la Calle Cuarta y Primera   | \$ 1,330,407.49            | \$ 1,123,121.20          | \$ -                          | \$ 1,123,121.20   | M2               | 2100.00             | 21-ago-15 | 29-oct-15 | 70                       | Personas         | 700      | 55%         | 0%         |
| 47          | SOP-REY-FORT-098-15-LP | Fracc. Loma Real               | Mariela Madelein Martinez Martinez                      | Construccion de Aula en la Escuela Prim. "Rodolfo Torre Cantu"  | \$ 400,000.00              | \$ 378,357.29            | \$ -                          | \$ 378,357.29     |                  |                     | 21-ago-15 | 09-oct-15 | 50                       | Personas         | 500      | 80%         | 0%         |
| 48          | SOP-REY-FORT-099-15-IR | Jose Lopez Portillo            | Sergio Isidro Martinez Velasco                          | Rehabilitacion y Ampliacion de Puente Peatonal sobre Carr. Reynosa-Rio Bravo, frente a gasolinera Guajardo  | \$ 1,800,000.00            | \$ 1,798,454.89          | \$ -                          | \$ 1,798,454.89   | 1                | 78                  | 07-sep-15 | 06-oct-15 | 30                       | Personas         | Ciudad   | 100%        | 0%         |
| 49          | SOP-REY-FORT-101-15-LP | Fracc. Nuevo Mexico            | García Resendez Construcciones, S.A de C.V              | Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre los tramos: Palmillas a Miquihuna y Jaumave a Mihuatlan   | \$ 651,000.00              | \$ 686,654.99            | \$ -                          | \$ 686,654.99     | M2               | 930.00              | 08-sep-15 | 27-oct-15 | 50                       | Personas         | 400      | 20%         | 0%         |
| 50          | SOP-REY-FORT-102-15-LP | Alfredo V. Bonfil (Periquitos) | Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V       | Pavimentacion Asfaltica en Calle Emiliano Zapata (acceso a ejido y a escuela, cuerpo norte) entre las Calles; Luis Echeverria y Tiburcio Quintero | \$ 2,700,000.00            | \$ 2,121,109.43          | \$ -                          | \$ 2,121,109.43   | M2               | 4621.00             | 08-sep-15 | 26-nov-15 | 80                       | Personas         | 700      | 1%          | 0%         |
| 51          | SOP-REY-FORT-103-15-LP | Benito Juarez                  | CAAP del Noreste SA. De C.V                             | Rehabilitacion de Plaza Publica "21 de Marzo" en Blvd. Margarita M. de Juarez y Heroes de la Reforma (Incluye Biblioteca)                         | \$ 2,000,000.00            | \$ 1,999,497.15          | \$ -                          | \$ 1,999,497.15   | 1                | 5740.00             | 08-sep-15 | 26-nov-15 | 80                       | Personas         | Ciudad   | 22%         | 0%         |
| 52          | SOP-REY-FORT-104-15-LP | Fracc. Paseo las Flores        | Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V          | Pavimentacion Calle Prolongacion Galdiola entre Petunia y Roble   | \$ 2,772,000.00            | \$ 2,744,439.06          | \$ -                          | \$ 2,744,439.06   | M2               | 3,960.00            | 08-sep-15 | 16-nov-15 | 70                       | Personas         | 1200     | 5%          | 0%         |
| 53          | SOP-REY-FORT-105-15-LP | Longoria                       | Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V       | Trabajos de Rehabilitacion en Biblioteca Agapito Cepeda, en Calle 5 de Mayo entre Rio Panuco y Rio Mante  | \$ 1,000,000.00            | \$ 942,792.10            | \$ -                          | \$ 942,792.10     |                  |                     | 08-sep-15 | 16-nov-15 | 70                       | Personas         | Ciudad   | 18%         | 0%         |
| 54          | SOP-REY-FORT-110-15-LP | Cumbres                        | Jose Arturo Garza Salinas                               | Pavimentacion Hidraulica en Calle Norte 2 (blvd. Miguel Aleman) entre Blvd. Hidalgo y Vista Alegre  | \$ 6,547,360.89            | \$ 6,900,949.40          | \$ -                          | \$ 6,900,949.40   | M2               | 9,353.37            | 21-sep-15 | 29-nov-15 | 70                       | Personas         |          | 1%          | 0%         |

FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / TERCER TRIMESTRE

| No. DE OBRA  | Nº DE CONTRATO         | COLONIA         | NOMBRE DEL CONTRATISTA                      | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION  | MONTO APROBADO POR CABILDO | MONTO CONTRATADO CON IVA | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | SALDO POR EJERCER       | METAS            |                     | FECHAS DE |           | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS    |          | % DE AVANCE |            |
|--------------|------------------------|-----------------|---|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|-------------|------------|
|              |                        |                 |   |  |                            |                          |                               |                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | INICIO    | TERMINO   |                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FISICO      | FINANCIERO |
| 55           | SOP-REY-FORT-111-15-LP | Pedro J. Mendez | Constructora Cazv. S.A de C.V               | Pavimentacion Hidraulica en la calle 2 (continuacion) entre cjon. 2 y calle Uno (incluye agua y drenaje) cuerpo pte. | \$ 2,500,000.00            | \$ 2,217,247.44          | \$ -                          | \$ 2,217,247.44         | M2               | 2500.00             | 22-sep-15 | 30-nov-15 | 70                       | Personas         | 1200     | 0%          | 0%         |
| 56           | SOP-REY-FORT-112-15-LP |                 | Roberto Jose Reyes Gonzalez                 | Construccion de Plaza de la Concordia, Plazoleta y Jardineria  | \$ 2,500,000.00            | \$ 1,629,305.54          | \$ -                          | \$ 1,629,305.54         |                  |                     | 22-sep-15 | 20-nov-15 | 60                       | Personas         | Ciudad   | 10%         | 0%         |
| 57           | SOP-REY-FORT-113-15-LP | Nuevo Amanecer  | Atre Edificaciones, S.A de C.V              | Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Zarco entre Benito Juarez y Valentin Gomez Farias                        | \$ 574,000.00              | \$ 963,654.11            | \$ -                          | \$ 963,654.11           | M2               | 820.00              | 29-sep-15 | 12-nov-15 | 45                       | Personas         | 300      | 0%          | 0%         |
| 58           | SOP-REY-FORT-121-15-LP | Zona Centro     | Constructora Real de Tamaulipas, S.A de C.V | Pavimentacion Hidraulica en cruces de vias de ferrocarril (Luis Echeverria, San Luis Potosi, Juarez y Ocampo         | \$ 672,000.00              | \$ 1,818,873.50          | \$ -                          | \$ 1,818,873.50         | M2               | 960.00              | 01-oct-15 | 04-dic-15 | 65                       | Personas         | Ciudad   | 0%          | 0%         |
| 59           |                        | Lampacitos      |   | Pavimentacion Hidraulica en Calle San Luis Potosi entre Michoacan y Del Bosque                                       | \$ 1,436,475.00            |                          | \$ -                          | \$ -                    | M2               | 2,052.11            |           |           |                          | Personas         | 600      | 0%          | 0%         |
| 60           |                        | Aquiles Serdan  |   | Construccion de Crematorio en el Velatorio Municipal   | \$ 2,000,000.00            | \$ -                     | \$ -                          | \$ -                    |                  |                     |           |           |                          | Personas         | Ciudad   | 0%          | 0%         |
| 61           |                        | Longoria        |   | 2da. Etapa del Edificio del IRCA   | \$ 1,500,000.00            | \$ -                     | \$ -                          | \$ -                    |                  |                     |           |           |                          | Personas         | Ciudad   | 0%          | 0%         |
| 62           |                        | Ciudad          |   | Señalamiento y Delimitacion en 1ra. Etapa de Ciclovía  | \$ 500,000.00              | \$ -                     | \$ -                          | \$ -                    |                  |                     |           |           |                          | Personas         | Ciudad   | 0%          | 0%         |
| <b>TOTAL</b> |                        |                 |   |  | <b>\$ 105,000,000.00</b>   | <b>\$ 104,885,498.38</b> | <b>\$ 21,837,807.07</b>       | <b>\$ 83,047,691.31</b> |                  |                     |           |           |                          |                  |          |             |            |