

AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
001/2013	SOP-REY-REGIO-166-13-AD	AMPLIACION RODRIGUEZ	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA, RIEGO DE LIGA EN LA CALLE COAHUILA ENTRE LAS CALLES PUERTO VALLARTA Y TUXPAN EN LA COLONIA AMPLIACION RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$260,550.43	\$260,550.43	\$260,550.43	\$302,238.50	M2	Carpeta Asfaltica (Asimetrica) 890.25	366.44		31/12/2013	08/02/2014	PERSONAS	107	100%	94%	\$285,295.68	\$16,942.82		
									M2	Riego de Liga 890.25	1,220.25											
									M2	Carpeta Asfaltica 890.25	1,220.25											
002/2013	SOP-REY-REGIO-167-13-AD	BUROCRATICA	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE CESAR ENTRE LAS CALLES LATERAL DEL CANAL Y AUDITORES EN LA COLONIA BUROCRÁTICA, EN MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$177,142.09	\$177,142.09	\$177,142.09	\$205,484.82	M2	450.00	600.00		31/12/2013	08/02/2014	PERSONAS	54	100%	72%	\$148,426.33	\$57,058.49		
003/2013	SOP-REY-REGIO-168-13-IR	FRACCIONAMIENTO DEL RIO	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LAS CALLES PRIVADA SIN NOMBRE Y PEDRO J. MENDEZ EN EL FRACCIONAMIENTO DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$341,307.18	\$341,307.18	\$341,307.18	\$395,916.33	M2	Carpeta Asfaltica (Asimetrica) 1397	481.58		31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	168	45%	30%	\$118,774.89	\$277,141.44		
									M2	Riego de Liga 1397	1,605.26											
									M2	Carpeta Asfaltica 1397	1,605.26											
004/2013	SOP-REY-REGIO-169-13-AD	LEAL PUENTE	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE UNO ENTRE LAS CALLES POZA RICA HASTA TOPAR EN LA COLONIA LEAL PUENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$269,860.27	\$269,860.27	\$269,860.27	\$313,037.91	M2	Carpeta Asfaltica (Asimetrica) 1265	379.50	323.00	31/12/2013	08/02/2014	PERSONAS	152	100%	75%	\$235,508.14	\$77,529.77		
									M2	Riego de Liga 1265	1,265.00	975.68										
									M2	Carpeta asfaltica 1265	1,265.00	975.68										
005/2013	SOP-REY-REGIO-170-13-LP	LOMA BLANCA	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA LOMA BLANCA ENTRE LAS CALLES PRIVADA DEL AGAVE Y LOMA LARGA, ASI COMO BACHEO Y SELLO CON MATERIAL 3A. Y RIEGO DE LIGA DE LA AVENIDA LOMA BLANCA ENTRE LAS CALLES BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y LOMA LARGA EN LA COLONIA LOMA BLANCA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,315,445.69	\$2,315,445.69	\$2,315,445.69	\$2,685,917.00	M2	373.15			03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	45	5%	30%	\$805,775.10	\$1,880,141.90		
006/2013	SOP-REY-REGIO-171-13-IR	MANO CON MANO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ROSALINDA GUERRERO ENTRE LAS CALLES ROBERTO GARZA CANTU A CAMINO VECINAL EN LA COLONIA MANO CON MANO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$356,157.03	\$356,157.03	\$356,157.03	\$413,142.15	M2	Pavimento 987	630.00	613.58	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	118	100%	95%	\$391,786.18	\$21,355.97		
									M2	Banqueta 987	140.00	43.35										
007/2013	SOP-REY-REGIO-172-13-AD	AMPLIACION LONGORIA	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES NARCISO MENDOZA Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA AMPLIACION LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$159,784.43	\$159,784.43	\$159,784.43	\$185,349.94	M2	Carpeta Asfaltica (Asimetrica) 720	190.00		31/12/2013	08/02/2014	PERSONAS	86	100%	93%	\$171,615.01	\$13,734.93		
									M2	Riego de Liga 720	800.00											
									M2	Carpeta Asfaltica 720	800.00											
008/2013	SOP-REY-REGIO-173-13-IR	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	SERGIO HUMBERTO SOSA PEREZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSE LUIS AMARO ENTRE LAS CALLES DE LAS GUIRNALDAS E ING. ARNOLDO GARZA EN LA COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$820,820.83	\$820,820.83	\$820,820.83	\$952,152.16	M2	1,500.00	1,423.80	1,231.60	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	180	99%	78%	\$741,522.98	\$210,629.18		
009/2013	SOP-REY-REGIO-174-13-AD	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	CONSTRUCTORA MALOJUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA PRIVADA 2 DESDE CALLE RIBERA DEL SAUCE A TOPAR EN LA COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$84,945.81	\$84,945.81	\$84,945.81	\$98,537.14	M2	375.00	334.30	294.34	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	45	90%	0%	\$0.00	\$98,537.14		

AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
010/2013	SOP-REY-REGIO-175-13-IR	SIERRA DE LA GARZA	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE ZACATEPEC ENTRE LAS CALLES REYNOSA Y MORELIA/BLVD. ESPUELA EN LA COLONIA SIERRA DE LA GARZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$344,128.21	\$344,128.21	\$344,128.21	\$399,188.72	M2	487.50			31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	59	30%	30%	\$119,756.61	\$279,432.11
011/2013	SOP-REY-REGIO-176-13-IR	AMPLIACION LONGORIA	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLEJON NORTE ENTRE LAS CALLES RIO ALAMO Y RIO MANTE EN LA COLONIA AMPLIACION LONGORIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$329,974.01	\$329,974.01	\$329,974.01	\$382,769.85	M2	540.00	630.00	556.94	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	65	100%	36%	\$137,644.49	\$245,125.36
012/2013	SOP-REY-REGIO-177-13-LP	AMPLIACION ESFUERZO NACIONAL	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MICHOCAN ENTRE LAS CALLES DURANGO Y TOLERANCIA EN LA COLONIA AMPLIACION ESFUERZO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,917,505.87	\$2,917,505.87	\$2,917,505.87	\$3,384,306.81	M2	Pavimento 2376	5,124.00	4,856.48	03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	285	100%	99%	\$3,347,248.58	\$37,058.23
									M2	Banqueta 2376	1,586.00	1,524.23								
									ML	Guarnicion 2376	1,220.00	977.00								
013/2013	SOP-REY-REGIO-178-13-IR	ANTONIO GARCIA ROJAS	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAS CALLES AZALEA SUR Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA ANTONIO GRACIA ROJAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,347,727.05	\$1,347,727.05	\$1,347,727.05	\$1,563,363.38	M2	Pavimento 3190	2,436.00	1,397.28	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	383	100%	61%	\$949,889.23	\$613,474.15
									M2	Banqueta 3190	696.00	584.29								
									ML	Guarnicion 3190	580.00	370.55								
014/2013	SOP-REY-REGIO-179-13-IR	ANTONIO GARCIA ROJAS	INMOVILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y PLAN DE AYALA EN LA COLONIA ANTONIO GARCIA ROJAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,550,341.49	\$1,550,341.49	\$1,550,341.49	\$1,798,396.13	M2	Pavimento 2304	2,850.00		31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	276	60%	30%	\$539,518.83	\$1,258,877.30
									M2	Banqueta 2304	600.00									
									ML	Guarnicion 2304	600.00									
015/2013	SOP-REY-REGIO-180-13-IR	GUADALUPE VICTORIA	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUATRO ENTRE LA LATERAL DEL CANAL RODHE A TOPAR EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,607,659.59	\$1,607,659.59	\$1,607,659.59	\$1,864,885.12	M2	2,368.00	3,520.00	3,155.50	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	284	100%	85%	\$1,589,514.97	\$275,370.15
016/2013	SOP-REY-REGIO-181-13-IR	JOSE LOPEZ PORTILLO	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES JOSE LOPEZ PORTILLO Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,242,398.10	\$1,242,398.10	\$1,242,398.10	\$1,441,181.80	M2	Pavimento 2750	2,100.00	1,836.51	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	330	100%	66%	\$952,598.54	\$488,583.26
									M2 B	Banqueta 2750	650.00	442.04								
									ML	Guarnicion 2750	500.00	331.45								
017/2013	SOP-REY-REGIO-182-13-IR	LAZARO CARDENAS	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y BRASIL Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,344,110.17	\$1,344,110.17	\$1,344,110.17	\$1,559,167.80	M2	2,310.00	3,520.00		31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	277	76%	91%	\$1,413,574.92	\$145,592.88
018/2013	SOP-REY-REGIO-183-13-AD	MARTE R. GOMEZ	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE APATZINGAN ENTRE LAS CALLES IXTEPEC Y FELIPE BERRIOZABAL EN LA COLONIA MARTE R. GOMEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$150,231.49	\$150,231.49	\$150,231.49	\$174,268.53	M2	Banqueta 1800	468.00	363.97	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	216	100%	59%	\$103,374.42	\$70,894.11
									ML	Guarnicion 1800	80.00	20.60								
019/2013	SOP-REY-REGIO-184-13-IR	REVOLUCION OBRERA	COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRULLAS ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y PALMILLAS EN LA COLONIA REVOLUCION OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,143,220.85	\$1,143,220.85	\$1,143,220.85	\$1,326,136.19	M2	Pavimento 2600	2,184.00	1,590.18	31/12/2013	24/02/2014	PERSONAS	312	95%	30%	\$397,840.85	\$928,295.34
									M2	Banqueta 2600	320.00	419.76								
									ML	Guarnicion 2600	260.00	64.75								

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2013		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
020/2013	SOP-REY-REGIO-185-13-IR	AMPLIACION LAZARO CARDENAS	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE MA. GOMEZ VILLANUEVA ENTRE LAS CALLES 1 DE DICIEMBRE A TOPAR EN LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,593,877.45	\$1,593,877.45	\$1,593,877.45	\$1,848,897.84	M2	3,325.00	2,485.00		03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	399	85%	82%	\$1,521,978.81	\$326,919.03
021/2013	SOP-REY-REGIO-186-13-LP	MANUEL TARRAGA	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LAS CALLES CALANDRIAS Y LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA MANUEL TARRAGA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,680,695.53	\$2,680,695.53	\$2,680,695.53	\$3,109,606.81	M2	4,044.00	5,418.80		03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	485	49%	60%	\$1,856,115.35	\$1,253,491.46
022/2013	SOP-REY-REGIO-187-13-LP	NUEVO MILENIO	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE VIVIENDA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE JOEL OLVERA ENTRE LAS CALLES ROBERTO HERNANDEZ Y AMALIA VIDALES EN LA COLONIA NUEVO MILENIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,675,817.12	\$4,675,817.12	\$4,675,817.12	\$5,423,947.86	M2	5,886.00	7,896.00		03/01/2014	13/03/2014	PERSONAS	706	85%	56%	\$3,055,785.92	\$2,368,161.94
					\$25,713,700.69	\$25,713,700.69	\$25,713,700.69	\$29,827,892.80											\$18,883,545.83	\$10,944,346.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ELIAS LEAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

SECRETARIA DE CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

LIC. GILBERTO SALGUERO VALDEZ