

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinacion General de Fondos Municipales
Informe Fisico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional / PDR-3
Ejercicio Fiscal 2018, con corte al 31 de Marzo de 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	COSTO DE LA OBRA CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FAMILIAS	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-REGIONALES-244-2018-LP	VILLA FLORIDA SECTOR B	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR GARCIA HOZ EN LA CALLE ROSAS ENTRE NARDOS Y LAURELES EN LA COLONIA VILLA FLORIDA SECTOR B EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 905,055.86	\$ 1,049,864.80	M2	384.00	384.00	01-oct-18	14-dic-18	70	80	135	100.00%	100.00%	\$983,498.24	\$66,366.56
				TOTAL	\$ 905,055.86	\$ 1,049,864.80						SUB TOTAL PAGADO					\$983,498.24	\$66,366.56
												COMISIONES PAGADAS					\$0.00	
				TECHO FINANCIERO	\$ 1,050,318.00							PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC					\$0.00	
				MINISTRADO	\$ 1,050,318.00							PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC					\$1,705.98	
				TECHO FINANCIERO + INTERESES	\$ 1,068,385.59							PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM					\$4,264.95	
				SALDO A FAVOR	\$ 18,520.79							TOTAL PAGADO					\$989,469.17	
												REINTEGROS					\$78,916.42	
												INTERESES BANCARIOS					\$18,067.59	
												SALDO CUENTA 075014611479					\$0.00	

ENCARGADO DEL DESPACHO EN LA COORDINACIÓN
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ.



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021