



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025
OBRAS Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DEL 2026



EJERCICIO FISCAL 2025

LICITACION	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	PORCENTAJE FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
LO-87-I70-828032999-N-22-2025	SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP	Terracerías y Urbanismos Reví, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Ingenieros entre Boulevard Pedro Villar Apodaca y calle Sonia Martínez de Villarreal en la colonia Lomas del Villar en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$5,611,882.50	\$ 5,603,618.55	M2	1,452	22-Sep,2025	19-Ene,2026	PERSONAS	1,075	100.00%	100.00%	\$5,247,247.84	\$364,634.66
LO-87-I70-828032999-N-23-2025	SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP	Belague, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento Hidráulico y Asfáltico en Av. Gral. Manuel Ávila Camacho en el Cuerpo Norte entre Carretera Federal 97 Reynosa-San Fernando y Av. José López Portillo en la colonia José López Portillo Sección III en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$12,614,872.50	\$ 12,593,443.09	M2	7,655	22-Sep,2025	08-Feb,2026	PERSONAS	6,588	100.00%	100.00%	\$12,539,161.01	\$75,711.49
LO-87-I70-828032999-N-24-2025	SOP-REY-REVUPE-070-2025-LP	Huamsa Constructiva, S.A. de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Agustín Melgar entre calle Juan Escutia y Avenida Independencia de la colonia Ampliación 16 de Septiembre en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$3,628,368.00	\$3,588,458.77	M2	1,260	21 de Noviembre de 2025,	20 de Marzo de 2026.	PERSONAS	699	100.00%	75.00%	\$2,034,281.12	\$1,594,086.88
LO-87-I70-828032999-N-25-2025	SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP	Terracerías y Urbanismos Reví, S.A. de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Niquel entre calle Minas de Esmeralda y Boulevard Villas de Esmeralda de la colonia Villas Esmeralda en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$3,101,895.00	\$3,099,763.86	M2	1,260	21 de Noviembre de 2025,	20 de Marzo de 2026	PERSONAS	1,054	100.00%	100.00%	\$2,966,267.50	\$135,637.50
LO-87-I70-828032999-N-26-2025	SOP-REY-REVUPE-072-2025-LP	Obras Pavimentos y Concretos del Norte, S.A. de C.V	Pavimentación Hidráulica en la calle Nuevo Laredo entre calle San Carlos y Avenida Rodolfo Garza Cantú en la colonia Revolución Obrera en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$6,311,682.00	\$6,303,013.55	M2	2,340	21 de Noviembre de 2025,	20 de Marzo de 2026	PERSONAS	921	100.00%	80.00%	\$4,392,057.07	\$1,919,624.93
				\$2,852,145.04											
				\$34,120,845.04	\$31,188,297.82									\$27,179,004.54	\$4,089,695.46
			TECHO FINANCIERO	\$40,024,935.04										\$6,200,226.00	
			MINISTRADO	\$40,024,935.04										\$0.00	
														\$53,578.80	
														\$111,681.53	
			SALDO A FAVOR	\$6,493,176.13										\$451.24	
														\$33,544,942.11	
														\$40,024,935.04	
														\$267.68	
														\$12,915.52	
														\$6,493,176.13	

ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

