

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-019-2021-LP	FRACC. VILLA ESMERALDA	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MINAS DOS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE PROLONGACION LATON, DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,015,476.40	\$2,829,581.84	M2	2,133	2,133.00	2,133.00	08/03/2021	05/07/2021	Personas	5,350	100.00%	79.6%	\$2,252,251.57	\$577,330.27		
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2021-LP	RODRIGUEZ	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIER, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DE CALLE MICHUACAN ENTRE BOULEVAR MORELOS Y CALLE HERON RAMIREZ, DE LA COLONIA RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,808,248.47	\$3,050,421.69	M2	6,666	6,666.00	6,666.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	2,469	100.00%	86.6%	\$2,642,031.61	\$408,390.08		
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2021-LP	FRACC. PUERTA DEL SOL	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE PUNTA EL CAYO ENTRE CALLES PUERTO PEÑASCO Y PUNTA MOCAS, DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DE SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,648,007.67	\$3,895,512.35	M2	8,216	8,216.00	8,216.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	7,871	100.00%	82.2%	\$3,203,597.66	\$691,914.69		
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2021-LP	AMPL. DELICIAS	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ADRIANA ENTRE CALLES TORREON Y PRESA DE AZUCAR, DE LA COLONIA AMPLIACION DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,180,575.00	\$3,117,603.67	M2	2,200	2,200.00	1,540.00	08/03/2021	05/07/2021	Personas	2,015	70.00%	37.9%	\$1,181,810.78	\$1,935,792.89		
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2021-LP	EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	ROSBEL MATA PORTILLO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ORTIZ RUBIO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 18 DE MARZO, DE LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,296,821.00	\$4,099,728.34	M2	3,414	3,414.00	3,072.60	08/03/2021	05/07/2021	Personas	3,117	90.00%	33.6%	\$1,376,035.03	\$2,723,693.31		
TOTAL					\$19,949,128.54	\$16,992,847.89											SUB TOTAL PAGADO		\$10,655,726.65	\$6,337,121.24
					MINISTRADO	\$11,474,963.30											COMISIONES PAGADAS		\$203.00	
					TECHO FINANCIERO	\$11,474,963.30											PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR AMIC		\$24,481.65	
																	PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR CMIC		\$4,360.92	
					TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 11,497,394.27											PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR IVC		\$13,931.44	
					SALDO A FAVOR	\$ 798,690.61											TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$0.00	
																	REINTEGRO A LA TESOFE (LINEA DE CAPTURA)		\$0.00	
																	TOTAL PAGADO		\$10,698,703.66	
																	AFORTACION MUNICIPAL		\$0.00	
																	INTERESES BANCARIOS		\$22,430.97	
																	SALDO EN CUENTA		\$798,690.61	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO



COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE REYNOSA
2018-2021