

DETALLE_P	DETA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RES	ID_M	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2021	3	TAM210101884241	Proyecto de inversión	1043520	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043520.0, modificado:1035278.39}}	Pavimentación Asfáltica de Estacionamiento de Escuela Secundaria Técnica No.45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en calle Héroes de la Reforma Sur No.900 de la colonia Benito Juárez	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	3	S	776	736	0
2021	3	TAM210101884245	Proyecto de inversión	128419.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128419.44, modificado:125159.64}}	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en calle Retorno 1 entre Limite y calle Oriente 2 de la Colonia San Antonio	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Reynosa	6	S	547	434	0
2021	3	TAM210101884247	Proyecto de inversión	11304476.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.130447635E7, modificado:9499745.16}}	Pavimentación Asfáltica de calle Circunvalación 13; y los tramos de Andador 13 entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2 de la Colonia Las Cumbres	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	7	S	911	918	0
2021	3	TAM210101884263	Proyecto de inversión	147312304	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4731230404E8, modificado:1.4707658934E8}}	Construcción de Museo del Ferrocarril (Segunda etapa) en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz de la Zona Centro	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	13	S	326978	319224	0
2021	3	TAM210101884266	Proyecto de inversión	4469807.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469807.39, modificado:4376245.38}}	Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle La Finca y Limite del Fraccionamiento la Cima	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	14	S	3159	3128	0

2021	3	TAM210101884273	Proyecto de inversión	3361169.6	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361169.6, modificado:3073564.25}}	Pavimentación Hidráulica de las calles Durazno entre Adolfo López Mateos y callejón Arroyo y callejón Arroyo entre Durazno y Limite Oriente colonia El Anhele	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	17	S	1407	1407	0
2021	3	TAM210101884275	Proyecto de inversión	4369024	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4369024.0, modificado:4220042.45}}	Pavimentación Hidráulica de la calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama de la colonia Voluntad y Trabajo	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	19	S	1941	1902	0
2021	3	TAM210101884277	Proyecto de inversión	4691736	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4691736.0, modificado:4200026.2}}	Pavimentación Hidráulica de la calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir de la Colonia Integración Familiar	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	20	S	1035	1049	0
2021	3	TAM210101884281	Proyecto de inversión	2721351	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721351.0, modificado:2721043.08}}	Rehabilitación y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmín y Limite Poniente del Fraccionamiento Bugambillas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Reynosa	21	S	6696	6862	0
2021	3	TAM210101884288	Proyecto de inversión	3267459	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267459.0, modificado:3197489.88}}	Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle 12 de Octubre entre calle Juan Escutia y Calichera, de la Colonia Lucio Blanco	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	24	S	1716	1855	0
2021	3	TAM210101884291	Proyecto de inversión	2643756	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643756.0, modificado:1927130.45}}	Pavimentación Hidráulica de calle 5 de Mayo desde calle Adolfo López Mateos hasta Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente de la colonia Ferrocarril Centro.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	25	S	836	858	0

2021	3	TAM210101884295	Proyecto de inversión	3831872.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831872.65, modificado:3349940.53}}	Pavimentación Hidráulica en calle Vicente Guerrero entre calles Miguel Hidalgo y Américo Villarreal Guerra (Avenida San Ángel) de la Colonia Voluntad y Trabajo.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	29	S	1941	1902	0
2021	3	TAM210101884238	Proyecto de inversión	9769181.9	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9769181.9, modificado:9764254.98}}	Pavimentación Hidráulica en Calle Cumbres de Acutzingo entre Limite de la Colonia y Calle Cerro del Cubilete, incluye drenaje pluvial en trayectoria por Avenida Revolución, Calle Fresno a conectar en Callejón de Servicios de Parque Industrial Colonia Almaguer	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	2	S	4427	4442	0
2021	3	TAM210101884243	Proyecto de inversión	3535324.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535324.64, modificado:3534978.57}}	Construcción de canal pluvial, construcción de cancha de futbol rápido y rehabilitación de techumbres en el área del parque	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	4	S	326978	319224	0
2021	3	TAM210101884244	Proyecto de inversión	5900000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5839290.37}}	Construcción de ampliación del Edificio del Archivo Municipal, ubicado en calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora y Aldama de la Colonia Aquiles Serdán	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	5	S	326978	319224	0
2021	3	TAM210101884248	Proyecto de inversión	10823390.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.082339013E7, modificado:1.082100172E7}}	Pavimentación Hidráulica de calle Loma Larga entre Bulevar Loma Blanca y calle San Luis Potosí del Fraccionamiento Loma Blanca	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	8	S	2518	2524	0
2021	3	TAM210101884258	Proyecto de inversión	2699610	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699610.0, modificado:2510669.68}}	Pavimentación Hidráulica de calle de las Clavelinas Sur entre Calles Geranios y Guirnaldas del Fraccionamiento Villa Florida Sector A	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	11	S	2306	2230	0

2021	3	TAM210101884261	Proyecto de inversión	2020668.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020668.29, modificado:2016128.64}}	Recarpeteo de calle Margaritas entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa Florida Sector A	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	12	S	1701	1764	0
2021	3	TAM210101884272	Proyecto de inversión	1768710	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768710.0, modificado:1701366.7}}	Pavimentación Hidráulica de calle Valle Hermoso entre calles Américo Villarreal e Indios Verdes de la colonia El Anhele	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	16	S	706	706	0
2021	3	TAM210101884274	Proyecto de inversión	4002870	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002870.0, modificado:3999911.23}}	Pavimentación Hidráulica de la calle Manuel Potrero del Llano entre Limite Poniente de la Colonia y calle Valentín Gómez Farías de la colonia Nuevo Amanecer	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	18	S	883	838	0
2021	3	TAM210101884286	Proyecto de inversión	893865.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893865.47, modificado:778548.4}}	Rehabilitación de Pavimentos en calle Novena entre calle Elías Piña y Bulevar las Fuentes, Colonia las Fuentes.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	23	S	397	385	0
2021	3	TAM210101884292	Proyecto de inversión	3549056.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549056.25, modificado:2930662.19}}	Pavimentación Hidráulica de calle San Miguel entre Bulevar Rio San Juan y calle Cerro del Mercado de la Colonia Fuentes Coloniales.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	26	S	1426	1416	0
2021	3	TAM210101884293	Proyecto de inversión	3407094	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407094.0, modificado:3399344.89}}	Rehabilitación de Secciones dañadas del Dren Pluvial de las Mujeres, ubicado en Bulevar Fundadores desde calle Maestro Francisco Nicodemo hasta calle Tiburcio Garza Zamora, Colonia Ribereña.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	27	S	3107	2886	0

2021	3	TAM210101884294	Proyecto de inversión	1218561.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218561.57, modificado:1086784.47}}	Rehabilitación de Pavimentos en calle Olivos entre Avenida de los Tabachines Norte y calle Granadas del Fraccionamiento Villa Florida Sector B	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	28	S	1346	1330	0
2021	3	TAM210101884237	Proyecto de inversión	14227082.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422708251E7, modificado:1.422475137E7}}	Pavimentación Hidráulica en calle Cerro de Padilla entre calles Nevado de Toluca y Cumbres de Acutzingo, incluye Drenaje Pluvial de la Colonia Almaguer.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	1	S	4175	4194	0
2021	3	TAM210101884255	Proyecto de inversión	3747900	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747900.0, modificado:3215160.16}}	Construcción de Canal Pluvial en Lateral de calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa-Monterrey, Colonia Paseo Residencial	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Reynosa	9	S	5024	5037	0
2021	3	TAM210101884256	Proyecto de inversión	3013554.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013554.75, modificado:2139224.97}}	Rehabilitación de Pavimentos de calle Gardenia entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Sur, Fraccionamiento Villa Florida Sector A	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	10	S	1701	1764	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_F	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOI	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1280.0, meta_modificada: 1280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 32, localidad: 1, direccion: escuela secundaria 45 calle héroes de la reforma colonia Benito Juárez, lon: -98.278129, lat: 26.09235}}	08-03-2021	05-06-2021	1024237.75	1035278.39	1024237.75	1024237.75	1024237.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1280.0}}	{1884241/proyecto_INICIO, 1884241/proyecto_FIN, 1884241/proyecto_PROCESO, 1884241/proyecto_FIN, 1884241/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 58.5, meta_modificada: 58.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 32, localidad: 1, direccion: Calle Retorno 1 entre Limite y Calle Oriente 2 Colonia San Antonio, lon: -98.278129, lat: 26.09235}}	12-03-2021	25-06-2021	125159.64	125159.64	94511.64	94511.64	94511.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 58.5}}	{1884245/proyecto_INICIO, 1884245/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 11661.76, meta_modificada: 11661.76}}	1	{geo1: {cve_municipio: 32, localidad: 1, direccion: Calle Circunvalación 13 entre tramos de andador 13 y Avenida Poniente 1 y 2 Colonia Las Cumbres, lon: -98.278129, lat: 26.09235}}	05-04-2021	12-08-2021	9499745.16	9499745.16	4721743.33	4721743.33	4721743.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 11661.76}}	{1884247/proyecto_INICIO, 1884247/proyecto_PROCESO, 1884247/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 32, localidad: 1, direccion: calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz Zona Centro, lon: -98.278129, lat: 26.09235}}	08-03-2021	22-12-2021	147076589.3	147076589.3	59313168.27	59313168.27	59313168.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Lote, avance: 0.3}}	{1884263/proyecto_INICIO, 1884263/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7824.0, meta_modificada: 7824.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 32, localidad: 1, direccion: Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle Finca y Limite del Fraccionamiento la Cima Fracc. La Cima, lon: -98.278129, lat: 26.09235}}	08-03-2021	05-06-2021	4376245.38	4376245.38	4094843.38	4094843.38	4094843.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7824.0}}	{1884266/proyecto_INICIO, 1884266/proyecto_PROCESO, 1884266/proyecto_FIN, 1884266/proyecto_PROCESO, 1884266/proyecto_FIN, 1884266/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.4, meta_modificada:2166.4} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Durazno entre Adolfo López Mateos y callejón Arroyo y callejón Arroyo entre Durazno y Limite Oriente colonia El Anhel, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	13-07-2021	3073564.25	3073564.25	2479515.81	2479515.81	2479515.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1985.72}}	{1884273/proyecto_ PROCESO, 1884273/proyecto_ INICIO, 1884273/proyecto_ PROCESO, 1884273/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2816.0, meta_modificada:2816.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama colonia Voluntad y Trabajo, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	13-07-2021	4220042.45	4220042.45	2912861.6	2912861.6	2912861.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2675.2}}	{1884275/proyecto_ INICIO, 1884275/proyecto_ PROCESO, 1884275/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir colonia Integración Familiar, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	13-07-2021	4200026.2	4200026.2	1863562.64	1863562.64	1863562.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2570.4}}	{1884277/proyecto_ INICIO, 1884277/proyecto_ PROCESO, 1884277/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento Bugambillas. Fracc. Bugambillas, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	08-07-2021	2721043.08	2721043.08	1017710.86	1017710.86	1017710.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:428.72}}	{1884281/proyecto_ INICIO, 1884281/proyecto_ PROCESO, 1884281/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre Colonia Lucio Blanco, lon:-98.278129, lat:26.09235}}	23-04-2021	28-08-2021	3197489.88	3197489.88	959246.95	959246.95	959246.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:526.5}}	{1884288/proyecto_ INICIO, 1884288/proyecto_ PROCESO, 1884288/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo en Ferrocarril Centro, lon:-98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	05-07-2021	1927130.45	1927130.45	1839678.25	1839678.25	1839678.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1704.0}}	{1884291/proyecto_ INICIO, 1884291/proyecto_ FIN, 1884291/proyecto_ PROCESO, 1884291/proyecto_ FIN, 1884291/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2466.0, 1 meta_modificada:2466.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero en Colonia Voluntad y Trabajo., lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	13-07-2021	3349940.53	3349940.53	1422449.25	1422449.25	1422449.25	1422449.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2441.34}}	{1884295/proyecto _INICIO, 1884295/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6581.12, 1 meta_modificada:6581.12 }}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:cumbres de acutzingo colonia almaguer, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	04-08-2021	8356884.43	9764254.98	8356884.43	8356884.43	8356884.43	8356884.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6581.12}}	{1884238/proyecto _INICIO, 1884238/proyecto_ PROCESO, 1884238/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ciudad de las Familias Felices ubicada al este de fraccionamiento Puertas del Sol, lon:-98.278129, lat:26.09235}}	11-03-2021	25-06-2021	3534978.57	3534978.57	2785545.85	2785545.85	2785545.85	2785545.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:L ote, avance:0.95}}	{1884243/proyecto _INICIO, 1884243/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Edificio del Archivo Municipal calle Luis Echeverria entre calles Tiburcio Garza Colonia Aquiles Serdán, lon:-98.278129, lat:26.09235}}	18-03-2021	11-06-2021	5839290.37	5839290.37	1942173.65	1942173.65	1942173.65	1942173.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:245.0}}	{1884244/proyecto _INICIO, 1884244/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9144.11, 1 meta_modificada:9144.11 }}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Loma Larga entre Boulevard Loma Blanca y Calle San Luis Fraccionamiento Loma Blanca, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	12-08-2021	10821001.72	10821001.72	6266332.78	6266332.78	6266332.78	6266332.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8229.69}}	{1884248/proyecto _INICIO, 1884248/proyecto_ PROCESO, 1884248/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, 1 meta_modificada:1740.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Clavelinas Sur entre calles Geranios y Guirnaldas Fraccionamiento Villa Florida Sector A, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	05-07-2021	2510669.68	2510669.68	2428097.51	2428097.51	2428097.51	2428097.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1740.0}}	{1884258/proyecto _INICIO, 1884258/proyecto_ PROCESO, 1884258/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3537.0, meta_modificada:3537.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Margaritas entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Fracc. Villa Florida Sector A, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	05-06-2021	2016128.64	2016128.64	2016128.64	2016128.64	2016128.64	2016128.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3537.0}}	{1884261/proyecto _INICIO, 1884261/proyecto_ FIN, 1884261/proyecto_ PROCESO, 1884261/proyecto_ FIN, 1884261/proyecto_ PROCESO, 1884261/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Valle Hermoso entre calles Américo Villarreal e Indios Verdes colonia El Anhelo, lon:-98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	13-07-2021	1701366.7	1701366.7	1487683.23	1487683.23	1487683.23	1487683.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1140.0}}	{1884272/proyecto _INICIO, 1884272/proyecto_ PROCESO, 1884272/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Manuel Potrero de Llano entre Limite Poniente de la Colonia y calle Valentín Gómez Farías colonia Nuevo Amanecer, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	05-07-2021	3999911.23	3999911.23	3968380.35	3968380.35	3968380.35	3968380.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2580.0}}	{1884274/proyecto _INICIO, 1884274/proyecto_ PROCESO, 1884274/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.64, meta_modificada:1564.64 }}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Novena Colonia las Fuentes, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	05-06-2021	778548.4	778548.4	749905.04	749905.04	749905.04	749905.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1564.64}}	{1884286/proyecto _INICIO, 1884286/proyecto_ PROCESO, 1884286/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.5, meta_modificada:2287.5} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Miguel en Fuentes Coloniales, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	13-07-2021	2930662.19	2930662.19	2646663.78	2646663.78	2646663.78	2646663.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2287.5}}	{1884292/proyecto _INICIO, 1884292/proyecto_ PROCESO, 1884292/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Fundadores en Colonia Ribereña, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	23-04-2021	20-08-2021	3399344.89	3399344.89	2876879.69	2876879.69	2876879.69	2876879.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:477.54}}	{1884293/proyecto _INICIO, 1884293/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.0, meta_modificada:2133.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Olivos en Fracc. Villa Florida Sector B, lon:-98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	05-06-2021	1086784.47	1086784.47	1038943.81	1038943.81	1038943.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2133.0}}	{1884294/proyecto_ _INICIO, 1884294/proyecto_ PROCESO, 1884294/proyecto_ FIN, 1884294/proyecto_ PROCESO, 1884294/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9137.03, meta_modificada:9137.03 }}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Cerro de Padilla entre Nevado de Toluca y Cumbres de Acutzingo, Colonia Almaguer, lon:- 98.278129, lat:26.09235}} {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa- Monterrey, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	12-08-2021	14224751.37	14224751.37	6703669.04	6703669.04	6703669.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4181.1}}	{1884237/proyecto_ _INICIO, 1884237/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa- Monterrey, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	05-04-2021	13-07-2021	3215160.16	3215160.16	1609126.53	1609126.53	1609126.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:161.2}}	{1884255/proyecto_ _INICIO, 1884255/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5275.0, meta_modificada:5275.0} }	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Gardenia entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Fraccionamiento Villa Florida Sector A, lon:- 98.278129, lat:26.09235}}	08-03-2021	05-06-2021	2139224.97	2139224.97	2139224.97	2139224.97	2139224.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5275.0}}	{1884256/proyecto_ _INICIO, 1884256/proyecto_ FIN, 1884256/proyecto_ PROCESO, 1884256/proyecto_ FIN, 1884256/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones