



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
PROGRAMA HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE EJERCICIO 2024
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



EJERCICIO FISCAL 2024

No. DE OBRA	LICITACION	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	LO-87-170-828032999-N-1-2024	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-031-2024-LP	Rosa Alejandra Baez Cerdá	Pavimentación Hidráulica en calle Nueve entre calle Enrique Canseco y calle Emilio Portes Gil en colonia Pedro J. Méndez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$3,387,200.00	\$ 3,008,801.33	M2	1,380	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	1,270	100.00%	64.79	\$1,949,550.95	\$1,437,649.05
2	LO-87-170-828032999-N-2-2024	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP	Abastecedora Energo, S.A.	Pavimentación Hidráulica de calle Llano del Ruano entre calle Llanura del Centro y calle Llano Dorado en la colonia Riberas del Bosque, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$4,202,800.00	\$ 3,153,459.83	M2	1,830	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	1,664	90.00%	18.30	\$577,112.84	\$3,625,687.16
			de C.V.													
3	LO-87-170-828032999-N-3-2024	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-033-2024-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Gabriela Mistral entre Av. Miguel Alemán y calle Gutý Cárdenas en la colonia Narciso Mendoza del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,162,000.00	\$ 1,907,756.79	M2	940	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	4,228	100.00%	68.76	\$1,311,701.66	\$850,298.34
4	LO-87-170-828032999-N-18-2024	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP	Rosa Alejandra Baez Cerdá	Rehabilitación de Pavimentos en calle Gómez Lira ambos cuerpos entre Carretera a Río Bravo y calle José María Morelos en colonia Américo Villarreal Guerra I en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,180,000.00	\$2,169,962.41	M2	2,400	17-Jun,2024	24-Sep,2024	PERSONAS	12,171	100.00%	55.17	\$1,197,091.73	\$982,908.27
5	LO-87-170-828032999-N-19-2024	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Pavimentación hidráulica en calle Vega Domínguez entre Lateral del Canal Rodhe y calle Miguel Hidalgo en la colonia Américo Villareal, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$7,341,600.00	\$7,334,540.20	M2	3,192	17-Jun,2024	24-Sep,2024	PERSONAS	5,366	36.00%	14.33	\$1,051,395.87	\$6,290,204.13
6	LO-87-170-828032999-N-20-2024	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP	Mayra Melhem Salinas	Pavimentación Asfáltica en calle Trece entre calle Elías Piña y Blvd. las Fuentes en colonia Aztlán en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$5,868,400.00	\$5,779,270.52	M2	3,122	17-Jun,2024	24-Sep,2024	PERSONAS	5,744	93.00%	14.15	\$817,775.53	\$5,050,624.47
					\$25,142,000.00	\$23,353,791.08										
				TECHO FINANCIERO	\$28,450,000.00										\$6,904,628.58	\$18,237,371.42
				MINISTRADO HT	\$11,349,027.13										\$292.32	
															\$19,487.22	
															\$15,739.37	
				SALDO A FAVOR	\$11,312,984.03										\$30,840.21	
															\$6,970,987.70	
															\$18,278,893.33	
															\$5,078.40	
															\$11,312,984.03	

ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES